

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002261	28/11/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI ACCORDO BONARIO ai sensi dell'art. 205 del D. lgs 50/2016 , relativamente alle seguenti opere:  
 "FASE 1": Lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015".  
 "FASE 2" Lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo Bari - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015 – Lavori Supplementari: Opere e Forniture fisse a servizio delle SS.OO."

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003445 DEL 16/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 49 (quarantanove) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 25/11/2022 13:37 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 10:28 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 13:16 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 12:45 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 28/11/2022 13:38



Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<p><u>PRESA D'ATTO DI ACCORDO BONARIO ai sensi dell'art. 205 del D. lgs 50/2016 , relativamente alle seguenti opere:</u></p> <p><b>"FASE 1":</b> Lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015".</p> <p><b>"FASE 2"</b> Lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo Bari - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015 – Lavori Supplementari: Opere e Forniture fisse a servizio delle SS.OO."</p>
-----------------	---

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 778 del 19.04.2017 e per le motivazioni in essa riportate, veniva conferito all'Ing. Nicola Sansolini l'incarico di R.U.P. relativamente alle "Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19.032015";
- Con lo stesso provvedimento si prendeva atto dello <Studio di fattibilità tecnica-economica> relativo alle "Opere di completamento dell'intero blocco Operatorio finalizzato all'aggiornamento normativo al D.M. 19.03.2015", redatto dall'Ing. N. Pantzartzis dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 3.210.000,00 per lavori ed € 790.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (importo complessivo di € 1.800.000,00 relativo alla progettazione esecutiva approvata con Delibera n. 2074/2014 riguardante i "Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per la realizzazione del Servizio di Emodinamica"), autorizzando altresì in via d'urgenza ai sensi dell'art. 23 comma 12 del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50 del 18.04.2016) il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad avviare la progettazione esecutiva da parte dell'Ing. N. Pantzartzis con studio in Bari alla Via Lorenzo D'Agostino n. 18, perfezionare e sottoscrivere apposito <atto convenzionale> regolante i rapporti con l'Azienda, alle condizioni tutte e meglio riportate nel provvedimento n. 778/2017, citato;
- Con Deliberazione D.G. n.1365 del 19/07 /2017 si prendeva atto:
- Del progetto definitivo-esecutivo relativo alle "Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19.03.2015", dell'importo di € 5.000.000,00 di cui € 3.786.965,70 per lavori,€ 114.943,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.098.090,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Ing. Nicola Pantzartzis con studio professionale in Bari;
- Dell'attestazione da parte del R.U.P. di aver Verificato e Validato il progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni dell'art.

26 comma 3 dello stesso D.Lgs., precisando che lo stesso dovrà assumere ed adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione dei lavori in argomento con le modalità di affidamento di cui all'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

- Del finanziamento, delle opere in argomento, con i fondi FSC 2014-2020 nell'ambito dell'Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" di cui alle DGR 933 del 07/06/2017, con relativa sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA in data 02/08/2017;
- In esecuzione alla Deliberazione n. 2266 del 12/12/2017 [Autorizzazione avvio procedure di gara], veniva indetta procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipularsi a corpo;
- Al termine della procedura di gara con Determinazione Dirigenziale n. 11154 del 26.09.2018 venivano approvati i verbali di gara e si aggiudicavano i lavori relativi agli "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015" in favore dell'operatore economico RTI "Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale-70026 Modugno (BA) - P.I. 05919620723 - "DEBAR Costruzioni SpA" (Mandante) - con sede Via N. Picicchio n. 20- 70127 Bari- P.I. 02766620724- avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,34 e un ribasso offerto sulla parte economica del 32,21%, per un importo contrattuale di € 2.658.502,88 (di cui € 2.616.905,25 per lavori ed € 41.597,63 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;
- Con altro e separato procedimento amministrativo ad evidenza pubblica veniva individuato il D. L. nella persona dell'Ing. Nicola Pantartzis (P.I. 04197520721 e C.F. PMT NLS 54P24 Z115F) con studio in Bari alla Via L.D'Agostino n. 18, giusto proposta di aggiudicazione disposta con D.D. N. 359 dell'11.01.2019, resa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. n.50/2016, in data 15.03.2019 con pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nella Sez. Amministrazione;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 820 del 22.06.2020, e per le motivazioni in essa contenute, venivano approvati i lavori supplementari relativi alle "Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.00. del P.O. San Paolo";
- Con il medesimo provvedimento si affidava, in forza dell' art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, l'esecuzione dei lavori in argomento al RTI "Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) - P.I. 05919620723 - "DEBAR Costruzioni SpA" (Mandante) - con sede Via N. Picicchio n. 20- 70127 Bari- P.I. 02766620724 previa applicazione dello sconto complessivo del 33,00% sull'importo lordo dei lavori, così come riportato negli atti progettuali;
- Il ricorso alle fattispecie dell'art. 106 del d.lgs 50/2016, oltre che per la sussistenza dei presupposti di legge, veniva altresì motivato per motivi economici e tecnici, in quanto il

cambiamento del contraente avrebbe determinato sicuramente una dilatazione dei tempi necessari all'espletamento di una nuova gara, non compatibili con il cronoprogramma di realizzazione del progetto principale, oltre che un aumento dei costi complessivi del quadro economico, senza dare certezza sulla realizzazione di un organismo edilizio unitario ed omogeneo dal punto di vista delle finiture e della complementarità, compatibilità ed interfacciamento complessivo degli impianti tecnologici, pertanto i due appalti sono frutto di un unico contratto in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs 50 del 18.04.2016;

- Anche per questo addendum ai lavori principali, per esigenze di continuità, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione, per quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, venivano affidati all'Ing. Nicola Pantzartzis, con studio professionale in Bari Via L. D'Agostino 18, in forza dell'art.106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- Di conseguenza, con la medesima impresa RTI CONSORZIO STABILE COM SCARL (MANDATARIA) - DEBAR COSTRUZIONI SPA (MANDANTE) veniva sottoscritto il contratto del 24/08/2020 Rep. n. N. AGT-CRA/11 la ASL BARI, di affidamento dei lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015 – Lavori Supplementari. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO." per un importo di € 1.297.125,90 IVA esclusa di cui € 1.272.503,70 per lavori ed € 24.622,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Considerato che:**

- Con riferimento alle opere principali (c.d. "Fase 1"), il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pantzartzis, rendeva la nota la circostanza di iscrizione, da parte della ditta appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un'entità superiore a quella prevista dall'art. 205, comma 1, del d.lgs 50/2016, e trasmetteva al sottoscritto, con le note di seguito epigrafate, il parere di competenza previsto dal comma 3 dell'art. 205 del Codice.
- In particolare, le riserve espresse dal RTI, relative alla *fase 1*, derivanti dalle supposte motivazioni meglio espresse nella documentazione in atti della SC Area Tecnica, esprimevano una richiesta di pagamento di somme come di seguito riepilogate:

N.	Descrizione riserve	Importo
1	Sospensione illegittima dei lavori dal 22/12/2020 (60 giorni dopo l'ultimazione della 1° Fase avvenuta in data 23/10/2020) al 30/07/2021 (consegna dei lavori relativi alla 3° e 4° Fase)	479.723,20 €
2	Costi sicurezza ex legge regionale n. 3 del 24/03/2021 relativamente alle lavorazioni fino al SAL n. 5	28.813,91 €
3	Costi della sicurezza dal 22/12/2020 (60 giorni dopo l'ultimazione della 1° Fase avvenuta in data 23/10/2020) al 30/07/2021 (consegna dei lavori relativi alla 3° e 4° Fase)	4.755,84 €
4	Lucro cessante relativo alla sospensione illegittima dei lavori dal 22/12/2020 (60 giorni dopo l'ultimazione della 1° Fase avvenuta in data 23/10/2020) al 30/07/2021 (consegna dei lavori relativi alla 3° e 4° Fase)	120.769,57 €
5	Costi sicurezza ex legge regionale n. 3 del 24/03/2021 relativamente alle lavorazioni fino al SAL n. 6	5.145,93 €
6	Contabilità difforme e costi sicurezza ex legge regionale n. 3 del 24/03/2021 relativamente alle lavorazioni fino al SAL n. 7	2.214,66 €
7	Compensazione dell'incremento del prezzo relativo ai materiali da costruzione allibrati nel SAL n. 8 nonché nei precedenti SAL 5°-6°-7° secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 – G.U. n. 114 del 17/05/2022, convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, anche a seguito dell'avvenuta pubblicazione del prezzario aggiornato infrannuale regionale delle opere pubbliche della Puglia - luglio 2022 - pubblicato sul BURP n. 87 del 04/08/2022 in ossequio alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 28 luglio 2022, n. 1090 in attuazione al citato articolo 26, comma 2. Detta compensazione dovrà riguardare tutte le lavorazioni allibrate nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 29/07/2022.	0,00 (*)
	TOTALE OLTRE IVA	<b>641.423,11 €</b>

(\*) con riferimento alla riserva n. 7, si rileva che la medesima non è stata quantificata dal RTI "CONSORZIO STABILE COM SCARL (MANDATARIA) – DEBAR COSTRUZIONI SPA (MANDANTE) successivamente alla sua iscrizione, sono intervenute normative specifiche di settore che hanno regolamentato la fattispecie degli incrementi di prezzo, convincendo il RTI a soppresdere dalla quantificazione.

#### Considerato inoltre che:

- Anche in relazione alla "FASE 2", il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pantzartzis, rendeva la nota la circostanza di iscrizione, da parte della ditta appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un'entità superiore a quella prevista dall'art. 205, comma 1, del d.lgs 50/2016, e trasmetteva al sottoscritto, con le note di seguito epigrafate, il parere di competenza previsto dal comma 3 dell'art. 205 del Codice.
- In particolare, le riserve espresse dal RTI "CONSORZIO STABILE COM SCARL (MANDATARIA) – DEBAR COSTRUZIONI SPA (MANDANTE)" relative alla fase 2, derivanti dalle supposte motivazioni meglio espresse nella documentazione in atti della SC Area Tecnica, esprimevano una richiesta di pagamento di somme come di seguito riepilogate:

N.	Descrizione riserve	Importo
1	Sospensione illegittima dei lavori dal 22/01/2021 (60 giorni dopo l'ultimazione della 1° Fase avvenuta in data 23/11/2020) AL 30/07/2021 (consegna dei lavori relativi alla 2° e 3° Fase)	253.394,19 €

2	Costi sicurezza ex legge regionale n. 3 del 24/03/2021 relativamente alle lavorazioni fino al SAL n. 1	10.111,53 €
3	Costi della sicurezza dal 22/01/2021 (60 giorni dopo l'ultimazione della 1° Fase avvenuta in data 23/11/2020) al 30/07/2021 (consegna dei lavori supplementari relativi alla 2° e 3° Fase)	4.086,13
4	Lucro cessante relativo alla sospensione illegittima dei lavori dal 22/01/2021 (60 giorni dopo l'ultimazione della 1° Fase avvenuta in data 23/11/2020) AL 30/07/2021 (consegna dei lavori supplementari relativi alla 2° e 3° Fase)	65.091,25 €
5	Costi sicurezza ex legge regionale n. 3 del 24/03/2021 relativamente alle lavorazioni fino al SAL n. 2	8.806,99 €
6	Compensazione dell'incremento del prezzo relativo ai materiali da costruzione allibrati nel SAL n. 8 nonché nei precedenti SAL 5°-6°-7° secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 – G.U. n. 114 del 17/05/2022, convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, anche a seguito dell'avvenuta pubblicazione del prezzario aggiornato infrannuale regionale delle opere pubbliche della Puglia - luglio 2022 - pubblicato sul BURP n. 87 del 04/08/2022 in ossequio alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 28 luglio 2022, n. 1090 in attuazione al citato articolo 26, comma 2. Detta compensazione dovrà riguardare tutte le lavorazioni allibrate nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 28/07/2022.	0,00 (*)
	<b>TOTALE OLTRE IVA 10%</b>	<b>341.490,09 €</b>
	<b>TOTALE (OLTRE IVA 10%)FASE 1 + FASE 2</b>	<b>982.913,00 €</b>

(\*) con riferimento alla riserva n. 7, si rileva che la medesima non è stata quantificata dalla RTI "CONSORZIO STABILE COM SCARL (MANDATARIA) – DEBAR COSTRUZIONI SPA (MANDANTE) successivamente alla sua iscrizione, sono intervenute normative specifiche di settore che hanno regolamentato la fattispecie degli incrementi di prezzo, convincendo il RTI a soprassedere dalla quantificazione.

- Con riferimento alle riserve espresse dal RTI "CONSORZIO STABILE COM SCARL (MANDATARIA) – DEBAR COSTRUZIONI SPA (MANDANTE)", rivenienti in atti AGT, sia relativamente alle opere principali (fase 1), che alle opere supplementari (fase 2), in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 205 del Codice, il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP, il parere di competenza;
- Il RUP, in adempimento al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016, verificando l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve come previsto dal comma 4 dell'art. 205 del Codice, attivava la procedura, verificando preliminarmente il sussistere delle circostanze che consentono la attivazione di una proposta di accordo bonario;
- Alla luce delle relazioni pervenute, il RUP procedeva a valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve. In particolare, acquisite le argomentazioni ed i pareri del DL, il Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenute ed allo studio della fondatezza quali-quantitativa delle riserve della ditta affidataria, pervenendo alla conclusione della condivisione di quanto sostenuto dal DL, per quanto attiene:
  - alla accoglibilità formale delle riserve (che risultano presentate in un congruo contabile, che risultano esplicitate nei termini di legge, che risultano adeguatamente motivate);

- alla accoglibilità sostanziale delle riserve, che riguardano aspetti che effettivamente potrebbero avere leso gli interessi contrattualmente tutelati della appaltatrice.
- in particolare, la attivazione della procedura di accordo bonario prevista dall'art. 205 del Codice veniva giustificata in considerazione della sussistenza di tali circostanze (accoglibilità formale e sostanziale), e soprattutto in considerazione del parere della Direzione Lavori, con il quale si dava atto del verificarsi delle condizioni per un possibile contenzioso con la Appaltatrice, che esporrebbe la stazione appaltante al rischio di maggiori oneri, in caso di soccombenza, per interessi e spese legali.
- Sulla scorta delle riserve del RTI, nonché delle relazioni e controdeduzioni del DL, come previsto dal più volte richiamato art. 205, e sulla base della proposta di accordo come sopra quantificata, venivano tenuti diversi incontri con la ditta, al fine di procedere alle seguenti attività:
  - verificare le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
  - completare la relativa istruttoria, anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri.

Nel corso degli incontri, si dava atto della parziale accoglibilità delle riserve, nella seguente misura:

APPALTO	IMPORTO DELL'APPALTO ESCLUSO IVA	RISERVE ISCRITTE	PROPOSTA AMM.NE	ACCORDO OLTRE IVA 10%	% SUL VALORE TOTALE DELL'APPALTO
FASE 1: "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015"	€ 2.658.502,88	641.423,11 €	90.000,00 €	107.500,00 €	
FASE 2: "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo Bari - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015 – Lavori Supplementari: Opere e Forniture fisse a servizio delle SS.OO."	€ 1.297.125,90	341.490,09 €	203.111,53 €	224.111,53 €	
<b>TOTALE VALORE APPALTO</b>	<b>€ 3.955.628,78</b>	<b>982.913,20 €</b>	<b>293.111,53 €</b>	<b>331.611,53 €</b>	<b>8,38%</b>

**Preso atto:**

- che l'importo frutto dell'accordo bonario raggiunto con la RTI relativamente alla somma delle riserve espresse per le due fasi di lavorazione (fase 1 e fase 2) ammonta ad € **331.611,53 oltre IVA al 10%**, pari ad una percentuale dell'**8,38%**, rientra nel limite di cui all'art. 205 del d.lgs 50/2016, secondo il quale l'accordo può essere perseguito se in conseguenza di esso l'importo economico dell'opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
- dei Verbali di proposta di accordo bonario, allegati al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale non pubblicabili per motivi di privacy, che la Impresa ha sottoscritto come accettazione contestualmente al RUP.
- Della proposta motivata di accordo bonario sottoscritta dal RUP ed accettata dalle Direzioni Generale ed Amministrativa con apposizione della firma in calce del Direttore Amministrativo, nota Prot. 71332/2022 del 04/11/2022 che qui si intende integralmente riportata, costituendo

parte integrante della pratica istruttoria del presente atto, non pubblicabile per motivi di privacy;

**Preso atto inoltre che:**

- con la sottoscrizione dei sopra richiamati Verbali di Accordo Bonario, si è annullata ogni pretesa relativa alle Compensazione del secondo semestre 2021, rispettivamente in € 11.814,56 oltre IVA ed € 10.055,45 oltre IVA per un totale di € 24.057,01 IVA inclusa relative alle Compensazione del secondo semestre 2021 (art. 1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e successive modificazioni);

**Ritenuto di:**

- autorizzare il pagamento, in virtù di quanto innanzi riportato, in favore del RTI *“CONSORZIO STABILE COM SCARL (MANDATARIA) – DEBAR COSTRUZIONI SPA (MANDANTE)”* dell'importo di € 331.611,53 oltre IVA;

**Tutto ciò premesso**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di :

1. di prendere atto che l'importo frutto dell'accordo bonario raggiunto con la RTI relativamente alla somma delle riserve espresse per le due fasi di lavorazione (fase 1 e fase 2) ammonta ad € **331.611,53 oltre IVA al 10%**, pari ad una percentuale dell'**8,38%**;
2. di prendere atto che tale percentuale rientra nel limite di cui all'art. 205 del d.lgs 50/2016, secondo il quale l'accordo può essere perseguito se in conseguenza di esso, l'importo economico dell'opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
3. Di prendere atto dei Verbali di proposta di Accordo Bonario sottoscritti dalla impresa contestualmente al RUP, allegati al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale non pubblicabili per motivi di privacy;
4. Di prendere atto della Proposta di Accordo Bonario proposto dal RUP autorizzato dalla Direzione strategica con apposizione della firma in calce sulla medesima acclarata al Prot. aziendale n. 71332/2022 del 04/11/2022, che qui si intende integralmente riportato, costituendone parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicabile per motivi di privacy;
5. Di prendere atto che con la sottoscrizione dei sopra richiamati Verbali di Accordo Bonario, si è annullata ogni pretesa relativa *alle Compensazione del secondo semestre 2021, rispettivamente in € 11.814,56 oltre IVA ed € 10.055,45 oltre IVA* per un totale di € 24.057,01 IVA inclusa, *relative alle Compensazioni del secondo semestre 2021 (art. 1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e successive modificazioni)*;
6. Conseguentemente di autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, stante l'incapienza dei fondi aziendali assegnati al conto economico 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2022, allo stanziamento della somma di € 331.611,53 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 364.772,68 IVA inclusa;
7. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016

ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

8. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	364.772,68

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220003445 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002261 DEL 28/11/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanco Concetta	 Firmato digitalmente il 17/11/2022 15:52
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 17/11/2022 18:05
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 09:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 14:27