

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000927	07/05/2024

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Determinazione del collegio consultivo tecnico n.15-18 - Disapplicazione delle penali per ritardi sull'ultimazione lavori.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001075 DEL 07/05/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 07/05/2024 10:44 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 07/05/2024 11:28 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 07/05/2024 11:36 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 07/05/2024 11:31 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/05/2024 11:39

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Determinazione del collegio consultivo tecnico n.15-18 - Disapplicazione delle penali per ritardi sull’ultimazione lavori.
	CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 2445 del 30.12.2017, esperite tutte le procedure previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, è stata proposta l’aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano e successivamente, è stato stipulato il contratto di esecuzione dei lavori avente repertorio n. 403 del 07.09.2018;
- In relazione al su richiamato contratto di appalto, il tempo utile per dare finiti i lavori, fissato in 1000 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivo dei giorni di avverse condizioni metereologiche, festività e ferie contrattuali e delle eventuali migliorie offerte dall’impresa, sono da registrarsi diverse protrazioni dell’originario termine contrattuale, determinate dall’introduzione delle perizie di variante in corso d’opera -intervenute durante il periodo di efficacia del contratto- dalle cause di forza maggiore riferite allo stato pandemico nonché alle decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico con le proprie determinazioni, come di seguito rappresentato:

N	Riepilogo dei tempi di esecuzione	Giorni
1	Tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto	1000
2	Maggiore tempo riconosciuto con la 1^ perizia di variante	45
3	Sospensione dei lavori per cause di forza maggiore (Covid)	49
4	Maggiore tempo riconosciuto con la Determinazione 1-6	322
5	Maggiore tempo della 2^ perizia di variante assorbito dalla Determinazione 1 del CCT	0
6	Tempo riconosciuto per le opere opzionali	180
7	Maggiore tempo riconosciuto con la 3^ perizia di variante	90
	Totale giorni per ultimare i lavori	1686

- A fronte delle intervenute varianti e decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, la durata complessiva dei lavori è stata rideterminata in 1686 giorni naturali, successivi e continui fissando l'ultimazione dei lavori entro il 24.7.2023;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1710 del 29.08.2023, si prendeva atto che, entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, la Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla Via G. Bona n.65, esecutrice dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano", disattendeva gli adempimenti connessi alla fase conclusiva dei lavori esentandosi dall'inoltro della predetta comunicazione di fine lavori e, conseguentemente, si disponeva l'irrogazione delle penali relative a:
 - Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto);
 - Mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto) da applicarsi, in rapporto all'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo e/o per ogni violazione accertata alla data del 25.08.2023;
- Con Determina Dirigenziale n.9355 del 10.10.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si disponeva la liquidazione ed il pagamento dello stato di avanzamento lavori n. 37 per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2023, applicando il principio di compensazione dei rapporti di dare/avere e, quindi, trattenendo dal pagamento del certificato n. 37 la somma di euro 3.488.140,48, relativa alle penali da irrogare a tutto il 25.08.2023, così distinte:

Penale giornaliera	Ritardo	Importo penale
90 688,42 €	Giorni 32 al 25.08.2023	2 902 029,44 €
Penale mancato rispetto CAM	N.ro Violazioni accertate	Importo penale
73 263,88 €	8	586 111,04 €
	Totale penali applicate	3 488 140,48 €

- Con Delibera del Direttore Generale n. 2116 del 20.10.2023, si prendeva atto dei verbali di constatazione dei lavori effettuali in data 5-6-9 e 10 ottobre 2023, effettuati alla presenza della Direzione lavori, del RUP, del delegato della direzione strategica dell'ASL BA ed in contraddittorio con il rappresentante della Società Partecipazioni Italia S.p.A. e, contestualmente, si disponeva l'irrogazione delle ulteriori penali per mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, dal giorno 26.08.2023 al giorno 05.10.2023 -pari a 41 giorni naturali e consecutivi- per un importo complessivo di euro 3.718.225,22;

Dato atto che, con Delibera n. 2601 del 27.12.2023, si è preso atto, provvisoriamente, delle intervenute determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 15-18, trasmesse dal Presidente del C.C.T. con nota prot. 152099/2023 del 07.12.2023 con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020, facendo salva ogni eventuale iniziativa giudiziale avverso le suddette determinazioni;

Precisato che, con il succitato provvedimento, la Stazione appaltante ha inteso procedere con la (mera) presa d'atto delle determinazioni n. 15-18 assunte dal CCT, senza acquiescenza alcuna, e provvedere al pagamento della riserva n.2 e n.5, per l'importo totale quantificato dal CCT di euro 2.615.714,39 oltre IVA, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con riserva di ripetizione in ragione delle

valutazioni della Direzione Strategica Aziendale circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT e dei relativi esiti;

Tenuto conto che, il Collegio Consultivo Tecnico, in relazione al sub-quesito 5.1, ha valutato l'entità della protrazione del termine contrattuale spettante all'appaltatore, oltre la data del 24.07.2023, in 147 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione contrattuale al 18 dicembre 2023;

Preso atto che:

1. Il Collegio Consultivo Tecnico, per le considerazioni tutte argomentate nella determinazione n. 15-18, ha ritenuto di non imputare -allo stato- alcuna responsabilità all'appaltatore in merito al ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate rispetto al cronoprogramma, riconoscendo altresì ulteriori 147 giorni naturali e consecutivi per dare compiuti i lavori;
2. Entro il nuovo termine di ultimazione contrattuale stabilito dalla determinazione 15-18, la Società Partecipazioni Italia S.p.A., con nota acquisita al protocollo generale con il n.ro 155595/2023 del 18.12.2023, comunicava al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 47 del contratto di appalto, l'ultimazione dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano", fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
3. In provvisorio recepimento delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico aventi ad oggetto la risoluzione delle riserve n. 2 e 5, a cui l'ASL di Bari non intende prestare acquiescenza, e nelle more delle valutazioni circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT, l'entità della protrazione del termine contrattuale, oltre la data del 24 luglio 2023, è pari a 147 giorni naturali e consecutivi. Pertanto, il nuovo termine di ultimazione contrattuale è stato individuato dal CCT nel giorno del 18 dicembre 2023;
4. Per effetto del nuovo termine di ultimazione contrattuale (TUC), fissato dal Collegio Consultivo Tecnico al 18 dicembre 2023, decade -allo stato- il presupposto in forza del quale la Stazione Appaltante ha applicato le penali per "*mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto)*";

Riscontrato che, in data 10 aprile 2024 all'esito dell'attività di accertamento e delle azioni da intraprendere in seguito alla presa d'atto della Determinazione 15-18 assunte dal CCT, di cui veniva redatto apposito verbale, la Direzione Strategica Aziendale ed il RUP con il supporto del Direttore dei Lavori e dei rispettivi supporti legali, avv. L. Clarizio ed avv. V.A. Pappalepore, stabilivano di:

1. Disapplicare le penali irrogate dal Responsabile Unico del Procedimento per "*mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto)*" di cui agli atti deliberativi n.ro 1710/2023 e n.ro 2116/2023, per complessivi euro 6.620.254,66;
2. Confermare l'applicazione delle penali relative al "*mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto)*" da quantificare, in rapporto all'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo e/o per ogni violazione accertata alla data del 25.08.2023 per complessivi euro 586.111,04;
3. Svincolare, pagare e liquidare, in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. la somma di euro 2.902.029,44, trattenuta dalla Stazione Appaltante in applicazione dell'istituto della

compensazione, dalle somme spettanti all'appaltatore corrisposte con lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.37, per lavori eseguiti a tutto il 30.6.2023;

4. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme riconosciute dal Collegio Consultivo Tecnico relativamente alla riserva 2 e riserva 5, entrambe riportate nella Determinazione 15-18, per un importo complessivo di euro 2.615.714,39;
5. Di mantenere ferma la riserva di ripetizione delle somme all'esito dell'esperimento delle azioni in sede giudiziale avverso le determinazioni del CCT.

Rilevato che:

- In data 2 maggio 2024, a valle dell'incontro tenutosi tra la Stazione Appaltante, rappresentata dal Direttore Generale f.f., il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvati dai rispettivi supporti legali, avv. L. Clarizio ed avv. V.A. Pappalepore, e la Società Partecipazioni Italia, rappresentata dall'ing F. Romani, supportato dall'ing. F. Vidotto e dai legali officianti, si è convenuto di:
 - Liquidare e pagare integralmente l'importo complessivo di euro 2.615.714,39 in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., così come riconosciuto dal Collegio Consultivo Tecnico nella propria Determinazione 15-18, anche in difetto della sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo per le motivazioni tutte riportate nella nota di riscontro del RUP prot. 28619/2024;
 - Escludere, diversamente da quanto stabilito nella predetta determinazione dirigenziale n. 3328/2024, il pagamento delle somme maturate dai sub appaltatori per lavori eseguiti dal mese di luglio al mese di dicembre 2023;
 - Rinviare, provvisoriamente, il pagamento della somma di euro 466.250,29, da riconoscere in partita provvisoria in favore dei sub appaltatori, contestualmente al provvedimento di svincolo delle penali per ritardata esecuzione dell'opera entro i termini contrattuali, trattenute dalla stazione appaltante con il pagamento del SAL 37 per lavori a tutto il 30.06.2024;
 - Di mantenere ferma la riserva di ripetizione delle somme all'esito dell'esperimento delle azioni in sede giudiziale avverso le determinazioni del CCT;

Considerato che, con Determina Dirigenziale n. 3529 del 06.05.2024, la Stazione Appaltante dava corso alla modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n. 3328/2024, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento integrale dell'importo complessivo di euro 2.615.714,39 in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., così come riconosciuto dal Collegio Consultivo Tecnico nella propria Determinazione 15-18; tanto pur in difetto della sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo per le motivazioni tutte riportate nella nota di riscontro del RUP prot. 28619/2024, in linea con i principi di leale collaborazione e buona fede che ha sempre contraddistinto l'operato della S.A.;

Richiamate:

- Le note acquisite in atti al protocollo generale con il n.ro 134585/2023, n. 151638/2023 e 15513/2024, la società Partecipazioni Italia comunicava le somme spettanti ai subappaltatori, desunte dalla contabilità dei lavori sottoscritta tra la Società Partecipazioni Italia S.p.A. ed i subappaltatori, per complessivi euro 466.250,29;
- La nota acquisita al registro generale della ASL Bari con il numero 26284/2024 del 21.02.2024, con la quale la Società Partecipazioni Italia S.p.A., in riscontro alla corrispondenza intercorsa con il Responsabile Unico del Procedimento, circa la verifica delle somme spettanti alle società subappaltatrici che beneficiano del pagamento diretto della Stazione Appaltante, reiterava la

richiesta di procedere, senza ulteriore indugio, al pagamento delle somme spettanti alla predetta società, nonché, della somma di euro 466.250,29 spettante ai subappaltatori, come di seguito ripartita:

Società Dastech Srls P. IVA: 08210870724	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	134584/2023	98/1	31/07/2023	49 399,33 €
		105/1	31/08/2023	17 374,25 €
		120/01	30/09/2023	43 351,24 €
	151638/2023	135/1	31/10/2023	6 100,00 €
	15513/2024	161/01	21/12/2023	64 043,20 €
			Sommano fatture	180 268,02 €
Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	134584/2023	59/FE	31/07/2023	45 525,56 €
		64/FE	31/08/2023	22 429,44 €
		72/FE	30/09/2023	21 027,60 €
	151638/2023	78/FE	31/10/2023	10 233,43 €
	15513/2024	86/FE	30/11/2023	7 289,56 €
		104/FE	31/12/2023	24 478,97 €
			Sommano fatture	130 984,56 €
Società NORBA SCAVI E RICICLO P. IVA: 05982270729	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	134584/2023	35/FE	28/07/2023	1 895,63 €
			Sommano fatture	1 895,63 €
Società ITEM OXYGEN SRL P. IVA: 06068560728	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	134584/2023	3/435	31/07/2023	39 770,00 €
			Sommano fatture	39 770,00 €
Società WINS IMPIANTI SRLs P. IVA: 07747790728	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	134584/2023	FPR81/23	31/08/2023	33 850,00 €
			Sommano fatture	33 850,00 €
Società Cleman Impianti SRL P. IVA: 04191910654	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	134584/2023	105	31/08/2023	2 000,00 €
		163	30/11/2023	29 824,00 €
		188	31/12/2023	7 770,00 €
			Sommano fatture	39 594,00 €
Società TECNOIMPIANTI SNC P. IVA: 02939770729	NOTA PROT.	FATTURA	DATA	IMPONIBILE
	151638/2023	.1/42	30/11/2023	10 000,76 €
		.1/01	08/01/2024	29 887,32 €
			Sommano fatture	39 888,08 €
Totale da corrispondere in favore dei subappaltatori				466 250,29 €

Preso atto del nulla osta del Direttore dei Lavori, acquisito al registro generale con il protocollo n. 58417/2024 del 06.05.2024, a corrispondere, in partita provvisoria, il pagamento delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023, di cui si terrà conto nella redazione del conto finale ad ultimazione lavori;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- Autorizzare, allo stato e senza acquiescenza alcuna, la disapplicazione delle penali irrogate per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto), rapportata all'importo del contratto aggiornato, pertanto, quantificate in complessivi euro 6.620.254,66 oltre iva;
- Confermare le penali applicate per il mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto), per complessivi euro 586.111,04, calcolate

in rapporto all'importo contrattuale pari ad € 73.263.878,28 e, pertanto, per ogni violazione accertata pari ad euro 73.263,88 come di seguito accertato e previsto nell'offerta di gara:

1. *Art. 10 punto 3.3 del disciplinare di gara - Dichiarazione di impegno all'utilizzo di acciaio per usi strutturali con un contenuto minimo di acciaio riciclato maggiore al 10% (DM 11/10/2017, all.1, punto 2.4.5.2): incrementato in sede di offerta al 99%;*
 2. *Miglioria 3.6/1 – Ricollocazione delle alberature da trapiantare nelle aree disponibili a ridosso del perimetro del cantiere;*
 3. *Miglioria 3.6/2 – Misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione;*
 4. *Miglioria 3.6/3 - Per minimizzare l'uso di gas climalteranti all'interno del cantiere verranno garantite le seguenti prestazioni: per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali verranno utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria "veicolo ecologico migliorato (EEV)" =veicolo equipaggiato con un motore conforme ai valori limite di emissione di osservanza facoltativa di cui alla riga C delle tabelle al punto 6.2.1 dell'allegato I alla direttiva 2005/55/CE. Quindi verranno utilizzati tutti i mezzi di cantiere di ultima generazione con particolare attenzione alla scelta dei modelli ibridi ed elettrici. A tal scopo sono installate, nella area lavaggio ruote, delle colonnine elettriche per ricaricare i mezzi pesanti in cantiere;*
 5. *Miglioria 3.6/5 - Le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggi e scarico delle acque;*
 6. *Miglioria 3.6/7 - Le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;*
 7. *Miglioria 3.6/9 - Le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;*
 8. *Miglioria 3.6/10 - L'utilizzazione di prodotti da filiera corta o a chilometro zero, prevedendo l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché' lavorati (processo di lavorazione) ad una distanza massima di 150km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. qualora alcune fasi di trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.*
- Autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento allo svincolo ed alla corresponsione in favore dell'appaltatore della somma di euro 2.902.029,44 trattenuta in applicazione del principio della compensazione in occasione della liquidazione pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n.37 per lavori a tutto il 30.06.2023;
 - Autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla liquidazione ed al pagamento della somma di euro 466.250,29, in partita provvisoria, in favore delle società subappaltatrici, come innanzi meglio rappresentato, per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023, stante il nulla osta del Direttore dei Lavori, con la precisazione che della predetta somma si terrà debitamente conto in fase di redazione del conto finale ad ultimazione lavori.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** che la premessa narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Prendere atto** dell'esito dell'attività di accertamento e delle azioni da intraprendere in seguito alla presa d'atto della Determinazione 15-18 assunte dal CCT, riportate nel verbale di riunione del giorno

10.04.2024;

3. **Prendere atto che**, in provvisorio recepimento delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico aventi ad oggetto la risoluzione delle riserve n. 2 e 5, a cui l'ASL di Bari non intende prestare acquiescenza, e nelle more delle valutazioni circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT, l'entità della protrazione del termine contrattuale, oltre la data del 24 luglio 2023, è pari a 147 giorni naturali e consecutivi. Pertanto, il nuovo termine di ultimazione contrattuale è stato individuato dal CCT nel giorno del 18 dicembre 2023;
4. **Prendere atto che**, per effetto del nuovo termine di ultimazione contrattuale (TUC), fissato dal Collegio Consultivo Tecnico al 18 dicembre 2023, decade -allo stato- il presupposto in forza del quale la Stazione Appaltante ha applicato le penali per *"mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto)"*;
5. **Autorizzare**, allo stato e salve le determinazioni che saranno assunte dalla Direzione Strategica Aziendale circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT, la disapplicazione delle penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori irrogate per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto), rapportata all'importo del contratto aggiornato, pertanto, a suo tempo quantificate in complessivi euro 6.620.254,66 oltre IVA;
6. **Confermare** l'applicazione delle penali per mancato rispetto dei criteri ambientali, offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto), calcolate in rapporto all'importo contrattuale pari ad € 73.263.878,28 e, pertanto, per ogni violazione accertata pari ad euro 73.263,88 così distinte:

Penale mancato rispetto CAM	N.ro Violazioni accertate	Importo penale
73 263,88 €	8	586 111,04 €

7. **Prendere atto** del nulla osta del Direttore dei Lavori, acquisito al registro generale con il protocollo n. 58417/2024 del 06.05.2024, a corrispondere, in partita provvisoria, il pagamento delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023, di cui si terrà conto nella redazione del conto finale ad ultimazione lavori;
8. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento allo svincolo ed alla corresponsione della somma di euro 2.902.029,44 spettante all'appaltatore, trattenuta in applicazione del principio della compensazione in occasione della liquidazione pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n.37 per lavori a tutto il 30.06.2023;
9. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento alla liquidazione ed al pagamento della somma di euro 466.250,29, in partita provvisoria, in favore delle società subappaltatrici, come nel prospetto riportato in narrativa, per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023, stante il nulla osta del Direttore dei Lavori, con la precisazione che della predetta somma si terrà debitamente conto in fase di redazione del conto finale ad ultimazione lavori;
10. **Demandare** al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi allo svincolo della somma di euro 2.902.029,44 oltre IVA spettante all'appaltatore, trattenuta in forza del principio della compensazione in occasione della liquidazione pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n.37, per lavori a tutto il 30.06.2023 ed alla contestuale liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle società subappaltatrici;
11. **Trasmettere** il presente provvedimento alla competente Area Gestione delle Risorse Finanziarie della ASL Bari;
12. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;

13. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240001075 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000927 DEL 07/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 07/05/2024 08:36
Responsabile UOS/UOSD	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 07/05/2024 09:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 07/05/2024 09:52