

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001291	24/06/2024

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2.

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI NOCI”

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTESTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA.

CUP D75F22000510006 – CIG A.Q. 9326990557D - CIG SPECIFICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001491 DEL 21/06/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 29 (ventinove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 24/06/2024 17:03 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 24/06/2024 17:12 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 24/06/2024 17:33 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 24/06/2024 17:20 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/06/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 24/06/2024 17:33

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI NOCI” APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTESTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL’OPERA. CUP D75F22000510006 – CIG A.Q. 9326990557D - CIG SPECIFICO 9918889E21
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Decisione del Consiglio Europeo ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- La Missione 6 – “Salute” del PNRR, Componente 1, Investimento 1.2.2 prevede l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT);
- Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021, aggiornato con Decreti MEF del 23 novembre 2021 e del 3 febbraio 2022, sono state assegnate alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi enucleati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definiti traguardi e obiettivi con conseguenti scadenze semestrali di rendicontazione;
- Con Decreto del 20 gennaio 2022 sono state ripartite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In attuazione del D.M. 20 gennaio 2022 e della D.G.R. n. 134 del 15 febbraio 2022, la Regione Puglia in data 11 maggio 2022 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 ha approvato la Rete Assistenziale Territoriale che racchiude l'intera offerta sanitaria da realizzare sul territorio regionale;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 818 del 06 maggio 2022 è stato costituito il gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA, la cui composizione è stata aggiornata dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022, dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2294 del 01 dicembre 2022 con la presa d'atto della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) ex art.1 c.7 della L. 190/2012;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1281 del 30 giugno 2022 la ASL Bari si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della ASL Bari in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta per la "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri", per l'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto "Servizi Tecnici", "Verifica della Progettazione", "Lavori", "Lavori in Appalto Integrato" e "Collaudo" relativi ai seguenti Codici Unici di Progetto (CUP):
D45F22000610006-D55F22000830006-D42F22000760006-D75F22000450006-
D85F22000610006-D15F22000650006-D25F22000520006-D25F22000530006-
D25F22000540006-D35F22000430006-D45F22000580006-D45F22000590006-
D45F22000620006-D55F22000840006-D65F22000570006-D75F22000460006-
D75F22000500006-D85F22000620006-D85F22000640006-D95F22000550006-
D55F22000850006-D75F22000510006-D45F22000630006;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1399 del 18 luglio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Lara Calabrese;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163"*, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 "Disposizioni transitorie e di coordinamento"*;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n.49, *"Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*;
- le linee guida atte a comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C1-7 *"Centrali Operative pienamente funzionanti"*, sub investimento 1.2.2 - Centrali operative Territoriali;

Considerato altresì che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 46363/2023, è stato stipulato con *Artelia Italia S.p.A.* il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1301 del 27.06.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci";
- In data 06 luglio 2023, è stato stipulato con "*MINERVA RESTAURI SRL*", capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con l'impresa mandante "*PROTECNO IMPIANTI SRL*", il contratto avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci";
- L'operatore economico "*Artelia Italia S.p.A.*" designava per le prestazioni specialistiche l'Arch. Maria Elena Recchiuto come Direttore dei Lavori e l'Arch. Paola Lacaïta come Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso di attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008;

Visti:

- La Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisiti con prot. n. 81088 del 20.06.2024, riguardanti il contratto d'appalto per i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci", sottoscritti in data 18/06/2024 dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna, da cui si rileva che:
 - La consegna dei lavori è avvenuta in data 22.12.2023 con verbale di consegna di pari data, presente al prot. n. 1520 del 22.12.2023;
 - La fine lavori prevista in data 30.03.2024;
 - Durante il corso dei lavori è stata concessa una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi, con Atto di proroga presente al prot. n. 45339 del 03.04.2024, con fine lavori in data 10.04.2024;
 - La Direzione Lavori, con certificato di ultimazione dei lavori del 19.04.2024 acquisito al prot. n. 5861 del 30.04.2024, dichiarava ultimati i lavori in data 10.04.2024;
 - I lavori sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini ed alle disposizioni della Direzione Lavori per l'importo conclusivo pari a 91.288,00 € secondo lo Stato Finale redatto dalla Direzione Lavori;
 - In corso d'opera la Direzione Lavori non ha impartito ordini di servizio;
 - In corso d'opera la Direzione Lavori non ha effettuato alcuno stato di avanzamento lavori;
 - Il credito netto dell'Appaltatore dei lavori ammonta a 91.288,00 € oltre IVA al 10 %;
 - Può essere liquidato all'appaltatore il credito residuo come sopra indicato, previa acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- Il Quadro Economico di € 193.287,57, rimodulato d'ufficio dal R.U.P., nel rispetto delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'intervento e delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili assegnate con Decreto RGS n.52/2023, così come meglio di seguito riportato:

	Q.E. DEL DIR. N. 1301/2023	Q.E. RIMODULATO CON RIBASSO	Q.E. POST INTERVENTO
A) LAVORI	118.956,28 €	91.288,00 €	91.288,00 €
A.1) Importo dei lavori a base d'asta		115.491,45 €	
A.2) A detrarre il ribasso del 23,957%		27.668,28 €	
A.3) Importo dei lavori	115.491,45 €	87.823,17 €	87.823,17 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.464,83 €	3.464,83 €	3.464,83 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	74.331,29 €	71.832,58 €	50.698,53 €
B.1) Imprevisti	12.500,00 €	12.500,00 €	- €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	- €	- €	- €
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	18.000,00 €	18.000,00 €	16.934,00 €
B.4) Indagini	- €	- €	- €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	15.579,47 €	15.579,47 €	15.579,47 €
B.5.a) Progettazione	7.787,13 €	7.787,13 €	7.787,13 €
B.5.b) Supporto al RUP	- €	- €	- €
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	- €	- €	- €
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	- €	- €	- €
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	7.193,13 €	7.193,13 €	7.193,13 €
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	599,21 €	599,21 €	599,21 €
B.6) Accantonamenti	7.635,18 €	7.903,30 €	1.903,30 €
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	1.635,18 €	1.903,30 €	1.903,30 €
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	- €	- €	- €
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
B.7) Allacci	- €	- €	- €
B.8) IVA			
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	13.145,63 €	10.378,80 €	9.128,80 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	3.960,00 €	3.960,00 €	3.725,48 €
B.8.c) IVA su indagini	- €	- €	- €
B.8.d) IVA su spese tecniche (22%)	3.427,48 €	3.427,48 €	3.427,48 €
B.9) Arrotondamenti	83,53 €	83,53 €	- €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	193.287,57 €	163.120,58 €	141.986,53 €
RESIDUO FOI		21.287,57 €	21.287,57 €
ECONOMIE A VALERE SUL FONDO PNRR		8.879,41 €	30.013,46 €
TOTALE IMPORTO FINANZIATO		193.287,57 €	193.287,57 €

Preso atto che:

- Con nota del RUP, acquisita al prot. n. 81137 del 20.06.2024 e trasmessa via PEC all'Appaltatore dei Lavori, veniva richiesta la presentazione della polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa come da DURC (INAIL_43153086) con scadenza 25.07.2024, allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 91.288,00 inclusa IVA al 10%, è finanziata mediante fondi PNRR a valere sui finanziamenti di cui alla DGR n. 1023 del 19.07.2022, ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024 con imputazione al conto patrimoniale 020.100.00005 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti", da reintegrarsi con l'erogazione del contributo da parte della Regione Puglia;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- Di approvare il Quadro Economico rimodulato;
- Di approvare la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, gli Ordini di Servizio e i Verbali di concordamento dei Nuovi prezzi per i lavori indicati in oggetto, presenti agli atti della AGT e acquisiti con il prot. n. 81088 del 20.06.2024;
- Di autorizzare la spesa derivante dall'adozione del presente atto, previa presentazione da parte dell'appaltatore della polizza fideiussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Di dare atto del completamento dell'intervento e di entrata in funzione dell'opera, che come riportato nelle *"Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 –Centrali Operative Territoriali"* si raggiunge con il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Collaudo, che per l'appalto in oggetto è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nonché con l'acquisizione della Disponibilità dell'Opera;
- Di autorizzare l'individuazione di un ingegnere indipendente per i compiti previsti dalle *"Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 –Centrali Operative Territoriali"*, utilizzando le economie residuali del Quadro Economico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **Approvare** il Quadro Economico rimodulato;
- **Approvare** la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, gli Ordini di Servizio e i Verbali di concordamento dei Nuovi prezzi per i lavori indicati in oggetto, presenti agli atti della AGT e acquisiti con il prot. n. 81088 del 21.06.2024;
- **Autorizzare** la spesa derivante dall'adozione del presente atto, previa presentazione da parte dell'appaltatore della polizza fideiussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Dare atto** del completamento dell'intervento e di entrata in funzione dell'opera, che come riportato nelle *"Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 –Centrali Operative Territoriali"* si raggiunge con il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Collaudo, che per l'appalto in oggetto è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nonché con l'acquisizione della Disponibilità dell'Opera;

- **Dare atto** che l'opera in questione risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6 "Salute";
- **Autorizzare** l'individuazione di un ingegnere indipendente per i compiti previsti dalle *"Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 –Centrali Operative Territoriali"*, utilizzando le economie residuali del Quadro Economico;
- **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
- **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_43153086	Data richiesta	27/03/2024	Scadenza validità	25/07/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MINERVA RESTAURI
Codice fiscale	08105941218
Sede legale	VIA GIUSEPPE VERDI, 18 80133 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Controllo di Gestione	
-----------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240001491 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001291 DEL 24/06/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 21/06/2024 17:50
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Calabrese Lara	 Firmato digitalmente il 24/06/2024 08:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 24/06/2024 09:00