

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013720	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

**OGGETTO:**


AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. — F.S.C. 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.22 -Lavori di adeguamento Antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero "Di Venere" — "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015". Liquidazione S.A.L. n.5 ed assestamento quadro economico di spesa.

CUP D92C18000610006-CIG 7640493E45

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	24/11/2020 09:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	24/11/2020 14:17
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	24/11/2020 14:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	25/11/2020 16:42

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria"
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

**Premesso che:**

- L'intervento relativo ai lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio (ex art.2 comma 1, lett. b) del D.M. 19.03.2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari-Carbonara" è inserito nel programma fase - B "Patto per lo sviluppo della Puglia - Azione - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale", di cui al disciplinare Regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto in data 06.12.2018 [Interventi di adeguamento alla normativa antincendio (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.M 19/03/2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere;
- Con Deliberazione n. 1111/CS dell'11.06.2018, si prendeva atto del progetto generale dei lavori di "Adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del presidio Ospedaliero "Di Venere" - Aggiornamento normativo al D.M. 19.03.2015", elaborato dall'Ing. Nicola Pantzartzis, per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 430.000,00 per il progetto esecutivo riguardante i lavori di aggiornamento normativo al D.M. 19.03.2015 della U.O. di Neuroradiologia, € 540.000,00 inerente il progetto esecutivo della U.O. di Medicina Nucleare ed € 3.530.000,00 relativamente al progetto afferente l'aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica;
- Con Deliberazione n. 1451/CS del 04.09.2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero - Di Venere – Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 "dell'importo complessivo di Euro 3.530.000,00, di cui Euro 2.759.917,68 per lavori a corpo ed Euro 770.082,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con la medesima deliberazione si autorizzava l'indizione alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett.sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9349 del 29 luglio 2019, a seguito dell'esperienza della procedura di gara, si approvavano i verbali di gara e si proponeva l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico "DE.PA. IMPIANTI con sede legale a Molfetta (BA) in Via degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056 C.F./P.IVA 05849950729" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,90 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 31,03% per un importo contrattuale di € 1.920.953,74 (di cui € 1.864.754,84 per lavori ed € 56.198,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- In esecuzione di quanto disposto dall'art. 101 del, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 9344 del 29/07/2019, previa approvazione dei verbali di gara, si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dell'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'operatore economico "RTP Ing. Nikolaos Pantzartzis (MANDATARIO) – Arch. Efthimia Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Francesco Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Giorgio Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Marilena Bavaro (MANDANTE) – Ing. Elio Veneziani (MANDANTE), con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 18, Cap. 70100 C.F./P.IVA 04197520721", per l'importo contrattuale di € 101.458,25 oltre CNPAIA ed I.V.A. al 22%;
- In data 04/10/2019 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 463/AGT, in atti all'AGT con l'operatore economico "DE.PA. IMPIANTI per l'importo complessivo di € 2.343.563,56 IVA inclusa;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 13460 del 30/10/2019 si approvava il quadro economico rideterminato per effetto del ribasso di gara, dell'importo complessivo di Euro 2.819.000,00, di cui € 1.920.953,74 per lavori ed € 898.046,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, determinando un residuo sul finanziamento dell'opera in questione di € 711.000,00;

**Atteso che:**

- I lavori in argomento venivano consegnati in data 22/10/2018;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14540 del 21/11/2019 si liquidava e pagata la fattura elettronica n. 999/00 emessa in data 15.11.2019 dall'impresa appaltatrice DE.PA. IMPIANTI srl relativa all'anticipazione contrattuale dell'importo di Euro 384.190,74 oltre IVA 10% di Euro 38.419,07 per un totale di Euro 422.609,81;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2980 del 03/03/2020 si prendeva atto del computo metrico estimativo del 14/02/2020 relativo alla contabilità dei lavori ordinati con ordine di servizio n. 1 del 20/11/2019, dell'importo complessivo di Euro 63.269,33 al netto del ribasso del 31,03% oltre competente IVA, dando atto che la spesa di Euro 63.269,33 oltre IVA derivante dall'ods n. 1/2019, risultava finanziata con le somme previste nel quadro economico definitivo rideterminato alla voce [B/7Imprevisti], approvato con Determina n. 13460 del 30/10/2019 [voce B/7 - imprevisti];
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4794 del 17/04/2020, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al sal n. 1 a tutto il 24/03/2020 per un importo di € 229.445,84 [€ 166.176,51 per lavori SAL n.1 ed € 63,269,33 per lavori O.D.S. n. 1] al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 195.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7988 del 07/07/2020, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 23/06/2020 per un importo di € 511.971,85 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 224.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9471 del 12/08/2020, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 27/07/2020 per un importo di € 806.208,90 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 285.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9995 del 04./09/2020, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 26.08.2020 per un importo di € 1.057.643,51 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 200.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

**Constatato che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 11346 del 02.10.2020, e per le motivazioni in essa contenute, venivano approvate le opere di modifica contrattuale afferenti al completamento delle "Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale" per un importo complessivo di € 710.000,00;
- Con il sopraccitato provvedimento l'esecuzione delle opere di modifica contrattuale venivano affidate, ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa appaltatrice del contratto principale "DE.PA. IMPIANTI con sede legale a Molfetta (BA) in Via degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056 C.F./P.IVA 05849950729", riconoscendo, esclusivamente per i predetti lavori supplementari, un ulteriore ribasso dello 2,5%, rispetto a quello offerto in sede di gara, assestando lo sconto complessivo al 33,53% corrispondente ad un importo contrattuale di € 479.540,94, di cui € 458.613,64 per lavori ed € 20.927,30 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

**Per quanto innanzi, si** rileva l'esigenza di rimodulare ed assestare il quadro economico di spesa approvato e rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 13460/2020, relativa a all'approvazione del quadro economico di spesa rideterminato post-gara ed il quadro economico di spesa relativo alle opere di modifica contrattuale di cui al provvedimento determinativo n. 11346/2020, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto di € 3.530.000,00, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIEPILOGATIVO E DI ASSESTAMENTO		DETERMINA	DETERMINA	ASSESTAMENTO Q.E.	
		DET. 13460_2019	DET. 11346_2020		

A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	Q.E. post aggiudic.	Q.E. lav. supplem.	LAV. PRINCIPALI	LAV. SUPPLEMENT.
A_01	Importo dei lavori stimati in perizia (Progetto)	€ 2 703 718,78	€ 689 955,83	€ 2 703 718,78	€ 689 955,83
A_02	Incidenza percentuale della mano d'opera	€ 620 199,53	€ 94 844,84	€ 620 199,53	€ 94 844,84
A_03	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso ( compresi nel prezzo delle voci di lavorazione )	€ -	€ -	€ -	€ -
A_04	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 2 703 718,78	€ 689 955,83	€ 2 703 718,78	€ 689 955,83
A_05	Oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza rivenienti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 56 198,90	€ 20 927,30	€ 56 198,90	€ 20 927,30
A_06	Sommano oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56 198,90	€ 20 927,30	€ 56 198,90	€ 20 927,30
A_07	TOTALE DEI LAVORI	€ 2 759 917,68	€ 710 883,13	€ 2 759 917,68	€ 710 883,13
A_08	A detrarre ribasso d'asta su A01	€ 838 963,94	€ 231 342,19	€ 838 963,94	€ 231 342,19
A_09	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara	€ 1 864 754,84	€ 458 613,64	€ 1 864 754,84	€ 458 613,64
A_10	Oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza rivenienti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 56 198,90	€ 20 927,30	€ 56 198,90	€ 20 927,30
A_11	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1 920 953,74	€ 479 540,94	€ 1 920 953,74	€ 479 540,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B_01	I.V.A. AL 10% su A_11	€ 192 095,37	€ 47 954,09	€ 192 095,37	€ 47 954,09
B_02	Incentivo del 2% del personale della S.A. , art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 su A07	€ 55 198,35	€ 14 217,66	€ 55 198,35	€ 14 217,66
B_03	Spese tecniche ( Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€ 176 910,29	€ 58 087,94	€ 136 182,78	€ 54 811,01
B_04	Spese tecniche (Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 120 098,81	€ -	€ 101 458,25	€ 37 302,31
B_05	Contributo CNPAIA (4% di B03+B04)	€ 12 280,36	€ 2 323,52	€ 9 905,64	€ 3 684,53
B_06	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 10 000,00	€ -	€ 10 000,00	€ -
B_07	I.V.A. AL 22% su B03+B04+B05	€ 70 243,68	€ 13 290,52	€ 56 660,27	€ 9 017,11
B_08	Imprevisti I.V.A. esclusa su B_01	€ 211 219,38	€ 47 954,09	€ 211 219,38	€ 47 954,09
B_09	Spese varie: Pubblicità, permessi, autorizzazioni, oneri di gara, ANAC ecc.	€ 15 000,00	€ 41 835,83	€ 15 000,00	€ 9 756,04
B_10	Lavori in economia I.V.A. esclusa	€ 10 000,00		€ 54 955,26	
B_11	Spese per attività di consulenza o supporto tecnico amministrativo	€ 25 000,00	€ -	€ 25 000,00	€ -
B_12	I.V.A. su B_09 e B_11		€ 4 795,41	€ 26 617,46	€ 4 795,41
B_13	IRAP su B_02 (80%)			€ 3 753,49	€ 966,80
B_14	IN UNO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 898 046,25	€ 230 459,06	€ 898 046,26	€ 230 459,05
B_15	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2 819 000,00	€ 710 000,00	€ 2 819 000,00	€ 710 000,00

#### Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori, relativamente ai lavori principali, ha consegnato gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 28/10/2020 per un importo di € 1.398.161,97 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP, in data 28/10/2020 ha emesso il certificato di pagamento n. 5 di € 220.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Risulta acquisita presso l'Area G.R.F. la dichiarazione dei flussi finanziari, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;
- L'appaltatrice ha presentato la fattura elettronica n. 1494/00 del 29/10/2020 dell'importo di € 242.000,00 compreso IVA 10%, a saldo del certificato di pagamento n.5;
- Il R.U.P. ha accertato la regolarità contributiva dell'appaltatore nei confronti di INPS, INAIL e CNCE tramite l'acquisizione diretta del DURC INAIL n. 24316310 con scadenza 18/02/2021, allegato al presente provvedimento;
- Verificato che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;

#### Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- Di rimodulare ed assestare il quadro economico di spesa approvato e rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 13460/2019 ed il quadro economico di spesa relativo alle opere di modifica contrattuale di cui al provvedimento determinativo n. 11346/2020, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto di € 3.530.000,00, come sopra riportato;
- Di approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 28/10/2020 per un importo di € 1.398.161,97 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di

pagamento n. 5 di € 220.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatrice DE.PA. IMPIANTI srl l'importo di € 242.000,00 compreso IVA 10% come da fattura elettronica n. 1494/00 del 29/10/2020, di cui alla lista di liquidazione N. 25810 del 04.11.2020 con numero cespite (329671), con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

**Rilevato** che l'intervento di che trattasi è ricompreso nel programma "Patto per lo sviluppo della Puglia - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale", Determinazione Regionale n. 237 del 09.10.2018 – Impegno di Spesa, e che il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, è stato sottoscritto in data 06.12.2018 [Interventi di adeguamento alla normativa antincendio (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.M 19/03/2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere] ne consegue che, la spesa di cui al presente provvedimento è da anticiparsi con i fondi di bilancio aziendale esercizio 2020, da da parte della Regione Puglia secondo le modalità previste dall'art. 9 del richiamato disciplinare;

#### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti;

1. Di approvare il quadro economico di assestamento così come dettagliatamente riportato in narrativa;
2. Di approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n.5 a tutto il 28/10/2020 per un importo di € 1.398.161,97 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 220.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
3. Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatrice DE.PA. IMPIANTI srl l'importo di € 242.000,00 compreso IVA 10% come da fattura elettronica n. 1494/00 del 29/10/2020, di cui alla lista di liquidazione N. 25810 del 04.11.2020 con numero cespite (329671), con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
4. Di dare atto che l'intervento di che trattasi è ricompreso nel programma "Patto per lo sviluppo della Puglia - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale", e che la spesa di € 242.000,00 è da imputarsi sul conto 020.110.00110 del B.E.F. 2020 da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale e da integrarsi secondo quanto previsto all'art. 9 del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Asl Bari, sottoscritto in data 06.12.2018;
5. Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
6. Di trasmettere copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza

La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2020	242.000,00

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112030101	Area Gestione Tecnica
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 6 (sei) PAGINE  
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25810

Del 04/11/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;  
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;  
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

**PRG. SPESA: 2020 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO**

**CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI**

**Fornitore: (59404) DE.PA.IMPIANTI SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT15U010104156010000003886

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001389428	30/10/2020	1494/00	29/10/2020	€ 242.000,00	7640493E45		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7640493E45	D92C18000610006	€ 242.000,00

**Totale Fornitore - 59404 € 242.000,00**

**TOTALE CONTO - 02011000100 € 242.000,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5305 € 242.000,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 242.000,00</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 242.000,00**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7640493E45 € 242.000,00

NOTE

CES/329671



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 25810**

**Del 04/11/2020**

Operatore:  
ROSANNA MIULLI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24316310	Data richiesta	21/10/2020	Scadenza validità	18/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DE. PA. IMPIANTI SRL
Codice fiscale	05849950729
Sede legale	VIA DEGLI AGRICOLTORI, 11 70056 MOLFETTA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.