

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012379	05/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


### OGGETTO:

AREA GESTIOE TECNICA - FSC 2014-2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO, AREE COMUNI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DEL P.O. SAN GIACOMO DI MONOPOLI  
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI  
CUP 62G14000020002 - CIG 78033107LE

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sciannimanico Concetta	03/11/2021 12:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	03/11/2021 13:13
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	03/11/2021 13:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	05/11/2021 09:26

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

### Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
  - Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
  - Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
  - Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
  - la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
  - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
  - Il Regolamento Regionale n. 7 del 21.01.2019 “Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.”.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

### HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

### Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 1406 del 22.06.2013 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli", per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.210.054,84 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 289.945,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, successivamente adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016;
- L'intervento di che trattasi è inserito nel programma FSC 2014-2020 fase A\_1 "Patto per lo sviluppo della Puglia" Azione Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale, rif. Deliberazione di G.R. n. 933 del 13.06.2017, per l'importo di € 1.500.000,00 e per il quale è stato sottoscritto in data 06.12.2018 il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 21.01.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si nominava R.U.P. con le funzioni di cui all'art. 31 del Codice l'Ing. Nicola Iacobellis;
  - Si individuava quale modalità di gara per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in questione, quella della procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
  - Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara;
- Con D. D. n. 3805 del 01.04.2019 si prendeva atto della proposta di ammissione relativa alla fase di controllo della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti;
- Con D. D. n. 8904 del 17.07.2019, si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto a favore dell'operatore economico RTI Costruzioni Murgolo srl (Mandatario) con sede in Bari- S.Spirito (BA), Via Malta n. 16 - C.F./P.IVA 05303650724 – Tecno Edil srl (Mandante) con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 59 – C.F./P.IVA 12509340159 - avendo conseguito il punteggio complessivo di **98,55** ed un ribasso offerto sulla parte economica del **33,33%**, per un importo contrattuale di € **814.907,71** (di cui € **790.412,81** per lavori ed € **24.494,90** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;
- Con D.D. n. 14095 del 13/11/2019 si approvava il Quadro Economico dei lavori rideterminato a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 1.066.357,36;
- In data 19/12/2019 è stato stipulato con la Ditta appaltatrice RTI Costruzioni Murgolo srl (Mandatario) con sede in Bari- S.Spirito (BA), Via Malta n. 16 - C.F./P.IVA 05303650724 – Tecno Edil srl (Mandante) con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 59 – C.F./P.IVA 12509340159, il relativo contratto di appalto stipulato in data 19/12/2019 numero di repertorio 491/AGT;

**Considerato che:**

- in data 31/08/2021 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori all'Appaltatore, giusto e relativo verbale predisposto dal Direttore dei lavori, Ing. Mariagrazia Tinelli, con l'intesa che con appositi verbali successivi, si procedesse alla consegna delle fasi individuate riscontrando la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori;
- Tale consegna era finalizzata all'avvio delle attività di installazione del cantiere ed ai rilievi necessari al perfezionamento del progetto esecutivo integrato dalle migliorie presentate in sede di gara da parte dell'Appaltatore;
- In data 04/10/2021, giusto e relativo verbale redatto dal Direttore dei lavori, è stata effettuata ulteriore consegna parziale all'appaltatore, il quale riceve la consegna delle aree del reparto ex Otorino sito al primo piano dell'ala vecchia, (*area individuata con la lettera 1E*) e concorda che dalla data del succitato verbale parziale, sarebbero decorsi 7 giorni naturali e consecutivi stabilendo che, ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto, l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 11/10/2021;

**Considerato inoltre che:**

- La tipologia degli interventi migliorativi sono ad alto contenuto tecnologico e le consegne previste dei materiali e dei componenti ordinati sono scarsamente reperibili sia nel settore edile che impiantistico, causa pandemia da coronavirus COVID-19;
- Per le stesse motivazioni di cui sopra, l'allungamento dei tempi delle lavorazioni, in concomitanza alle procedure di tutela della salute, oggettivamente impediscono il normale andamento dell'opera secondo il cronoprogramma dei lavori;

**Visto**

- la nota della Ditta appaltatrice, pervenuta in data 19/10/2021 e acclarata al Prot. n. 130393, con cui la medesima ha inoltrato richiesta motivata di proroga dei tempi di ultimazione fissati in 75 (settantacinque) giorni, spiranti il giorno 25/12/2021;
- la nota del Direttore dei Lavori pervenuta in data 02/11/2021 e acclarata al Prot. n. 136248, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una proroga di giorni 75 (settantacinque), spiranti il giorno 25/12/2021;

**Ritenuto che** per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta della Ditta appaltatrice RTI Costruzioni Murgolo srl (Mandatario) con sede in Bari- S.Spirito (BA), Via Malta n. 16 - C.F./P.IVA 05303650724 – Tecno Edil srl (Mandante) con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 59 – C.F./P.IVA 12509340159, e di concedere alla medesima la proroga di giorni 75 (settantacinque), per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 25/12/2021;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **di concedere**, per le motivazioni in premessa elencate, alla Ditta appaltatrice RTI Costruzioni Murgolo srl (Mandatario) con sede in Bari- S.Spirito (BA), Via Malta n. 16 - C.F./P.IVA 05303650724 – Tecno Edil srl (Mandante) con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 59 – C.F./P.IVA 12509340159, la proroga di giorni 75 (settantacinque), ovvero sino al 25/12/2021, per l'esecuzione dei lavori di cui al Verbale di consegna lavori parziale del 04/10/2021;
- Di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito Internet della ASL BA, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione "Bandi di Gara e Contratti" il presente Provvedimento;
- La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:  
 CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/11/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto