

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009355	10/10/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 30.06.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 37.
Liquidazione del certificato di pagamento n. 37 e pagamento della relativa fattura al netto delle penali di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 17710 del 29.08.2023.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010210 DEL 09/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 10/10/2023 10:15



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 30.06.2023 e del Certificato di Pagamento della rata n. 37.

Liquidazione del certificato di pagamento n. 37 e pagamento della relativa fattura al netto delle penali di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 17710 del 29.08.2023.

CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorile aziendale e relativo manuale utente”;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Premesso che:

L'intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;

- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- In data 30.09.2014 è stato firmato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI Nuovo Ospedale del Sud-Est barese codice FC 3.10005;
- Con D.D. AOO_081/199 del 23.10.2019 sono state impegnate le risorse per la fase esecutiva e in data 30.12.2019 è stato firmato il Disciplinare regolanti i rapporti fra Regione Puglia e ASL Bari per la fase dei lavori esecutivi;

Considerato che:

- Con Del. del D.G. N. 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando e Disciplinare di gara, con relativi allegati, ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- con Del. del D.G. N. 2445 del 30.12.2017 è stata proposta l'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ROMA, - P. IVA 00880281001– GUASTAMACCHIA S.p.A." Via Pietro Ravanis N. 2, Z.I. 70037 RUVO di PUGLIA (BA) -P. IVA 03182110720, per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 (di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10,00%;
- Con successiva Del. del D.G. N. 631 del 28.03.2018 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A. per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% per complessive € 80.590.266,11;
- Al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente al fine di rimodulare i Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 è stato approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di opere opzionali al netto per € 3.594.706,76).

Tanto premesso e considerato:

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- Al fine di individuare la figura del Direttore dei Lavori con Del. del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 e per le motivazioni in essa riportate è stato conferito alla STEAM s.r.l., Cod. Fisc. e P.IVA 02561620283, l'incarico professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, nel rispetto di quanto dichiarato dalla stessa STEAM s.r.l. in sede di gara;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- Richiamata la Det. Dir. N. 1436 del 05.02.2019 relativa alla presa d'atto della costituita Società Consortile NOSEB s.c. a r.l., Cod. Fisc. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 14868731002;

Considerato che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021, veniva autorizzata la modifica della tempistica di emissione e di pagamento degli stati di avanzamento economici da trimestrali a mensili, regolamentati dal Titolo V – Disciplina Economica del Contratto sottoscritto tra le parti in data 07.09.2018 rep.403;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1594 del 16.09.2021 si prendeva atto dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.07.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918,

con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra le quali rientra il contratto relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" di cui al su citato contratto sottoscritto in data 07.09.2018 repertorio n.ro 403;

- In relazione al 37° stato di avanzamento dei lavori, con nota acquisita al protocollo con il numero 92389/2023, in data 17.06.2023, il direttore dei lavori trasmetteva la documentazione sottoscritta tra le parti in data 07.07.2023 relativa al S.A.L. N. 37 a tutto il 30 giugno 2023 per l'importo complessivo netto di euro 87.008.021,86 oltre IVA al 10% (SAL comprensivo dei maggiori importi dovuti all'adeguamento dei prezzi);
- Il R.U.P. firmava il Certificato di pagamento n. 37 in data 17.07.2023, per € 5.025.000,00 oltre IVA al 10%;

Richiamata la nota del 19.07.2023, pervenuta dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A., assunta al protocollo con il n.ro 95444/2023 del 19.07.2023, con la quale la predetta Società comunicava il pagamento diretto in favore dei subappaltatori, per lavori eseguiti nel mese di aprile-maggio-giugno 2023 per complessivi euro 275.680,26, ai sensi comma 13, lettera a) dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, come di seguito riportato:

N.	VOCE	[A] PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Certificato di pagamento n. 37 del 22.06.2023	5 025 000,00 €	
2	A detrarre quota spettante ai subappaltatori (I.V.A. esclusa)	275 680,26 €	
3	Importo da corrispondere alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. (IVA escluso)	4 749 319,74 €	
4	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		275 680,26 €
4.1	Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726		64 659,26 €
4.2	Società Cleman Impianti SRL P. IVA: 04191910654		85 741,00 €
4.3	Società Dastech Srls P.IVA: 08210870724		125 280,00 €
5	Importo certificato pagamento oltre IVA 10%	5 025 000,00 €	

Preso atto che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1710 del 29.08.2023, e per le motivazioni in essa tutte riportate, si disponeva l'irrogazione delle penali secondo le modalità e gli importi determinati dal Direttore dei Lavori, come di seguito esplicitato:
 - Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto rep. 403 del 07/09/2018), considerato che l'importo contrattuale ammonta a € 73.263.878,28, la penale per ogni violazione accertata ammonta a € 73.263,88. Di seguito le n.8 violazioni accertate rispetto a quanto previsto nell'offerta di gara:
 - Art. 10 punto 3.3 del disciplinare di gara - Dichiarazione di impegno all'utilizzo di acciaio per usi strutturali con un contenuto minimo di acciaio riciclato maggiore al 10% (DM 11/10/2017, all.1, punto 2.4.5.2): incrementato in sede di offerta al 99%;
 - Miglioria 3.6/1 – Ricollocazione delle alberature da trapiantare nelle aree disponibili a ridosso del perimetro del cantiere;
 - Miglioria 3.6/2 – Misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione;
 - Miglioria 3.6/3 - Per minimizzare l'uso di gas climalteranti all'interno del cantiere verranno garantite le seguenti prestazioni: per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali

verranno utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria “veicolo ecologico migliorato (EEV)” =veicolo equipaggiato con un motore conforme ai valori limite di emissione di osservanza facoltativa di cui alla riga C delle tabelle al punto 6.2.1 dell’allegato I alla direttiva 2005/55/CE. Quindi verranno utilizzati tutti i mezzi di cantiere di ultima generazione con particolare attenzione alla scelta dei modelli ibridi ed elettrici. A tal scopo sono installate, nella area lavaggio ruote, delle colonnine elettriche per ricaricare i mezzi pesanti in cantiere;

- Miglioria 3.6/5 - Le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggi e scarico delle acque;
- Miglioria 3.6/7 - Le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- Miglioria 3.6/9 - Le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;
- Miglioria 3.6/10 - L’utilizzazione di prodotti da filiera corta o a chilometro zero, prevedendo l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di lavorazione) ad una distanza massima di 150km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. qualora alcune fasi di trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.
- Quindi, in relazione al mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara, la penale complessiva ammonta a € 73.263,88 x 8 = 586.111,04 €.
- Per quanto concerne il mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell’art. 17 comma 1 del contratto rep. 403 del 07/09/2018), considerato che l’importo contrattuale aggiornato ammonta ad € 90.688.423,12, la penale giornaliera applicabile ammonta a € 90.688,42. Quindi, in relazione al mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere contrattuali, la penale al 25/08/2023 ammonta a 90.688,42 €/gg x 32 gg = 2.902.029,44 €.
- Con il predetto provvedimento si disponeva di trattenere, in applicazione dell’istituto della compensazione, l’importo complessivo di euro 3.491.140,48 -importo da rettificarsi in euro 3.488.140,48, riveniente dalla corretta somma delle penali applicate euro 586.111,04+2.902.029,44- dalla liquidazione delle somme spettanti all’appaltatore, ivi comprese quelle relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.37, per lavori eseguiti a tutto il 30.6.2023;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del 37° SAL a tutto il 30.06.2023, trattenendo in forza del principio della compensazione, la somma complessiva di euro 3.488.140,48, riveniente dall’applicazione delle penali per il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi e per il mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere contrattuali, somma non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DPR 633/2972;

Controllata la regolarità della fattura n. 960075 del 19.07.2023 dell’importo di euro 5.527.500,00 comprensivo di IVA al 10%, emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. relativamente allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 37 a tutto il 30.06.2023;

Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici come da documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità come di seguito indicato:

N.	SOCIETA'	PROT. DURC	SCADENZA
1	PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	INAIL_40042286	28/12/2023

2	NIGRO IMPIANTI SRL	INAIL_39801888	25/11/2023
3	CLEMAN IMPIANTI SRL	INAIL_39582653	09/11/2023
4	DASTECH IMPIANTI SRLS	INAIL_39884669	02/12/2023

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con la liquidazione ed il pagamento dello stato di avanzamento lavori n. 37 per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2023, applicando il principio di compensazione dei rapporti di dare/avere e, quindi, trattenendo dal pagamento del certificato n. 37 la somma di euro 3.488.140,48, relativa alle penali da irrogare a tutto il 25.08.2023, in applicazione dell'istituto della compensazione, secondo le seguenti modalità:

N.	VOCE	[A] PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Certificato di pagamento n. 37 del 22.06.2023	5 025 000,00 €	
2	A detrarre quota spettante ai subappaltatori (I.V.A. esclusa)	275 680,26 €	
3	A detrarre importo penali:		
3.1	Mancato rispetto criteri ambientali minimi (CAM)	586 111,04 €	
3.2	Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali	2 902 029,44 €	
4	Importo da corrispondere alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. (IVA escluso)	1 261 179,26 €	
5	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		275 680,26 €
5.1	Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726		€ 64 659,26
5.2	Società Cleman Impianti SRL P. IVA: 04191910654		€ 85 741,00
5.3	Società Dastech Srls P.IVA: 08210870724		€ 125 280,00
6	Importo certificato pagamento oltre IVA 10%	5 025 000,00 €	

Verificato altresì che:

- È stato predisposto l'elenco di liquidazione n. ES_2023-43-AGT¹ del 09.10.2023 ;
- In relazione alla fattura n.ro n. 960075 del 19.07.2023 dell'importo di euro 5.527.500,00 comprensivo di IVA al 10%, emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A., è stato generato il cespite n. 16/2000015956;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG lavori: 72202155E7 [allegato ai precedenti provvedimenti]

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Approvare** il 37° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 30.06.2023 per l'importo complessivo netto di euro 87.008.021,86 (comprensivo dei maggiori importi dovuti all'adeguamento dei prezzi ed maggiori oneri della sicurezza) e il Certificato di Pagamento n. 37, firmato dal RUP in data 17.07.2023, per euro 5.025.000,00 oltre iva al 10%, pari ad euro 502.500,00 per complessivi euro 5.527.500,00;

¹ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

2. **Approvare, altresì**, il 37° SAL a tutto il 30.06.2023, trattenendo -in forza del principio della compensazione nei rapporti di dare/avere- la somma complessiva di euro 3.488.140,48, somma esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 1 del DPR 633/1972;
3. **Dare atto** della Regolarità Contributiva accertata dal RUP, nei termini previsti dalla normativa vigente;
4. **Disporre** la liquidazione dell'importo complessivo di euro 5.527.500,00 (IVA compresa) in favore della società Partecipazioni Italia S.p.A. come da elenco di liquidazione n. ES_2023-43-AGT, allegato² al presente provvedimento per formarne, insieme ai DURC, parte integrante e sostanziale, a fronte della fattura n. 960075 del 19.07.2023 emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. e, disporre il pagamento, per effetto delle penalità applicate secondo le modalità e gli importi di seguito indicati:

N.	VOCE	[A] PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Certificato di pagamento n. 37 del 22.06.2023	5 025 000,00 €	
2	A detrarre quota spettante ai subappaltatori (I.V.A. esclusa)	275 680,26 €	
3	A detrarre importo penali:		
3.1	Mancato rispetto criteri ambientali minimi (CAM)	586 111,04 €	
3.2	Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali	2 902 029,44 €	
4	Importo da corrispondere alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. (IVA escluso)	1 261 179,26 €	
5	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		275 680,26 €
5.1	Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726		64 659,26 €
5.2	Società Cleman Impianti SRL P. IVA: 04191910654		85 741,00 €
5.3	Società Dastech Srls P.IVA: 08210870724		125 280,00 €
6	Importo certificato pagamento oltre IVA 10%	5 025 000,00 €	

5. **Disporre** il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori che rivestono la qualifica di micro o piccola impresa, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici;
6. **Precisare** che l'importo di euro 502.500,00 per IVA al 10,00%, sarà trattenuto e versato all'Erario in applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto "split payment";
7. **Precisare** che il pagamento dovrà disporsi in favore dei beneficiari secondo quanto indicato nella dichiarazione di cui alla L.136/2010, rilasciata dagli operatori economici, in atti presso l'AGRF;
8. **Dare atto che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad euro 5.527.500,00 IVA inclusa, compresa nel costo complessivo del progetto esecutivo dell'importo di € 114.300.000,00 [cfr. Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 appr. progetto e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 di approvazione Q.E. rimodulato così finanziato: per euro 80.000.000,00 (FSC 2007/2013), per euro 16.000.000,00 (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 e per euro 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale], è da imputarsi al conto 020 – 100 – 00005 dell'esercizio finanziario 2023, così ripartita:
 - per euro 4.045.706,15 oltre IVA (10%), pari ad euro 404.570,61, sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ "Benessere e Salute", per complessivi euro 4.450.276,77;
 - per euro 979.293,85 oltre IVA (10%), pari ad euro 97.929,39, sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12, per complessivi euro 1.077.223,24;
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
10. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

² Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40042286	Data richiesta	30/08/2023	Scadenza validità	28/12/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PARTECIPAZIONI ITALIA SPA
Codice fiscale	16245161001
Sede legale	VIA GIULIO VINCENZO BONA, 65 00156 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39582653	Data richiesta	12/07/2023	Scadenza validità	09/11/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLEMAN IMPIANTI SRL
Codice fiscale	04191910654
Sede legale	VIA ROMA, 54 84087 SARNO (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39884669	Data richiesta	04/08/2023	Scadenza validità	02/12/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DASTECH IMPIANTI SRLS
Codice fiscale	08210870724
Sede legale	VIA SAVERIO MILELLA, 10 70132 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39801888	Data richiesta	28/07/2023	Scadenza validità	25/11/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIGRO IMPIANTI SRL
Codice fiscale	07337360726
Sede legale	VIA PACCIARELLA CDA BENCIVENGA, 31 70022 ALTAMURA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	5.527.500,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:


CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 10/10/2023 09:49