

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011589	18/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Approvazione degli atti di contabilità finale, pagamento e liquidazione della rata di saldo in favore del Consorzio Stabile COM SCARL.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012652 DEL 15/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 18/12/2023 13:44



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015.

Approvazione degli atti di contabilità finale, pagamento e liquidazione della rata di saldo in favore del Consorzio Stabile COM SCARL.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

Premesso:

- In relazione al progetto indicato in oggetto la cui spesa sarà fronteggiata con i fondi richiesti con nota N. 48380/UOR1 del 28.02.2017 all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia nell'ambito del <Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Interventi di adeguamento della rete ospedaliera alla normativa antincendio> di cui alla Del. di G.R. N.933 del 07.06.2017 con relativa sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BARI in data 02.08.2017;
- Con D.D. Aoo-081/281 del 05.07.2017 è stato effettuato dal Responsabile FSC Sanità impegno economico per l'intervento di € 7.500.000,00;
- Con Del. del D.G. N. 778 del 19.04.2017 e per le motivazioni in essa riportate veniva conferito all'Ing. Nicola Sansolini l'incarico di R.U.P.;

- Con successiva Del. del D.G. N. 1365 del 19.07.2017 veniva approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19.03.2015" redatto dall'ing. N. Pantazartzis, con studio in Bari alla Via L. D'Agostino N. 18, dell'importo complessivo di € 5.0000.000,00 di cui € 3.901.909,25 per lavori ed € 1.098.090,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione (importo comprensivo di € 1.800.000,00 relativo alla progettazione esecutiva approvata con Del. N. 2074/2014 riguardante i "Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica delle sale operatorie N. 7 e N. 8 per la realizzazione del Servizio di Emodinamica");
- In esecuzione alla Del. del D.G. N. 2266 del 12.12.2017 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n.50 del 2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Deliberazione D.G. n. 610 del 27.03.2018 si individuavano i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- Al termine delle procedure di gara con D.D. N. 11154 del 26.09.2018 venivano approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e contestualmente si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo — Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19,03.2015", a favore dell'operatore economico RTI "Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) — P.I. 05919620723 — "DEBAR Costruzioni SpA" (Mandante) — con sede Via N. Pisicchio n. 20- 70127 Bari - P.I. 02766620724 avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,34 e ribasso offerto sulla parte economica del 32,21%, per un importo contrattuale di € 2.658.502,88 (di cui € 2.616.905,25 per lavori ed € 41.597,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- A fronte dell'avvenuta positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, in data 14.12.2018 è stata pubblicata sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell'Amministrazione l'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con D.D. N. 11154/2018;
- In data 05.02.2019 rep. N. 429 veniva stipulato il contratto d'appalto in forma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs n. 82/2005, dando atto che l'appalto è suddiviso in 4 fasi intervallate da 3 interruzioni di giorni 60 cadauno. Pertanto il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto è fissato in 420 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, oltre 180 gg. relativi alle previste n. 3 interruzioni;
- Con altro e separato procedimento amministrativo ad evidenza pubblica veniva individuato il D. L. giusto proposta di aggiudicazione disposta con D.D. N. 359 dell'11.01.2019, resa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. n.50/2016, in data 15.03.2019 con pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nella Sez. Amministrazione;
- In relazione a quanto innanzi in data 03.05.2019 rep. 447 veniva sottoscritta la convenzione per la D.L.;
- Con verbale del 08.04.2019 venivano definite alcune soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria e in data 16.04.2019 il D. L. procedeva alla formale consegna dei lavori, con riserva di consegnare alla S.A. l'esplicitazione puntuale dell'offerta tecnica (offerta migliorativa), così come definita e riportata nel verbale di riunione dell'08.04.2019;
- In data 16.04.2019 l'ing. Nicola Pantazartzis, Direttore dei Lavori, procedeva alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.M. 49/2018;
- Con Determina Dirigenziale n. 7768 del 20.06.2019 veniva disposta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 531.700,57 oltre IVA al 10%;

Considerato che:

- Il Direttore dei Lavori in data 23.05.2019 erogava l'ordine di servizio n.ro 1, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 49.116,06 al netto del ribasso d'asta del 32,21%, oltre IVA come per legge, impartendo all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni di seguito sinteticamente indicate:
 - *Formazione di percorsi provvisori esterni di evacuazione del materiale sporco con relativo punto di stoccaggio temporaneo da realizzarsi sia dal "lato risonanza magnetica" che dal lato "rianimazione", atti a sopperire l'interdizione provvisoria del percorso sporco dovuto alla delimitazione dell'area di cantiere;*
 - *Realizzazione di una nuova rete di distribuzione gas medicinali alternativa;*
 - *Bonifica e rivestimento delle zone poste sotto il controsoffitto lasciate a rustico, prive di qualsiasi protezione ed evidentemente ammalorate;*
- Il Direttore dei Lavori, acquisita l'autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in data 08.11.2019 erogava l'ordine di servizio n.ro 2, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 53.101,72 al netto del ribasso d'asta del 32,21%, oltre IVA come per legge, impartendo all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni di seguito sinteticamente indicate:
 - *Lavori connessi alle predisposizioni per l'installazione di armadi a muro, previa formazione di varchi e successiva esecuzione di tamponature in corrispondenza del corridoio sporco;*
 - *Realizzazione di nuovi sistemi di ancoraggio e fissaggio per la sospensione di pensili anestesia, chirurgia e lampade scialitiche;*
 - *Installazione di nuovi infissi esterni vetrati eseguito con vetro camera e profilo a taglio termico;*
 - *Opere di completamento e finitura delle aree interessate dall'intervento;*

Preso atto che:

- Con nota prot. 98247/2020 del 30.06.2020, il Direttore dei lavori richiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., al fine di far fronte alle ulteriori richieste pervenute dalla Direzione Medica di presidio e dal Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Paolo;
- Con la predetta nota veniva acquisto in atti presso questa Area Gestione Tecnica l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, adeguato al protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri nonché la stima dei costi della, regolarmente sottoscritti per accettazione dall'appaltatore;
- Con nota prot. 24492/2022 del 21.02.2022 il Direttore dei lavori, acquisita l'autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in data 10.02.2022 erogava i seguenti ordini di servizio:
 - *Ordine di servizio n. 3 del 10.02.2022 per un importo complessivo pari ad € 15.049,38 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;*
 - *Ordine di servizi n.4 del 10.02.2022 per un importo di € 30.399,16 oltre IVA come per legge;*
- Il Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo con il prot. 21416/2022 del 14.02.2022, vista la richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori avanzata dall'appaltatore in data 20.01.2022, motivata della difficoltà di approvvigionamento di materie prime, comunicava al RUP il proprio parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi;

Considerato, altresì, che:

- Con Determina Dirigenziale n. 2393 del 25.02.2022, per le motivazioni in essa rappresentate, veniva concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori autorizzando, contestualmente, il Direttore dei Lavori alla redazione della prima perizia di variante che recepisce le richieste di integrazione dei lavori formulate dalla Direzione Medica di Presidio nonché gli ordini di servizio autorizzati dal RUP;
- Con Determina Dirigenziale n. 8195 del 19.08.20202, veniva approvata la prima perizia suppletiva e di variante relativa alle "Opere di Adeguamento antincendio del P.O. San Paolo di Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19 marzo 2015;

Rilevato che, nel corso di esecuzione dei lavori, in relazione all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, compilati dal Direttore dei Lavori secondo le modalità prescritte dal contratto, sono stati erogati i pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale, come di seguito riportato:

SAL	Atto	Numero	Data	Per lavori eseguiti a tutto il	IMPONIBILE
1	Determina Dirigenziale	9656	06/08/2019	23/07/2019	303 000,00 €
2	Determina Dirigenziale	14199	14/11/2019	23/09/2019	259 000,00 €
3	Determina Dirigenziale	1378	04/02/2019	17/12/2019	330 000,00 €
4	Determina Dirigenziale	12163	21/10/2020	29/07/2020	267 000,00 €
5	Determina Dirigenziale	2642	15/03/2022	12/01/2022	259 000,00 €
6	Determina Dirigenziale	2642	15/03/2022	18/02/2022	280 000,00 €
7	Determina Dirigenziale	7982	09/08/2022	23/05/2022	235 000,00 €
8	Determina Dirigenziale	1203	06/02/2023	29/07/2022	141 000,00 €
9	Determina Dirigenziale	1203	06/02/2023	04/11/2022	217 000,00 €

Preso atto che:

- I lavori sono stati ultimati in data 28.10.2022, giusto certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, acquisito in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 142959 del 15.11.2022;
- In relazione allo stato dei lavori, il D.L. trasmetteva al RUP lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale unitamente agli elaborati contabili redatti in data 03.04.2023, sottoscritti dall'appaltatore senza riserva, con cui si attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del credito di euro 77.539,71 oltre IVA al 10%, in coerenza con le risultanze del Conto Finale;
- In relazione all'Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015, in data 19.12.2022, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, della Direzione Medica di Presidio, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Esecutrice delle opere, nelle more dell'effettuazione del collaudo, stante l'urgenza e la necessità di prendere in carico le ultime sale operatorie, veniva redatto il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art.10 relativo alla disciplina della consegna dei lavori ultimati;

Vista:

- La fattura n. 03/000007 del 22.02.2023, dell'importo di euro 85.293,68 inclusa IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) - P.IVA. 05919620723, a saldo della prestazione regolarmente eseguita;
- La polizza fideiussoria n. 3068015919044, rilasciata da Assicuratrice Milanese [cod. Agenzia 3068], consegnata dall'appaltatore per il pagamento della rata di saldo, così come stabilito all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La regolarità contributiva dell'operatore economico, acquisita in atti con il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_40810714, con scadenza 15.02.2024, allegato al presente provvedimento;

Verificato altresì che:

- Il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile.

- È stato predisposto l'elenco di liquidazione n. ES_2023-168-AGT¹ del 12.12.2023;
- In relazione alla fattura n.ro FATT 03/000007 del 22.02.2023 dell'importo di euro 85.293,68 inclusa IVA al 10%, emessa dal Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandatara)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) - P.IVA. 05919620723, è stato generato il cespite n. 342811;

Controllata la regolarità della fattura e verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico, come da documento unico di regolarità contributiva acquisito in atti presso l'Area Gestione Tecnica allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Ritenuto pertanto di disporre la liquidazione ed autorizzare il pagamento della fattura n.ro FATT 03/000007 del 22.02.2023, dell'importo di euro 85.293,68 inclusa IVA al 10%, emessa dal Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandatara)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) - P.IVA. 05919620723, a saldo delle prestazioni regolarmente espletate, in anticipazione con i fondi di bilancio come da disposizione del Direttore Generale del 07.09.2015 prot. N. 164613, da reintegrare ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia, con le modalità previste nelle dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D15F18001140006;
- CIG: 7329439C64;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. **Approvare lo** stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli elaborati contabili redatti in data 03.04.2023, sottoscritti dall'appaltatore senza riserva, con cui si attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del credito di euro 77.539,71 oltre IVA al 10%, in coerenza con le risultanze del Conto Finale;
2. **Dare atto che**, nelle more dell'effettuazione del collaudo, stante l'urgenza e la necessità di prendere in carico le ultime sale operatorie, veniva redatto il verbale di accertamento e di presa in consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art.10 relativo alla disciplina della consegna dei lavori ultimati;
3. **Dare atto** della Regolarità Contributiva accertata dal RUP, nei termini previsti dalla normativa vigente;
4. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento della fattura n.ro FATT 03/000007 del 22.02.2023, dell'importo di euro 85.239,68 inclusa IVA al 10%, emessa dal Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandatara)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) - P.IVA. 05919620723, a saldo delle prestazioni regolarmente espletate, come da elenco di liquidazione n. 168-AGT² del 12.12.2023, in anticipazione con i fondi di bilancio come da disposizione del Direttore Generale del 07.09.2015 prot. N. 164613, da reintegrare ad avvenuta

¹ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

² Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia, con le modalità previste nelle dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;

5. **Provvedere** allo svincolo delle polizze fideiussorie del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 05.02.2019;
6. **Dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad euro 85.293,68 IVA inclusa , è interamente finanziata con i fondi richiesti con nota N. 48380/UOR1 del 28.02.2017 all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia nell'ambito del <Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Interventi di adeguamento della rete ospedaliera alla normativa antincendio> di cui alla Del. di G.R N.933 del 07.06.2017 con relativa sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BARI in data 02.08.2017, e che, pertanto, la spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2023, con imputazione al conto 020.100.00005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
7. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
8. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40810714	Data richiesta	18/10/2023	Scadenza validità	15/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE COM. SCARL"
Codice fiscale	05919620723
Sede legale	VIALE MAESTRI DEL LAVORO, 8/C 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	85.293,68

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	Area Gestione Risorse Finanziarie
-----------------------	-----------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 15/12/2023 15:39
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 18/12/2023 09:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 18/12/2023 11:50