

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008663	04/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 1° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: 6406160278

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009445 DEL 25/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/11/2024 13:37



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 1° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute.

CUP: D81E14002010006 - CIG: 6406160278

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 10 novembre 2017 è stato concesso il contributo finanziario per la realizzazione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA)” per un finanziamento complessivo di € 2.900.000,00, successivamente rideterminato ad € 2.100.000,00;
- Il “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui sopra rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020” veniva sottoscritto in data 21.11.2017;

Premesso altresì che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1567 del 11.09.2012 veniva affidato allo S.T.A. l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e il CSP dei lavori di adeguamento dell'immobile, già sede del P.O. "Santa Maria del Piede" di Gravina in Puglia, alle disposizioni del DPR n. 151/2011 in tema di adeguamento antincendio, con integrazione e modifica del parere di congruità agli atti e previsioni di opere necessarie in riferimento alle nuove destinazioni d'uso dell'edificio;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2323 del 05.12.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. S. Maria del piede in Gravina in Puglia, interventi per la rifunionalizzazione del P.O." dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 di cui € 1.076.448,95 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 323.551,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1632 del 14.09.2015 si approvava il progetto esecutivo relativamente al "Primo stralcio" per un importo pari ad € 280.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n. 17887 del 22.10.2015 si procedeva all'affidamento a favore dell'offerente CO.MAI. s.r.l. con sede in Altamura (BA) alla via Eritrea n. 26, P.IVA 06989940728 che ha offerto un ribasso del 30,97848% per un importo contrattuale di € 139.941,41 oltre IVA e contestualmente veniva rimodulato il Q.E. in € 139.941,41 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 140.058,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Determina Dirigenziale n. 17886 del 22.10.2015 si conferiva l'incarico di DL all'Ing. Stefano Nardulli, in qualità di legale rappresentante della S.T.A. di Putignano con studio sito in Via Giuseppe Verdi n. 12, Putignano (BA), alle condizioni da indicare nella convenzione, successivamente stipulata in data 19.05.2016 rep. 209;
- I lavori venivano consegnati sotto riserva di legge in data 02.11.2015, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determina Dirigenziale n. 8341 del 28.06.2016 si è preso atto che nel corso dei lavori il DL e il RUP hanno erogato n. 2 OdS rispettivamente in data 05.11.2015 (n. 1) e in data 04.12.2015 (n. 2) disponendo altre, diverse e maggiori lavorazioni per un importo pari ad € 31.789,19 (già con applicazione del ribasso di gara) compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con Determina Dirigenziale n. 16010 del 14.12.2016 si è preso atto dell'erogazione dell'OdS n. 3 del 08.04.2016 per un importo pari ad € 8.435,25 (già con applicazione del ribasso di gara) compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 16.09.2016 veniva erogato l'O.d.S. n. 4 con il quale si disponevano altre, diverse e maggiori lavorazioni per un importo pari ad € 29.534,32 (già con applicazione del ribasso di gara) compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, spostando il termine per ultimare tutti i lavori al 23.11.2016;

Visti gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 8341 del 28.06.2016 di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 105.680,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 16010 del 14.12.2016 di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 81.960,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 20.01.2017, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 20.10.2016 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 05.04.2017, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 25.737,26 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 8765 del 05.07.2017, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 2° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 25.737,26 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 273.991,33 totalmente imputati sui fondi FESR 2014/2020 e regolarmente rendicontati sulla piattaforma MirWeb:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa AVCP Gara Lavori	3456	15.03.2016	225,00 €	- €	225,00 €
2	Liquidazione SAL n. 1	8341	28.06.2016	116.248,00 €	- €	116.248,00 €
3	Liquidazione SAL n. 2	16010	14.12.2016	90.156,00 €	- €	90.156,00 €
4	Liquidazione Acconto DL	16010	14.12.2016	30.808,22 €	- €	30.808,22 €
5	Rata di saldo lavori	8765	05.07.2017	28.311,54 €	- €	28.311,54 €
6	Rata di saldo DL	8765	05.07.2017	5.796,66 €	- €	5.796,66 €
7	Liquidazione Incentivi	8765	05.07.2017	2.445,91 €	- €	2.445,91 €
SOMMA A CONSUNTIVO				273.991,33 €	- €	273.991,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				2.100.000,00 €		
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				1.826.008,67 €		

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 273.991,33 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	234.715,54 €	- €	234.715,54 €
Totale - A -		234.715,54 €	- €	234.715,54 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	- €	- €	- €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	225,00 €	- €	225,00 €
4	Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	36.604,88 €	- €	36.604,88 €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	2.445,91 €	- €	2.445,91 €
Totale - B -		39.275,79 €	- €	39.275,79 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		273.991,33 €	- €	273.991,33 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 273.991,33 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

Visto il CUP: D81E14002010006 e il CIG: 6406160278 gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 273.991,33 come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 273.991,33;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 273.991,33 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 25/10/2024 12:11
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/10/2024 12:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 14:04