

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008665	04/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D81E14002010006 - CIG: 9041688CF7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009498 DEL 28/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/11/2024 13:37



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture – Omologazione delle spese sostenute.

CUP: D81E14002010006 - CIG: 9041688CF7

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 10 novembre 2017 è stato concesso il contributo finanziario per la realizzazione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA)” per un finanziamento complessivo di € 2.900.000,00, successivamente rideterminato ad € 2.100.000,00;

- Il “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui sopra rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020” veniva sottoscritto in data 21.11.2017;

Premesso altresì che:

- A seguito di numerosi sopralluoghi tecnici eseguiti dall'Ing. Nicola Sansolini Direttore A.G.T./R.U.P., dall'Ing. Nicola Iacobellis Dirigente U.O.S. Edilizia Sanitaria e dall'A.T. Arch. Gaetano Ficarella, figure interne all'A.G.T., presso l'Ospedale di Santa Maria del Piede di Gravina in Puglia (Ba), si riscontrava lo stato di degrado dei prospetti e delle coperture del suddetto complesso, compreso le conseguenti infiltrazioni che danneggiano la struttura dell'edificio;
- Attualmente, presso l'Ospedale di Santa Maria del piede, sono in corso i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione della struttura che riguardano esclusivamente la parte interna del P.O., pertanto, per quanto detto innanzi, risulta necessario intervenire urgentemente sulle parti esterne per ripristinare nel breve tempo lo stato di salubrità degli ambienti interni al fine di salvaguardare le opere effettuate finora e la sicurezza degli utenti del presidio ospedaliero;
- Il R.U.P./Direttore A.G.T., incaricava per le vie brevi l'Ing. Nicola Iacobellis e l'Arch. Gaetano Ficarella a redigere la progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori di *“Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell’Ospedale di Santa Maria del piede a Gravina in Puglia (BA)”*;
- Con Determinazione n. 13607 del 01.12.2021, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si prendeva atto dell'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Nicola Iacobellis e all'Arch. Gaetano Ficarella, personale interno all'A.G.T., e, contestualmente, affidava la Direzione Lavori all'A.T. Arch. Gaetano Ficarella;
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori per dell'importo complessivo di € 725.000,00, di cui € 644.333,63 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 87.527,73 e, nel contempo, si individuava, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'A.T. P.I. Antonio Carbonara, figura interna all'A.G.T.;
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 25.01.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il verbale di gara n. 1 del 12.01.2022, con il quale si ammettevano tutti gli operatori economici alle fasi successive della procedura di gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dei lavori di *“Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell’Ospedale di Santa Maria del piede a Gravina in Puglia (BA)”* a favore dell'operatore economico “Caporale Srl, con sede legale in Gravina in Puglia (BA) Via 1° parall. Di Via Cimabue n. 7, P.IVA. IT06182760725” - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 31,33% sull'importo posto a

base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 469.886,34 (di cui € 382.358,61 per lavori ed € 87.527,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;

- In data 23.03.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 06.06.2022 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 2022/A.G.T.-E.S./6;
- In data 11.07.2022, i lavori sono stati consegnati giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 01.02.2023, e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, con relativa relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 24.01.2023, comportano un incremento del 13,38% dell'importo contrattuale pari ad € 62.889,54 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

Visti gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 9565 del 05.10.2022 e per le motivazioni in essa riportate, veniva disposta l'anticipazione contrattuale in favore dell'operatore economico, per l'importo complessivo di € 155.062,49 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 12259 del 14.12.2022, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 280.812,83 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 4109 del 14.04.2023, di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 106.630,65 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, stato finale, il collaudo, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 17.04.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 17.04.2023 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 18.04.2023, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 4.366,50 oltre IVA 10%;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6896 del 29.06.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 2° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 4.366,50 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 601.213,60 di cui € 600.838,60 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 375,00 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel seguente rendiconto finale e rendicontati al sistema MIRWEB:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa AVCP Gara Lavori	2174	04.03.2022	- €	375,00 €	375,00 €
2	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	9565	05.10.2022	155.062,49 €	- €	155.062,49 €
3	Liquidazione SAL n. 1	12259	14.12.2022	308.894,11 €	- €	308.894,11 €
4	Liquidazione SAL n. 2	4109	14.04.2023	117.293,72 €	- €	117.293,72 €
5	Rata di saldo lavori	6896	29.06.2023	4.803,15 €	- €	4.803,15 €
6	Liquidazione Incentivi	6896	29.06.2023	14.785,13 €	- €	14.785,13 €
SOMMA A CONSUNTIVO				600.838,60 €	375,00 €	601.213,60 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				2.100.000,00 €		
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				1.499.161,40 €		

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 601.213,60 di cui € 600.838,60 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020 ed € 375,00 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	586.053,47 €	- €	586.053,47 €
Totale - A -		586.053,47 €	- €	586.053,47 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	- €	- €	- €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	- €	375,00 €	375,00 €
4	Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	- €	- €	- €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	14.785,13 €	- €	14.785,13 €
Totale - B -		14.785,13 €	375,00 €	15.160,13 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		600.838,60 €	375,00 €	601.213,60 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 601.213,60 di cui € 600.838,60 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 375,00 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

Visto il CUP: D81E14002010006 e il CIG: 9041688CF7 gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 601.213,60 di cui € 600.838,60 finanziati con fondi FESR 2014/2020 ed € 375,00 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali, come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 601.213,60;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 601.213,60 di cui € 600.838,60 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 375,00 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 28/10/2024 13:44
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/10/2024 12:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 14:07