

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008667	04/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.159  
– Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e  
Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere – Opera Principare –  
Omologazione delle spese sostenute.  
CUP: D92C19000050006 - CIG: 9409050794

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009551 DEL 29/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/11/2024 13:37



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.159 – Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere – Opera Principare – Omologazione delle spese sostenute.**

**CUP: D92C19000050006 - CIG: 9409050794**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

**HA ADOTTATO**

**Premesso che:**

- Con DGR 879 del 15.05.2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziarie complessive, stabilite con DGR/275/2019, per l'avvio di una nuova procedura negoziale per l'ammissione a finanziamento di interventi a valere sull'azione 9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00255 del 18.12.2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa per la ASL di BA per complessivi € 22.526.000,00 a copertura della prima quota di finanziamenti riguardanti gli interventi valutati prioritari in accordo con i criteri generali stabiliti dalla DGR n. 2175/2019;
- Con DGR n. 250 del 02.03.2020 la Giunta ha preso atto degli esiti della seconda procedura negoziale di cui alla DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 a valere sull'azione 9.12 FESR del POR 2014/2020 e dell'elenco degli interventi, proposta dall'Azienda Sanitaria Locale BA ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse di cui alla suddetta DGR n. 275/2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00039 del 11 marzo 2020 è stato approvato l'elenco definitivo redatto ad esito della procedura negoziale con l'Azienda Sanitaria Locale BA di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 comprendente i progetti ammissibili e finanziabili, tra cui è ricompreso l'intervento di "Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere" per un finanziamento complessivo di € 4.850.000,00;
- Il "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020" veniva sottoscritto in data 09.05.2020;

**Premesso altresì che:**

- Con Deliberazione del D. G. n. 335 del 19.02.2019 e per le motivazioni in essa riportate si:
  - Prendeva atto del <Progetto di fattibilità tecnica ed economica> relativo ai <Lavori di adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica > redatto dall'Ing. N. Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;
  - Autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al progetto *definitivo/esecutivo*, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- Con Deliberazione del D. G. n. 984 del 06.06.2019 e per le motivazioni in essa riportate si:
  - Prendeva atto della nomina di RUP dell'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., con le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
  - Approvavano gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati per *"l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"* relativi ai lavori di *"Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica"*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - Prendeva atto che l'intervento in argomento, rientrante nel progetto *"Centro di riferimento Aziendale di Genetica Fetale e Genomica prenatale"*, risulta finanziato con i fondi relativi alla programmazione FESR 2014-2020 Azione 9.12 di cui all'attivazione della nuova procedura negoziale avviata con nota prot. n. AOO\_081/2690 del 28.05.2019 in esecuzione delle DD.GG.RR. n. 275 e n. 879 entrambe del 2019;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 14283 del 18.11.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica"*, in favore dell'operatore economico "RTP Ing. Nikolaos Pantzartzis (MANDATARIO) – Arch. Efthimia Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Francesco Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Giorgio Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Marilena Bavaro (MANDANTE) – Ing. De Santis Carmen Tiziana (MANDANTE), con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 18, Cap. 70125 C.F./P.IVA 04197520721" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso sulla parte economica, del 59,44% per un importo contrattuale di € 113.047,63 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;
- In data 30.12.2019 si attestava con dichiarazione di efficacia l'avvenuta attestazione di aggiudicazione in favore del sopra citato operatore economico;
- In data 09.04.2020 veniva sottoscritta la relativa convenzione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6732 del 05.06.2020, previa verifica e validazione degli elaborati progettuali, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dal professionista officiato;
- Con Deliberazione del D. G. n. 979 del 17.07.2020, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica"*, verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 02.07.2020 agli atti AGT, per l'importo complessivo di € 4.850.000,00 di cui € 1.873.906,00 per lavori compresi di € 455.232,85 per costi della manodopera, € 367.815,00 per attrezzature e arredi, € 45.798,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.562.480,10 per somme a disposizione;
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per sola esecuzione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del parametro rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
  - Si costituiva il gruppo di lavoro;
- In data 11.12.2020, l'ing. Nikolaos Pantzartzis, in qualità di capogruppo del R.T.P. con mandato collettivo speciale, sottoscriveva l'atto di integrazione del corrispettivo contrattuale pari ad € 37.881,13 oltre contributi previdenziali ed IVA, dovuto all'incremento dell'importo dei lavori stimati in sede di affidamento del servizio di ingegneria e architettura, rispetto a quello determinato in sede di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara, come disciplinato dalle tabelle ministeriali approvate con D.M. del 17.06.2016, per un nuovo importo contrattuale di € 150.838,76;
- Con determinazione Dirigenziale n. 329 del 14.01.2021, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori e forniture di *"Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica "* in favore dell'operatore economico RTI DE.PA. IMPIANTI SRL (Mandataria), con sede legale in Molfetta (BA), Via Degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056, C.F./P.IVA. 05849950729 – CHEMIE SRL (Mandante), con sede legale in Valenzano (BA), Via Sandro Pertini n.

23/25, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 02857210724 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 31,50% per un importo contrattuale di € 1.581.377,79, (di cui € 1.283.625,61 per lavori, € 251.953,28 per attrezzature e arredi ed € 45.798,90 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;

- Si approvava il quadro economico rideterminato post-gara dei lavori e forniture di *“Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica”*, per l'importo complessivo di € 4.850.000,00;
- In data 01.03.2021, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 12.03.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./4 tra l'ASL BA e l'operatore economico *“RTI DE.PA. IMPIANTI SRL (Mandataria), con sede legale in Molfetta (BA), Via Degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056, C.F./P.IVA. 05849950729 – CHEMIE SRL (Mandante), con sede legale in Valenzano (BA), Via Sandro Pertini n. 23/25, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 02857210724”*, per l'importo contrattuale di 1.581.377,79 oltre IVA come per legge;
- In data 25.02.2021, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;

#### **Visti gli atti:**

- Determinazione Dirigenziale n. 4831 del 26.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate, veniva disposta l'anticipazione contrattuale in favore del Raggruppamento aggiudicatario, per l'importo complessivo di € 530.925,00 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 8586 del 21.07.2021, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 152.162,88 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 12736 del 11.11.2021, di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 251.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 2444 del 09.03.2022, di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 205.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4493 del 09.05.2022, di approvazione del SAL n. 4 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 di € 219.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8703 del 12.09.2022, di approvazione del SAL n. 5 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 5 di € 251.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, disponendo la liquidazione ed autorizzando il pagamento in favore dell'operatore economico DE.PA. IMPIANTI SRL (Mandataria), dell'importo di € 143.740,38 compreso IVA al 10%, ed in favore dell'operatore economico CHEMIE SRL (Mandante), dell'importo di € 146.798,85 compreso IVA al 22%;
- Determinazione Dirigenziale n. 11979 del 07.12.2022 e per le motivazioni in essa riportate, si rettificava la Determinazione Dirigenziale n. 8703 del 12.09.2022, individuando la corretta imputazione della spesa di € 146.798,85 compreso IVA al 22% relativamente alla fattura n. 1/275 del 21.07.2022 trasmessa dall'operatore economico CHEMIE SRL (Mandante);

- Con Determinazione Dirigenziale n. 633 del 20.01.2023, di approvazione del SAL n. 6 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 6 di € 119.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

**Visto:**

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, stato finale, il collaudo, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 18.07.2022, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 18.07.2022 e, pertanto, in tempo utile;

**Accertato**, inoltre, che in relazione allo stato dei lavori, il D.L. consegnava al RUP lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore del RTI un credito di € 56.493,63 oltre IVA 10%;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 11519 del 15.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 6° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 56.493,63 oltre IVA 10%;

**Considerato che:**

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 2.538.074,89 di cui € 2.475.095,70 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020, € 24.159,03 a carico del bilancio aziendale e € 38.820,16 è fatta gravare sui fondi POC 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale, da cui risulta una economia di spesa sul finanziamento FESR 2014/2020 pari ad € 2.374.904,30 derivante dalla differenza tra l'importo finanziato di € 4.850.000,00 e l'importo relativo alla spesa sostenuta e rendicontata al sistema MIRWEB per € 2.475.095,70:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate			TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	Somme a carico del POC 2014/2020	
1	Tassa AVCP Gara Progettazione, DL e CSE	12056	02.10.2019	225,00 €	- €	- €	225,00 €
2	Pubblicità Avviso di rettifica gara Lavori	10977	29.09.2020	3.005,00 €	- €	- €	3.005,00 €
3	Liquidazione Acconto competenze professionali progetto Definitivo/Esecutivo e CSP	14978	22.12.2020	79.934,40 €	- €	- €	79.934,40 €
4	Liquidazione Saldo competenze professionali progetto Definitivo/Esecutivo e CSP	2332	02.03.2021	36.375,63 €	- €	- €	36.375,63 €
5	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	4831	26.04.2021	530.925,00 €	- €	- €	530.925,00 €
6	Liquidazione SAL n. 1	8586	21.07.2021	167.200,00 €	- €	- €	167.200,00 €
7	Liquidazione SAL n. 2	12736	11.11.2021	276.100,00 €	- €	- €	276.100,00 €
8	Liquidazione SAL n. 3	2444	09.03.2022	225.500,00 €	- €	- €	225.500,00 €
9	Liquidazione SAL n. 4	4493	09.05.2022	240.900,00 €	- €	- €	240.900,00 €
10	Primo Acconto DL	4833	13.05.2022	57.096,00 €	- €	- €	57.096,00 €
11	Liquidazione SAL n. 5	8703	12.09.2022	290.539,23 €	- €	- €	290.539,23 €

12	Secondo Acconto DL	10034	17.10.2022	50.752,00 €	- €	- €	50.752,00 €
13	Liquidazione SAL n. 6	633	20.01.2023	139.282,52 €	- €	- €	139.282,52 €
14	Primo Acconto attività supporto al RUP	8601	07.09.2022	- €	24.159,03 €	- €	24.159,03 €
15	Secondo Acconto attività supporto al RUP	11785	30.11.2022	24.159,03 €	- €	- €	24.159,03 €
16	Saldo attività supporto al RUP	1848	21.02.2023	18.583,89 €	- €	- €	18.583,89 €
17	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 1° semestre 2022	709	03.04.2023	263.137,92 €	- €	- €	263.137,92 €
18	Rata di saldo lavori	11519	15.12.2023	66.089,90 €	- €	- €	66.089,90 €
19	Rata di Saldo DL	11568	18.12.2023	5.290,18 €	- €	- €	5.290,18 €
20	Liquidazione Incentivi	11835	28.12.2023	- €	- €	38.820,16 €	38.820,16 €
<b>SOMMA A CONSUNTIVO</b>				2.475.095,70 €	24.159,03 €	38.820,16 €	<b>2.538.074,89 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</b>				4.850.000,00 €			
<b>TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR</b>				2.374.904,30 €			

**Ritenuto, per quanto sopra riportato:**

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 2.538.074,89 di cui € 2.475.095,70 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, € 24.159,03 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb ed € 38.820,16 da finanziarsi con fondi POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA					
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Fondi POC	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	2.199.674,57 €	- €	- €	2.199.674,57 €
<b>Totale - A -</b>		<b>2.199.674,57 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.199.674,57 €</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	116.310,03 €	- €	- €	116.310,03 €
2	Spese di pubblicità	3.005,00 €	- €	- €	3.005,00 €
3	Spese ANAC	225,00 €	- €	- €	225,00 €
4	Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	113.138,18 €	- €	- €	113.138,18 €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	- €	- €	38.820,16 €	38.820,16 €
6	Supporto al RUP	42.742,92 €	24.159,03 €	- €	66.901,95 €
<b>Totale - B -</b>		<b>275.421,13 €</b>	<b>24.159,03 €</b>	<b>38.820,16 €</b>	<b>338.400,32 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE</b>		<b>2.475.095,70 €</b>	<b>24.159,03 €</b>	<b>38.820,16 €</b>	<b>2.538.074,89 €</b>

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 2.538.074,89 di cui € 2.475.095,70 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 24.159,03 a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb ed € 38.820,16 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

**Visto** il CUP: D92C19000050006 e il CIG: 9409050794 gara affidamento lavori;

**Visto** il D.Lgs 50/2016 smi;

**Visto** il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

## DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 2.538.074,89 di cui € 2.475.095,70 finanziati con fondi FESR 2014/2020, € 24.159,03 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb ed € 38.820,16 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento (post 2023), come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 2.538.074,89;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 2.538.074,89 di cui € 2.475.095,70 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 24.159,03 a carico del bilancio aziendale ed € 38.820,16 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 29/10/2024 16:52
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/10/2024 13:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 14:09