

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008670	04/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.54 – Riqualficazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Omologazione delle spese sostenute.  
CUP: D94E17000300006 - CIG: 8882255CB1

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009581 DEL 30/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/11/2024 13:37



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.54 – Riqualficazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Omologazione delle spese sostenute.**

**CUP: D94E17000300006 - CIG: 8882255CB1**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

**HA ADOTTATO**

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 10 novembre 2017 è stato concesso il contributo finanziario per la realizzazione dell’intervento di “Riqualficazione e potenziamento della

riabilitazione psichiatrica nella città di Bari” per un finanziamento complessivo di € 5.000.000,00, successivamente rideterminato ad € 3.600.000,00;

- Il “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui sopra rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020” veniva sottoscritto in data 21.11.2017;

#### **Premesso altresì che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 12477 del 28.10.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si conferiva all’Ing. Nicola Sansolini, Direttore AGT, l’incarico di R.U.P.;
  - Si affidava l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *“Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”*, all’Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D’Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, ai sensi degli art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo contrattuale di € 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4743 del 23.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”*, redatto dall’Ing. Francesco Pantzartzis, per l’importo complessivo di € 750.000,00 di cui (€ 545.074,04 per lavori, 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 186.232,38 per somme a disposizione dell’amministrazione), verificato e validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 20.04.2021;
  - Si autorizzava il Direttore dell’Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensi e per gli effetti del comma n. 2 lettera b dell’art. n. 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito la Legge n. 120 del 11.09.2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici iscritti all’Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
  - Si approvava la lettera di invito completa di allegati, predisposta dal R.U.P. Ing. Nicola Sansolini ed acquisita agli atti d’ufficio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10728 del 22.09.2021 e per le motivazioni in essa contenute, si proponeva l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dei lavori di *“Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”* a favore dell’operatore economico “RTI G.SCAVI srl (Mandataria) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via G. B. Vitale n. 33, Cap. 70021, C.F./P.IVA. 04938010727” - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 30,02% sull’importo posto a base di gara, corrispondente all’importo contrattuale di € 400.136,39 (di cui € 381.442,81 per lavori ed € 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA, come per legge;

- In data 09.11.2021, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 26.11.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-E.S./27 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTI G. SCAVI srl (Mandatara) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via G. B. Vitale n. 33, Cap. 70021, C.F./P.IVA. 04938010727", per l'importo contrattuale di 400.136,39 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13604 del 01.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si affidava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto, Ing. Francesco Pantartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, per l'importo contrattuale di € 30.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 581.103,00 di cui € 381.442,81 per lavori, € 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.966,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In data 04.01.2022, veniva sottoscritta la lettera contratto per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico Ing. Francesco Pantartzis, per l'importo contrattuale di € € 30.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- In data 21.02.2022, venivano consegnati parzialmente i lavori in oggetto;

**Visti gli atti:**

- Determinazione Dirigenziale n. 9042 del 21.09.2022 di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 105.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 1777 del 20.02.2023 di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 167.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 6036 del 09.06.2023 di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 115.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;

**Visto:**

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;

- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 03.07.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 03.07.2023 e, pertanto, in tempo utile;

**Accertato**, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 31.07.2023, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 38.828,36 oltre IVA 10%;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 10948 del 01.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 3° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 38.828,36 oltre IVA 10%;

**Considerato che:**

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 640.261,06 di cui € 547.261,50 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020, € 2.573,92 a carico del bilancio aziendale, € 78.393,13 è fatta gravare sui fondi del D.L. 50/2022 ed € 12.032,51 è fatta gravare sui fondi POC 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale, da cui risulta una economia di spesa sul finanziamento FESR 2014/2020 pari ad € 3.052.738,50 derivante dalla differenza tra l'importo finanziato di € 3.600.000,00 e l'importo relativo alla spesa sostenuta e rendicontata al sistema MIRWEB per € 547.261,50:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate				TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	Somme a carico del D.L. 50/2022	Somme a carico del POC 2014/2020	
1	Liquidazione Saldo competenze professionali progetto Definitivo/Esecutivo e CSP	14077	14.12.2021	31.403,50 €	- €	- €	- €	31.403,50 €
2	Tassa AVCP Gara Lavori	12259	03.11.2021	- €	375,00 €	- €	- €	375,00 €
3	Liquidazione SAL n. 1	9042	21.09.2022	115.500,00 €	- €	- €	- €	115.500,00 €
4	Primo Acconto DL	900	26.01.2023	20.802,00 €	- €	- €	- €	20.802,00 €
5	Liquidazione SAL n. 2	1777	20.02.2023	183.700,00 €	- €	- €	- €	183.700,00 €
6	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 1° semestre 2022	1785	20.02.2023	- €	2.198,92 €	21.989,18 €	- €	24.188,10 €
7	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 2° semestre 2022	3064	22.03.2023	- €	- €	34.507,87 €	- €	34.507,87 €
8	Liquidazione SAL n. 3	6036	09.06.2023	126.500,00 €	- €	- €	- €	126.500,00 €
9	Rata di Saldo DL	9695	19.10.2023	26.644,80 €	- €	- €	- €	26.644,80 €
10	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 2° trimestre 2023	11173	07.12.2023	- €	- €	21.896,08 €	- €	21.896,08 €
11	Rata di saldo lavori	10948	01.12.2023	42.711,20 €	- €	- €	- €	42.711,20 €
12	Liquidazione Incentivi	10948	01.12.2023	- €	- €	- €	12.032,51 €	12.032,51 €
<b>SOMMA A CONSUNTIVO</b>				<b>547.261,50 €</b>	<b>2.573,92 €</b>	<b>78.393,13 €</b>	<b>12.032,51 €</b>	<b>640.261,06 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</b>				<b>3.600.000,00 €</b>				
<b>TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR</b>				<b>3.052.738,50 €</b>				

**Ritenuto, per quanto sopra riportato:**

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 640.261,06 di cui € 547.261,50 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, € 2.573,92 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate e/o non

rendicontabili sul sistema MirWeb, € 78.393,13 da finanziarsi con fondi del D.L. 50/2022 ed € 12.032,51 da finanziarsi con fondi POC 2014/2020:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA						
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Fondi D.L. 50/2022	Fondi POC	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	468.411,20 €	2.198,92 €	78.393,13 €	- €	549.003,25 €
Totale - A -		468.411,20 €	2.198,92 €	78.393,13 €	- €	549.003,25 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	31.403,50 €	- €	- €	- €	31.403,50 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	- €	375,00 €	- €	- €	375,00 €
4	Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	47.446,80 €	- €	- €	- €	47.446,80 €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	- €	- €	- €	12.032,51 €	12.032,51 €
Totale - B -		78.850,30 €	375,00 €	- €	12.032,51 €	91.257,81 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		547.261,50 €	2.573,92 €	78.393,13 €	12.032,51 €	640.261,06 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 640.261,06 di cui € 547.261,50 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 2.573,92 a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di spese non rendicontate e/o non rendicontabili sul sistema MirWeb, € 78.393,13 ammissibili al finanziamento del D.L. 50/2022 ed € 12.032,51 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

**Visto** il CUP: D94E17000300006 e il CIG: 8882255CB1 gara affidamento lavori;

**Visto** il D.Lgs 50/2016 smi;

**Visto** il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 640.261,06 di cui € 547.261,50 finanziati con fondi FESR 2014/2020, € 2.573,92 finanziati con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate e/o non rendicontabili sul sistema MirWeb, € 78.393,13 finanziati dal D.L. 50/2022 ed € 12.032,51 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 640.261,06;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 640.261,06 di cui € 547.261,50 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 2.573,92 a carico del bilancio aziendale, € 78.393,13 ammissibili al finanziamento del D.L. 50/2022 ed € 12.032,51 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;

- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 30/10/2024 12:40
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/10/2024 13:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 13:59