

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008815	07/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.2 – Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D44E15000810006 - CIG: 677231317C

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009609 DEL 31/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.2 –
Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro
Risvegli – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D44E15000810006 - CIG: 677231317C**

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- L’opera di “Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli” è inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, azione 9.12, Asse IX subazione 9.12.a, come da nota regionale A00_081/10.11.2016/2316, acquisita in atti Prot. n. 224076 del 17/11/2016, per un importo finanziato di € 3.000.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, è stato sottoscritto in data 20/01/2017;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4767 del 03.03.2014, si affidava all'Ing. Damiano Tinelli l'incarico della progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui trattasi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1832 del 28.10.2015, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori di riconversione del P.O. "Fallacara" di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli" – dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 1.598.044,11 per lavori ed € 1.401.955,89 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con Deliberazione del D.G. n. 174 del 29.01.2016 si conferiva l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Nicola Sansolini in sostituzione dell'ing. Sebastiano Carbonara collocato in quiescenza;
- Con successiva Deliberazione n. 1595 del 26.09.2016, si approvava il bando e il disciplinare di gara indetta mediante procedura aperta per la sola esecuzione, ai sensi degli artt.3 comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 50/2016, stabilendo di procedere alla scelta del contraente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, mediante confronto a coppie con il criterio di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 15555 del 29 novembre 2017, si approvava il verbale di proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa L.F.M Impianti srl, oggi L.F.M srl, per intervenuta modifica della denominazione sociale, con sede legale in Modugno, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,10% sul prezzo a corpo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, subordinando l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16 nei confronti della predetta aggiudicataria;
- Con nota del 28 marzo 2018 prot. 75166 a firma del RUP, in atti, si comunicava l'esito positivo della predetta verifica;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 16578 del 19.12.2017, si approvava il quadro economico dell'opera di cui trattasi, rideterminato a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.420.000,00, di cui € 1.126.730,26 per importo di contratto ed € 1.293.269,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3038 del 14.03.2018 e per le motivazioni in essa riportate, si rettificava il Quadro Economico Rideterminato approvato con la sopra richiamata Determina n. 16578 del 19.12.2017, per l'importo complessivo di € 2.420.000,00;
- In data 23.03.2018 si stipulava il contratto di appalto Rep. n. 392/2018 tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari e l'impresa LFM S.r.l., già "L.F.M. Impianti srl";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 611 del 27 Marzo 2018, si provvedeva all'espletamento della gara per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di che trattasi, secondo le modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni ed i criteri di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, da gestirsi mediante piattaforma telematica EmPULIA (www.empulia.it), con la individuazione di almeno cinque operatori economici individuati dall'elenco dei professionisti qualificati inseriti nell'albo online istituito da InnoVaPuglia SpA;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 946/CS del 15.05.2018, si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dell'incarico professionale per Direzione Lavori e

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto in favore della società Ing. Damiano Tinelli srl, con sede legale in via Col di Lana – Alberobello (BA);

- Con Determinazione Dirigenziale n. 10409 dell'11.09.2018, si prendeva atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo all'offerta tecnica migliorativa proposta dall'impresa appaltatrice in sede di gara ed è stato approvato il Quadro Economico Generale integrato con le migliorie presentate dall'impresa aggiudicataria dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 1.126.730,26 per lavori al netto del ribasso contrattuale, € 1.293.269,74 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed € 580.000,00 per economie di gara;
- I lavori in argomento venivano consegnati in data 08.11.2018;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11869 del 21.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si prendeva atto della trasformazione della forma giuridica della società, da società a responsabilità limitata a società per azioni dell'operatore economico LFM S.p.A., come da verbale di assemblea redatto in data 22.12.2020 (Rep. n. 55684 – Rac. n. 22535), agli atti A.G.T.;
 - Si prendeva atto del trasferimento della sede legale dell'operatore economico LFM S.p.A., da Modugno (BA) ex S. S. 98 Km 79,400 snc, Cap. 70026 a Bari Trav. 20 Viale F. De Blasio n. 14, Cap. 70132, come da verbale di assemblea redatto in data 27.09.2021 (Rep. n. 193647 – Rac. n. 37158), agli atti A.G.T.;
 - Si prendeva atto che, per l'operatore economico LFM S.p.A. con sede legale a Bari Trav. 20 Viale F. De Blasio n. 14, Cap. 70132 C.F./P.IVA 05902670727, restano invariati gli organi societari e fiscali, confermando la continuità di tutte le prestazioni della società ancora in corso con l'ASL BA.

Visti gli atti:

- Determina Dirigenziale n. 13571 del 22.11.2018 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale dell'importo di € 225.346,05 oltre IVA 10%;
- Determinazione Dirigenziale n. 753 del 23.01.2020 di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 180.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 5762 del 07.05.2020 di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 67.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 12478 del 28.10.2020 di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 204.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 12111 del 27.10.2021, di approvazione del SAL n. 4 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 di € 91.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 10844 del 28.11.2023, di approvazione del SAL n. 4 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 5 di € 434.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 05.09.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 05.09.2023 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che in relazione allo stato dei lavori, il D.L. consegnava al RUP lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'operatore economico un credito di € 6.084,11 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 11597 del 18.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 5° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 6.084,11 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 1.830.155,00 di cui € 1.823.604,22 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 6.550,78 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Pubblicità Avviso Gara	14417	16.11.2016	1.882,52 €	- €	1.882,52 €
2	Tassa AVCP Gara Lavori	4001	27.03.2017	600,00 €	- €	600,00 €
3	Tassa AVCP Gara Progettazione e CSE	4001	27.03.2017	30,00 €	- €	30,00 €
4	Liquidazione competenze professionali progetto Definitivo/Esecutivo e CSP	15955	06.12.2017	171.288,00 €	- €	171.288,00 €
5	Pubblicità Esito Gara	489	17.01.2018	2.522,37 €	- €	2.522,37 €
6	Liquidazione Incentivi Prima Fase	3038	14.03.2018	5.977,18 €	- €	5.977,18 €
7	Tassa AVCP Gara DL	3225	16.03.2018	30,00 €	- €	30,00 €
8	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	13571	22.11.2018	247.880,65 €	- €	247.880,65 €
9	Liquidazione SAL n. 1	753	23.01.2020	198.440,00 €	- €	198.440,00 €
10	Liquidazione SAL n. 2	5762	07.05.2020	74.140,00 €	- €	74.140,00 €
11	Liquidazione Incentivi Seconda Fase	5825	12.05.2020	4.813,23 €	- €	4.813,23 €
12	Liquidazione SAL n. 3	12478	28.10.2020	225.280,00 €	- €	225.280,00 €
13	Liquidazione SAL n. 4	12111	27.10.2021	100.540,00 €	- €	100.540,00 €
14	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 1° semestre 2021	3340	27.03.2023	- €	6.550,78 €	6.550,78 €
15	Liquidazione competenze professionali per la redazione del PV	4125	14.04.2023	83.857,59 €	- €	83.857,59 €
16	Liquidazione SAL n. 5	10844	28.11.2023	477.840,00 €	- €	477.840,00 €
17	Rata di Saldo DL, CSP e CSE	11265	12.12.2023	221.790,16 €	- €	221.790,16 €
18	Rata di saldo lavori	11597	18.12.2023	6.692,52 €	- €	6.692,52 €
SOMMA A CONSUNTIVO				1.823.604,22 €	6.550,78 €	1.830.155,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				3.000.000,00 €		
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				1.176.395,78 €		

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 1.830.155,00 di cui € 1.823.604,22 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020 ed € 6.550,78 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA			
A. LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
1 Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	1.330.813,17 €	6.550,78 €	1.337.363,95 €
Totale - A -	1.330.813,17 €	6.550,78 €	1.337.363,95 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1 Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	255.145,59 €	- €	255.145,59 €
2 Spese di pubblicità	4.404,89 €	- €	4.404,89 €
3 Spese ANAC	660,00 €	- €	660,00 €
4 Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	221.790,16 €	- €	221.790,16 €
5 Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	10.790,41 €	- €	10.790,41 €
Totale - B -	492.791,05 €	- €	492.791,05 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE	1.823.604,22 €	6.550,78 €	1.830.155,00 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.830.155,00 di cui € 1.823.604,22 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 6.550,78 a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di spese non sul sistema MirWeb, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

Visto il CUP: D44E15000810006 e il CIG: 677231317C gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 1.830.155,00 di cui € 1.823.604,22 finanziati con fondi FESR 2014/2020 ed € 6.550,78 finanziati con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb, come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 1.830.155,00;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.830.155,00 di cui € 1.823.604,22 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 6.550,78 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 13:48
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 12:00