

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008816	07/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.2 – Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli – Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D44E15000810006 - CIG: 8008673607

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009618 DEL 31/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.2 – Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli – Lavori per l’attivazione delle ex sale operatorie dell’ala monumentale – Omologazione delle spese sostenute.

CUP: D44E15000810006 - CIG: 8008673607

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- L’opera di “Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli” è inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, azione 9.12, Asse IX subazione 9.12.a, come da nota regionale A00_081/10.11.2016/2316, acquisita in atti Prot. n. 224076 del 17/11/2016, per un importo finanziato di € 3.000.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, è stato sottoscritto in data 20/01/2017;

- Con il Regolamento Regionale del 10 marzo 2017, n. 7 "Riordino ospedaliero della regione puglia ai sensi del d.m. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017, modifica e integrazione del r.r. n. 14/2015" la Regione Puglia ha disposto, per il P.O. "F. Fallacara" di Triggiano, la riconversione entro il 30.06.2018 in Presidio di Post-Acuzie con possibilità di essere complementato con il modello assistenziale del PTA;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 983 del 06.06.2019, e per le motivazioni in essa meglio riportate, si è provveduto ad affidare l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle "Opere necessarie per l'attivazione delle Ex Sale Operatorie dell'ala Monumentale del P.O. F. Fallacara di Triggiano", al progettista e direttore dei lavori del Centro Risvegli del P.O. Di Triggiano, Ing. Damiano Tinelli s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1366 del 29.07.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto definitivo/esecutivo delle *"Opere di manutenzione straordinaria per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale del P.O. Fallacara di Triggiano"*, redatto dal professionista incaricato, per l'importo complessivo di € 580.000,00;
 - Si autorizzava, stante l'urgenza e l'indispensabilità di delocalizzare gli ambulatori chirurgici, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con invito a quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione delle imprese iscritte all'Albo Fornitori EmPulia, in possesso degli idonei requisiti generali e speciali richiesti dal Codice dei Contratti;
- Con Determina Dirigenziale n. 11587 del 24.09.2019, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti i partecipanti di cui al verbale N. 1 del 09.09.2019 in seduta pubblica;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1867 del 02.10.2019, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 05.09.2019, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14208 del 15.11.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *"Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale"*, in favore dell'operatore economico "LFM IMPIANTI srl, con sede a Modugno (BA) ex S. S. 98 Km 79,400 snc, Cap. 70026 C.F./P.IVA 05902670727" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso sulla parte economica, del 10,00% per un importo contrattuale di € 398.729,14 oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico per i lavori di *"Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale"*, rideterminato a seguito della conclusione della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 580.000,00;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 13.01.2020 è avvenuta attestazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico LFM

IMPIANTI srl, con sede a Modugno (BA) ex S. S. 98 Km 79,400 snc, Cap. 70026 C.F./P.IVA 05902670727;

- In data 04.02.2020, veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico LFM IMPIANTI srl, con sede a Modugno (BA) ex S. S. 98 Km 79,400 snc, Cap. 70026 C.F./P.IVA 05902670727, per l'importo contrattuale di € 398.729,14, oltre IVA come per legge;
- In data 05.02.2020 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale in atti AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11869 del 31.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si prendeva atto della trasformazione della forma giuridica della società, da società a responsabilità limitata a società per azioni dell'operatore economico LFM S.p.A., come da verbale di assemblea redatto in data 22.12.2020 (Rep. n. 55684 – Rac. n. 22535), agli atti A.G.T.;
 - Si prendeva atto del trasferimento della sede legale dell'operatore economico LFM S.p.A., da Modugno (BA) ex S. S. 98 Km 79,400 snc, Cap. 70026 a Bari, Trav. 20 Viale F. De Blasio n. 14, Cap. 70132, come da verbale di assemblea redatto in data 27.09.2021 (Rep. n. 193647 – Rac. n. 37158), agli atti A.G.T.;
 - Si prendeva atto che, per l'operatore economico LFM S.p.A. con sede legale a Bari, Trav. 20 Viale F. De Blasio n. 14, Cap. 70132 C.F./P.IVA 05902670727, restano invariati gli organi societari e fiscali, confermando la continuità di tutte le prestazioni della società ancora in corso con l'ASL BA;

Visti gli atti:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3401 del 12.03.2020 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale dell'importo di € 79.745,83 oltre IVA 10%;
- Determinazione Dirigenziale n. 4999 del 28.04.2021, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 100.200,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 4999 del 28.04.2021, di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 67.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.
- Determinazione Dirigenziale n. 10106 del 02.11.2023, di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 147.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 17.05.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 17.05.2023 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 30.11.2023, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i

lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 2.009,81 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 11596 del 18.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 5° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 2.009,81 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 546.084,23 di cui € 522.664,60 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020, € 15.103,54 a carico del bilancio aziendale ed € 8.316,09 è fatta gravare sui fondi POC 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate			TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	Somme a carico del POC 2014/2020	
1	Tassa AVCP Gara Lavori	12056	02.10.2019	225,00 €	- €	- €	225,00 €
2	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	3401	11.03.2020	87.720,41 €	- €	- €	87.720,41 €
3	Liquidazione SAL n. 1	4999	28.04.2021	110.220,00 €	- €	- €	110.220,00 €
4	Liquidazione SAL n. 2	2501	11.03.2022	74.250,00 €	- €	- €	74.250,00 €
5	Liquidazione competenze professionali Progettazione	10350	25.10.2022	48.274,40 €	- €	- €	48.274,40 €
6	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 1° semestre 2021	3156	23.03.2023	- €	7.102,46 €	- €	7.102,46 €
7	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 2° semestre 2021	3337	27.03.2023	- €	8.001,08 €	- €	8.001,08 €
8	Liquidazione SAL n. 3	10106	02.11.2023	161.700,00 €	- €	- €	161.700,00 €
9	Rata di Saldo DL, CSP e CSE	10960	01.12.2023	38.064,00 €	- €	- €	38.064,00 €
10	Rata di saldo lavori	11596	18.12.2023	2.210,79 €	- €	- €	2.210,79 €
11	Liquidazione Incentivi	11835	28.12.2023	- €	- €	8.316,09 €	8.316,09 €
SOMMA A CONSUNTIVO				522.664,60 €	15.103,54 €	8.316,09 €	546.084,23 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				3.000.000,00 €			
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				2.477.335,40 €			

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 546.084,23 di cui € 522.664,60 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, € 15.103,54 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb ed € 8.316,09 da finanziarsi con fondi POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA					
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Fondi POC	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	436.101,20 €	15.103,54 €	- €	451.204,74 €
Totale - A -		436.101,20 €	15.103,54 €	- €	451.204,74 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	48.274,40 €	- €	- €	48.274,40 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	225,00 €	- €	- €	225,00 €
4	Competenze professionali DL, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	38.064,00 €	- €	- €	38.064,00 €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	- €	- €	8.316,09 €	8.316,09 €

Totale - B -	86.563,40 €	- €	8.316,09 €	94.879,49 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE	522.664,60 €	15.103,54 €	8.316,09 €	546.084,23 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 546.084,23 di cui € 522.664,60 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 15.103,54 a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di spese non sul sistema MirWeb ed € 8.316,09 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;;

Visto il CUP: D44E15000810006 e il CIG: 8008673607 gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 546.084,23 di cui € 522.664,60 finanziati con fondi FESR 2014/2020, € 15.103,54 finanziati con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate sul sistema MirWeb ed € 8.316,09 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento (post 2023), come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 546.084,23;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 546.084,23 di cui € 522.664,60 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 15.103,54 a carico del bilancio aziendale ed € 8.316,09 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 13:48
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:40