

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008817	07/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011 – Omologazione delle spese sostenute.  
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009626 DEL 31/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011 – Omologazione delle spese sostenute.**

**CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

**HA ADOTTATO**

**Premesso che:**

- L'opera di “Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA)” è inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, azione 9.12, Asse IX subazione 9.12.a, come da nota regionale A00\_081/10.11.2016/2316, acquisita in atti Prot. n. 224076 del 17/11/2016, per un importo finanziato di € 4.400.000,00 e successivamente

rideterminato ad € 4.326.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, è stato sottoscritto in data 20/01/2017;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 22547 del 31.10.2014 si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto l'ing. Nicola Sansolini;
- Con Deliberazione D.G. n. 2153 del 27 novembre 2017, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il bando/disciplinare di gara per i lavori di *“Adeguamento dell'edificio Polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”*;
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2244 del 23.02.2018, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 07.02.2018 in seduta pubblica;
- Con Delibera n. 944/CS del 15005.2018, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche,
  - Si sostituiva il RUP Ing. N. Sansolini, nominato con la sopra citata D.D. n. 22547 del 31.10.2014, con l'Ing. Nicola Iacobellis Dirigente della U.O.S. CRA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9991 del 28.08.2018, si approvavano i verbali relativi alle operazioni di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore economico *“AR.F.A. Tech S.R.L. con sede in Bari, via O. Respighi, n. 7 int. 12 — P.I./C.F.: 07149760725”*;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8708 del 12.07.2019, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Bari n. 156 del 01.02.2019, si procedeva ad aggiudicare i lavori di *“Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”* all'operatore economico, secondo classificato, ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., con sede legale in Bari al viale Caduti di Nassiriya n. 55 C.F.: 06936440723, avendo conseguito il punteggio complessivo di 90,55 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 25,60% per un importo contrattuale di € 735.500,49 (di cui € 725.107,97 per lavori ed € 10.392,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con determinazione Dirigenziale n. 2893 del 12.03.2019, previa approvazione dei verbali di gara, si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei *“Servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “P.O. FESR 2014-2020 - Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”*, a favore dell'operatore economico RTP Ing. Rutigliano Luca (Mandatario), Ing. Oranger Vincenzo, Ing. Chiarappa Luca, Ing. Lanzone Antonella, Ing. Verderosa Michele, Ing. Pellicchia Saverio (Mandanti), con sede in Bari alla Via Napoleone Colajanni, 16 - P.Iva 06547290723, avendo conseguito il punteggio complessivo di 100/100 e un ribasso offerto sulla parte economica del 51,73%, per un importo contrattuale di € 37.167,41 oltre (C.N.P.A.I.A. 4,00%) e (IVA 22,00%) come per legge
- In data 14.05.2019, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, in favore

dell'operatore economico RTP Ing. Rutigliano Luca (Mandatario), Ing. Oranger Vincenzo, Ing. Chiarappa Luca, Ing. Lanzone Antonella, Ing. Verderosa Michele, Ing. Pellecchia Saverio (Mandanti);

- In data 25.09.2019, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.;
- In data 22.10.2019 si stipulava il contratto di appalto rep. 467/2019 tra l'ASL BA e l'operatore economico "ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., con sede legale in Bari al viale Caduti di Nassiriya n. 55 C.F.: 06936440723", per l'importo contrattuale di € 735.500,49 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13459 del 30.10.2019, si approvava il quadro economico rideterminato post gara, dell'importo di € 1.250.000,00;
- In data 04.02.2020 si stipulava il contratto di appalto rep. 496/2020 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTP Ing. Rutigliano Luca (Mandatario), Ing. Oranger Vincenzo, Ing. Chiarappa Luca, Ing. Lanzone Antonella, Ing. Verderosa Michele, Ing. Pellecchia Saverio (Mandanti), con sede in Bari alla Via Napoleone Colajanni, 16 - P.Iva 06547290723", per l'importo contrattuale di € 37.167,41 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 13.10.2020, i lavori venivano consegnati parzialmente, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1125 del 09.02.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, con relativa relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 03.02.2022, comportano un incremento del 12,76% dell'importo contrattuale pari ad € 93.827,75 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
  - Si approvava la parcella professionale redatta dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 44.942,07 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11501 del 23.11.2022 e per le motivazioni in essa rappresentate:
  - Si autorizzava la direzione lavori, alla redazione della progettazione della seconda variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - Si concedeva la proroga termini per l'esecuzione dei lavori, indicando come termine ultimo per la fine lavori il giorno 30.06.2023.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4075 del 13.04.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate:
  - Si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, per un incremento del 7,23% dell'importo contrattuale pari ad € 53.218,12 al netto del ribasso offerto in sede di gara con relativa relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 06.04.2023;
  - Si approvava la parcella professionale presentata dal direttore dei lavori, relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la seconda perizia di variante, approvata dal R.U.P. per un incremento contrattuale di € 9.470,21 oltre contributi previdenziali ed IVA;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6750 del 27.06.2023 e per le motivazioni in essa contenute, il R.U.P. concedeva all'appaltatore ulteriori 90 giorni consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto come seconda proroga contrattuale.

**Visti gli atti:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1497 del 22.12.2020 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale dell'importo di € 145.000,10 oltre IVA 10%;
- Determinazione Dirigenziale n. 10226 del 13/09/2021, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 96.690,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale incluso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 9283 del 27.09.2022, di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 137.390,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale incluso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 11831 del 30.11.2022, di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 131.340,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale incluso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 5616 del 25.05.2023, di approvazione del SAL n. 4 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 di € 216.590,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale incluso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 8913 del 26.09.2023, di approvazione del SAL n. 5 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 5 di € 93.940,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale incluso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 10885 del 29.11.2023, di approvazione del SAL n. 6 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 6 di € 117.810,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale incluso IVA;

**Visto:**

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 25.10.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 25.10.2023 e, pertanto, in tempo utile;

**Accertato**, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 14.12.2023, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 13.846,36 oltre IVA 10%;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 11517 del 15.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 6° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 13.846,36 oltre IVA 10%;

**Considerato che:**

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 1.196.404,13 di cui € 1.088.131,13 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 108.273,00 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa AVCP Gara Progettazione	25464	14.11.2013	- €	225,00 €	225,00 €
2	Liquidazione Compensi professionali per progettazione e CSP	14445	10.07.2014	- €	108.048,00 €	108.048,00 €
3	Liquidazione Incentivi Prima Fase	20365	03.12.2015	3.406,40 €	- €	3.406,40 €
4	Tassa AVCP Gara Lavori	6850	12.06.2018	375,00 €	- €	375,00 €
5	Tassa AVCP Gara DL	12563	29.10.2018	30,00 €	- €	30,00 €
6	Liquidazione Compenso Presidente della Commissione Tecnica Gara Lavori	13052	13.11.2018	3.334,00 €	- €	3.334,00 €
7	Liquidazione Incentivi Seconda Fase	13459	30.10.2019	3.726,31 €	- €	3.726,31 €
8	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	14997	22.12.2020	161.810,11 €	- €	161.810,11 €
9	Liquidazione SAL n. 1	10226	13.09.2021	96.690,00 €	- €	96.690,00 €
10	Liquidazione SAL n. 2	9283	27.09.2022	137.390,00 €	- €	137.390,00 €
11	Liquidazione Primo Acconto DL	9563	05.10.2022	59.738,01 €	- €	59.738,01 €
12	Liquidazione SAL n. 3	11831	30.11.2022	131.340,00 €	- €	131.340,00 €
13	Liquidazione SAL n. 4	5616	25.05.2023	216.590,00 €	- €	216.590,00 €
14	Liquidazione Secondo Acconto DL	6452	20.06.2023	36.531,61 €	- €	36.531,61 €
15	Liquidazione SAL n. 5	8913	26.09.2023	93.940,00 €	- €	93.940,00 €
16	Liquidazione SAL n. 6	10885	29.11.2023	117.810,00 €	- €	117.810,00 €
17	Rata di Saldo DL, CSP e CSE	11234	11.12.2023	10.188,69 €	- €	10.188,69 €
18	Rata di saldo lavori	11517	15.12.2023	15.231,00 €	- €	15.231,00 €
<b>SOMMA A CONSUNTIVO</b>				<b>1.088.131,13 €</b>	<b>108.273,00 €</b>	<b>1.196.404,13 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</b>				<b>4.326.000,00 €</b>		
<b>TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR</b>				<b>3.237.868,87 €</b>		

**Ritenuto, per quanto sopra riportato:**

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 1.196.404,13 di cui € 1.088.131,13 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020 ed € 108.273,00 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali, in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento (ante 2014):

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	970.801,11 €	- €	970.801,11 €
<b>Totale - A -</b>		<b>970.801,11 €</b>	<b>- €</b>	<b>970.801,11 €</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	- €	108.048,00 €	108.048,00 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	405,00 €	225,00 €	630,00 €
4	Competenze professionali DL, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	106.458,31 €	- €	106.458,31 €
5	Competenze professionali Presidente della Commissione Tecnica	3.334,00 €	- €	3.334,00 €
6	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	7.132,71 €	- €	7.132,71 €
<b>Totale - B -</b>		<b>117.330,02 €</b>	<b>108.273,00 €</b>	<b>225.603,02 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE</b>		<b>1.088.131,13 €</b>	<b>108.273,00 €</b>	<b>1.196.404,13 €</b>

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.196.404,13 di cui € 1.088.131,13 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 108.273,00 a carico del bilancio aziendale in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

**Visto** il CUP: D51E13000280002 e il CIG: 7339386CEA gara affidamento lavori;

**Visto** il D.Lgs 50/2016 smi;

**Visto** il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 1.196.404,13 di cui € 1.088.131,13 finanziati con fondi FESR 2014/2020 ed € 108.273,00 finanziati con fondi di bilancio aziendali, in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento (ante 2014), come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 1.196.404,13;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.196.404,13 di cui € 1.088.131,13 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 108.273,00 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 13:46
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:38