

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000555	29/03/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Presa d'atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 8-13 ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001594 DEL 25/03/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 34 (trentaquattro) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 28/03/2022 15:28 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/03/2022 17:32 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/03/2022 10:28 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 29/03/2022 10:02 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/03/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/03/2022 10:30

Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Presa d’atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 8-13 ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante;
- Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana l'adozione delle "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico — Decreto n.12/2022;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 2048 del 16.11.2021, e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020, così costituito:
 - ing. Sergio Minotti (Presidente);
 - avv. Francesco Piscazzi (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
 - avv. Massimo Frontoni (Componente nominato dall'Impresa);
- Con nota prot. 134417/2021 del 27.10.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, d'intesa con la controparte, sottoponeva al vaglio del Collegio Consultivo Tecnico, i quesiti come di seguito formulati:
 - **Quesito n. 1:** *Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, se l'esecuzione delle opere appaltate siano coerenti e rispettose del cronoprogramma allegato al contratto di appalto. Valuti, quindi, il Collegio se l'eventuale ritardo nella esecuzione delle opere appaltate rispetto al cronoprogramma sia imputabile all'Appaltatore, ovvero a cause di forza maggiore e, in quest'ultima ipotesi, l'entità della protrazione del termine contrattuale, con conseguente rideterminazione del termine di ultimazione dei lavori.*
 - **Quesito n. 2 :** *Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di individuare la soluzione più consona per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della "Riserva n. 1 – Oneri derivanti dalla sospensione dei lavori disposta in data 24.03.2020", e della "Riserva n. 2 – A) Anomalo andamento dei Lavori – B) Maggiori costi prolungamento del cantiere – C) Adeguamento ISTAT Oneri per ridotta produzione a seguito della situazione emergenziale dovuta alla pandemia di Covid-19 e per ulteriori cause non imputabili all'Appaltatore", come formulate in occasione del SAL n. 16 per lavori a tutto il 11 agosto 2021 e disattesa dalla Stazione appaltante attraverso la Direzione Lavori.*
 - **Quesito n. 3 :** *Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di individuare la soluzione più consona per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della "Riserva n. 3 – Maggiori oneri connessi ai perditempo e al trasporto dei lavoratori a seguito dell'emergenza da Covid-19", della "Riserva n. 4 – Impianto di cantiere", della "Riserva n. 5 – Insufficiente previsione del corrispettivo contrattuale delle*

misure di sicurezza” e della “Riserva n. 6 – Mancato riconoscimento dei costi della sicurezza sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, come formulate in occasione del SAL n. 16 per lavori a tutto il 11 agosto 2021 e disattesa dalla Stazione appaltante attraverso la Direzione Lavori.

- **Quesito 4:** *Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di individuare la soluzione più consona per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della “Riserva n. 7 – Maggiori onerosità derivanti dall'imprevedibile aumento dei costi di costruzione per l'anno 2020 – D.M. 25 maggio 2021”, come formulata in occasione del SAL n. 16 per lavori a tutto il 11 agosto 2021 e disattesa dalla Stazione appaltante attraverso la Direzione Lavori.*
- Con Delibera n. 152 del 04.02.2022, e per le motivazioni in essa dettagliatamente riportate, si prendeva atto delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico [dal numero 1 al numero 6], afferenti al quesito n.1 e quesito n.2;

Preso atto che con nota prot. 29085/2022 del 02.03.2022, il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico trametteva al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Appaltatore l'esito delle Determinazioni assunte dal numero 8 al numero 13, con valore di “lodo contrattuale”, così espressamente formulate:

▪ **DETERMINA N. 8**

In relazione al Quesito 3:

- 8.1 La Riserva n.3 non è accolta per fatti verificatisi a tutto il SAL 16;
- 8.2 La Riserva n.4 è accolta per il minor importo di € 402.070,99;
- 8.3 La Riserva n.5 è accolta, per fatti verificatisi a tutto il SAL 16, per il minor importo di € 103.429,01;
- 8.4 La Riserva n. 6 è accolta, per fatti verificatisi a tutto il SAL 16, per il minor importo di € 171.652,01;

L'importo totale riconosciuto per il Quesito 3 è pari a € 677.152,01.

▪ **DETERMINA N. 9**

In relazione al Quesito 4:

- 9.1 La riserva n.7 relativa a “maggiori onerosità sostenute derivanti dall'imprevedibile aumento dei costi di costruzione per l'anno 2020”, non è allo stato esaminabile.

▪ **DETERMINA N. 10**

- 10.1 L'importo di euro 677.152,01 (seicentoseptantasettemilacentocinquantadue/01) dovrà essere corrisposto all' Appaltatore entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- 10.2 In occasione della prima sottoscrizione del Registro di contabilità successivo al pagamento di cui al punto 10.1 l'Appaltatore dovrà espressamente rinunciare alle riserve n. 3, 4, 5 e 6 con divieto di loro riproposizione per i medesimi fatti dedotti nel testo delle predette riserve al SAL n. 16, per lavori a tutto 1' 11/08/2021.

▪ **DETERMINA N. 11**

- 11.1 Le Parti sono onerate della stipula di un Atto Aggiuntivo entro il 21 marzo 2022 che recepisca i contenuti delle Determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico sui Quesiti n. 3 e n. 4 relativamente a: i) definizione delle riserve da n. 3 a n.6; ii) pagamento dell'importo stabilito a definizione delle riserve da n. 3 a n. 6;
- iii) rinuncia dell'Appaltatore, condizionata al pagamento del predetto importo da parte della Stazione Appaltante, alle richieste per i fatti indicati nelle riserve da n. 3 a n. 6 alla data del SAL 16 per lavori a tutto 1' 11 agosto 2021.

▪ **DETERMINA N. 12**

- 12.1 Visto l'art. 6.1 delle Linee guida 21.12,2020 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici “per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo

tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020” e tenuto conto che:

- a. Il rilascio delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in risposta al Quesito n. 1, a prevalente carattere tecnico, ha richiesto un impegno di 15 giorni naturali e consecutivi, per un totale di 120 ore a componente;
 - b. il Collegio Consultivo Tecnico in risposta al Quesito n. 2, a prevalente carattere giuridico, presentato congiuntamente dalle Parti, ha rilasciato le proprie determinazioni su un totale complessivo di Riserve presentato dall'Impresa pari a € 42.710.552,11;
 - c. il rilascio delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in risposta al Quesito n. 3, a prevalente carattere tecnico, ha richiesto un impegno di 20 giorni naturali e consecutivi, per un totale di 160 ore a componente;
 - d. che in base all'art. 6.1.1. b) delle succitate Linee Guida il compenso spettante a ciascun componente del Collegio per le prestazioni di cui ai precedenti punto a) e c) è calcolato a vacanza prendendo a riferimento l'importo orario massimo previsto dall'art: 6, c. 2, lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;
 - e. che in base all'art. 6.1.1. b) delle succitate Linee Guida il compenso spettante a ciascun componente del Collegio per le prestazioni di cui al punto b) è calcolato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37;
- 12.2 che in base ai succitati DD.MM. Giustizia:
- per la prestazione di cui al precedente punto a) spetta a ciascun componente il compenso pari a 11.250,00;
 - per la prestazione di cui al precedente punto b) spetta a ciascun componente il compenso pari a 31.178,36;
 - per la prestazione di cui al precedente punto c) spetta a ciascun componente il compenso pari a 15.000,00;
- 12.3 Il Collegio, fermo l'acconto già disposto con la Determina n. 5, dispone la liquidazione a carico delle Parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente Determinazione, di un importo, a titolo di ulteriore acconto, con una maggiorazione del 10% a favore del Presidente ai sensi dell'art. 7.5.1. delle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n.12, e specificamente:
- Al Presidente Ing. Sergio Minotti, la somma pari ad euro 63.171,20 (sessantatremilacentosettantuno/20) alla quale andranno aggiunte le spese generali nella misura del 10 %, oltre rivalsa INPS (4%) e Inarcassa (4%) come per legge.
 - Al Componente Avv. Francesco Piscazzi, la somma pari ad euro 57.428,36 (cinquantasettemilaquattrocentoventotto/36) alla quale andranno aggiunte le spese generali nella misura del 10%, oltre Cassa Avvocati al 4% e IVA al 22% come per legge.
 - Al Componente Avv. Massimo Frontoni, la somma pari ad euro 57.428,36 (cinquantasettemilaquattrocentoventotto/36) alla quale andranno aggiunte le spese generali nella misura del 10%, oltre Cassa Avvocati al 4% e IVA al 22% come per legge.

▪ **DETERMINA N. 13**

13.1 All'Atto della pubblicazione delle Linee Guida M.I.M.S. di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020, conv. in legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/202, dovrà essere liquidato il saldo spettante al Collegio sulla base dei criteri individuati nel medesimo decreto ministeriale.

Precisato che:

- Sono in corso approfondimenti circa la correttezza, sul piano tecnico-giuridico, delle decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, questa Stazione appaltante intende procedere con la (mera) presa d'atto delle determinazioni del CCT, senza acquiescenza alcuna, provvedendo al pagamento dell'importo complessivo di € 677.152,01 oltre IVA per il "Quesito n.3", da riconoscersi all'appaltatore entro il 31.03.2022, con diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

Tenuto conto che, con nota prot. 5430/2022 del 14.01.2022, stante l'incapienza del quadro economico di spesa generale rimodulato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2186/2021 [Approvazione della 2^a perizia suppletiva e di variante] è stata formulata richiesta di integrazione dei fondi alla Regione Puglia per far fronte al riconoscimento delle riserve determinate dal CCT ed alle ulteriori riserve iscritte dall'appaltatore sui registri di contabilità;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 152 del 04.02.2022 di presa d'atto delle determinazioni 1-6, assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, afferenti al quesito n.1 ed al quesito n.2 nonché alla quantificazione ed alla corresponsione della somma di € 7.881.919,22 oltre IVA;

Visto:

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- La Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- La potenziale natura di lodo contrattuale delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.;
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001
- CIG: 72202155E7

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. Di prendere atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 8÷13, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico con nota prot. 29085/2022 del 02.03.2022, dettagliatamente esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di stabilire che la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65, P.IVA 16245161001, in recepimento della determinazione n.8 -Quesito. 3 del Collegio Consultivo Tecnico-, è pari ad € 677.152,01 oltre IVA;
3. Di stabilire che, con il presente atto, non si intende prestare acquiescenza alle determinazioni del CCT, dando corso al pagamento della riserva n.4, n.5 e n.6, per l'importo di € 677.152,01 oltre IVA, da riconoscersi all'appaltatore entro il 31.03.2022, con riserva di ripetizione in ragione delle

valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

4. Di autorizzare, nelle more dell'integrazione del finanziamento richiesto con nota prot. 5340/2022, il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie allo stanziamento ed all'anticipazione con fondi aziendali le risorse necessarie alla copertura integrale della spesa pari ad €744.867,12 i.i., stante la provvisoria incapienza dei fondi di cui al quadro economico della Deliberazione n.ro 2186/2021;
5. Di prendere atto che, la spesa complessiva da liquidare in favore dei componenti del collegio consultivo tecnico quale ulteriore acconto per le prestazioni espletate pari ad € 117.732,90, incluso cassa previdenziale, spese generali ed IVA al 22%, rientra in quella di € 125.000.000,00 interamente finanziata con fondi vincolati di cui al provvedimento deliberativo del D.G. N.1652 del 19.09.2017 (approvazione progettazione esecutiva comprensiva della relazione clinico-gestionale dei lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est barese Monopoli — Fasano", dell'importo complessivo di Q.E. di € 125.000.000,00 di cui € 95.921.124,21 per lavori, € 2.330.206,93 per oneri per la sicurezza ed € 26.748.668,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione), successivamente rimodulata in € 114.300.000,00 di cui alla Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 e dalla D.G. n 2186/2021, attingendo alla voce "Imprevisti" del Q.E.;
6. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento al perfezionamento di tutti i provvedimenti necessari al recepimento dei contenuti delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sui quesiti n.3 e n. 4;
7. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla liquidazione delle somme da corrispondersi in favore dell'Appaltatore e dei componenti del Collegio Tecnico Consultivo con separato provvedimento, ad avvenuto perfezionamento di tutti gli atti inerenti le determinazioni del CCT;
8. Di imputare la spesa complessiva di € 862.600,11 i.i. sul conto 020.110.00100 dell'esercizio finanziario 2022;
9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Assessorato Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza COVID-19;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
11. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220001594 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000555 DEL 29/03/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 28/03/2022 08:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 28/03/2022 12:34