

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0002421 | 15/12/2022 |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari ex art. 20 legge 67/88 - AdP 2007. Presa d'atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 24/06/2022 e della successiva integrazione del 08/07/2022, ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e liquidazione delle somme spettanti all'Appaltatore.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003679 DEL 12/12/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 5 (cinque) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 58 (cinquantaotto) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|---|--|
|  Firmato Digitalmente il 14/12/2022 15:03 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 14/12/2022 16:49 Donato SIVO |
| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|  Firmato Digitalmente il 15/12/2022 11:38 Gianpaolo PARISI |  Firmato Digitalmente il 15/12/2022 10:59 Antonio SANGUEDOLCE |


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 15/12/2022 11:48

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di rifunionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari ex art. 20 legge 67/88 - AdP 2007. Presa d’atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 24/06/2022 e della successiva integrazione del 08/07/2022, ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e liquidazione delle somme spettanti all’Appaltatore. |
|-----------------|---|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- In data 19/07/2007, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma stralcio 2007 per investimenti nel servizio sanitario della Regione Puglia, a norma dell’art.20 della Legge 67/88;
- Con nota fax l’ARES della Regione Puglia inviava le schede relative agli interventi di competenza della ASL BA, tra cui quella riguardante l’intervento di “Adeguamento a norma dell’Ospedale San Paolo di Bari” per € 19.920.000,00;
- Con D.D.G. n. 1973 del 15/12/2008 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di rifunionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo";
- Con D.D. n. 1584 del 22/09/2009 venivano approvati il Bando ed il Disciplinare di gara per l'appalto dei "Lavori di rifunionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo", Scheda Intervento n. 5 Accordo di programma stralcio 2007 per gli investimenti nel sistema sanitario, ex art. 20 L. 67/88, stabilendo di procedere alla scelta del contraente mediante <offerta economicamente più vantaggiosa>, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/2006 e dell'art. 91 del D.P.R. 554/99 con l'adozione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato "B" del DPR 554/99 per contratto da stipulare a corpo;
- Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1289 del 21/07/2009 sono stati trasmessi al <Nucleo Regionale verifica contratti ed appalti> il Bando ed il Disciplinare di gara;
- Con D.D. n. 2275 del 15/10/2009 venivano integrati il Bando e Disciplinare di gara, procedendo alla indizione della gara per l'esecuzione dei lavori;
- Il bando di gara veniva trasmesso all'Uff. pubblicazioni della C.E. e pubblicato sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I., sul B.U.R. Puglia e su 4 quotidiani nazionali, fissando al 21/01/2010 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- Con D.D.G. n. 1365 del 14/07/2010 si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dall'ATI verticale <CONSORZIO STABILE COM s.r.l. [Capogruppo/Mandataria] — DEBAR Costruzioni s.p.a. [Mandante], ribasso percentuale del 42,621% al netto degli oneri per la sicurezza, comprensivo di tutte le migliorie offerte per l'importo complessivo contrattuale di € 8.007.082,55 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 164.338,22;

Considerato che:

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante;
- L'art.6, comma 2 prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento;
- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 21 dicembre 2020, ha approvato le "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", dettando — in particolare — indicazioni in merito a requisiti professionali, casi di incompatibilità e compensi da riconoscere ai membri del Collegio;

Dato atto che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 95 del 25.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si indiceva avviso pubblico per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura in ossequio alle disposizioni cui all'art. 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 03.03.2021, a conclusione della procedura di cui al punto precedente si approvava l'elenco dei professionisti qualificati, classificati in sezioni, per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 915 del 28.05.2021 si conferiva all'Avv. Toma Emilio con studio legale in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 60, l'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.lgs. 76/2020, con la finalità di addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori in fase di esecuzione, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve, per i "Lavori di Rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari art. 20 legge 67/88";

Preso atto che:

- L'ATI aggiudicataria per mezzo della sua Capogruppo/Mandataria Consorzio Stabile Com Scarl, con PEC del 13/08/2020, acquisita in atti al prot. n.120272 del 18/08/2020, comunicava di designare quale componente di parte del Collegio Consultivo Tecnico, in

possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art.6 del D.lgs. 76/2020, l'Ing. Gaetano Ranieri con studio in Bari alla Via Melo n.70;

- Ai sensi dell'art.2 comma 2.2. delle "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020", i membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente;
- Con PEC del 09/09/2021 acquisita agli atti con prot. n. 112460 del 13/09/2021, i componenti nominati dalle Parti comunicavano l'individuazione dell'Avv. Pierluigi Balducci a svolgere la funzione di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- Con Verbale del 04/11/2021, si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 76/2020, come di seguito riportato:
 - Avv. Pierluigi Balducci (Presidente);
 - Avv. Emilio Toma (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
 - Ing. Gaetano Ranieri (Componente nominato dall'Impresa);
- Con PEC del 10/12/2021 trasmessa dal RUP Ing. Rocco Mario Ianora a tutti i componenti del collegio, d'intesa tra le parti, veniva comunicato che alle determinazioni del Consiglio Consultivo Tecnico, si conferiva natura di Lodo Contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter del c.p.c.;

Rilevato che:

- Con PEC del 10/12/2021, il Responsabile Unico del Procedimento, congiuntamente alla controparte, sottoponeva al vaglio del Collegio Consultivo Tecnico, i quesiti come di seguito formulati:
 - **Quesito n. 1:** *Esaminati gli Atti e i documenti contabili, occorrendo sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di favorire la successiva celere conclusione delle opere e del conseguente collaudo tecnico amministrativo, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore e a fronte delle riserve iscritte nei registri contabili e in particolar modo per le riserve dal n. 1 al n. 8, da ultimo confermate ed in parte esplicitate in occasione della sottoscrizione del SAL n. 19 per lavori a tutto il 20 novembre 2020 e quantificate dall'appaltatore in €. 10.674.930,74, ad oggi non accolte dalla Stazione appaltante;*
 - **Quesito n. 2:** *Esaminati gli Atti e i documenti contabili, occorrendo sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di favorire la successiva celere conclusione delle opere e del conseguente collaudo tecnico amministrativo, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore e a fronte delle riserve iscritte all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del 11/08/2021 – esplicitate dall'appaltatore con nota prot. n. 28/2021 del 25 agosto 2021 (in attesa di apposizione nel registro di contabilità alla prima occasione utile) e quantificate dallo stesso in €. 287.221,78, ad oggi non accolte dalla Stazione appaltante”;*

Preso atto che con Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 24/06/2022, il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico trametteva al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Appaltatore le Determinazioni, con valore di "lodo contrattuale", così espressamente formulate:

In relazione al Quesito 1:

- Si accoglie parzialmente la riserva n. 1 (Sospensione illegittima dal 01/12/2015 al 16/01/2018) per un periodo di 64 gg di illegittima sospensione dei lavori, per complessivi € 385.689,56, oltre interessi;
- È parimenti accolta la riserva n. 2 (Lucro cessante) per un importo di € 108.362,72, oltre interessi;
- Le riserve n. 3 (Perdita di chance) e n. 4 (Danno curriculare) non si ritengono fondate e pertanto respinte;
- Le riserve n. 5 e 6, afferenti la mancata consegna lavori per la terza fase, sono ritenute tardive e quindi inammissibili, e pertanto respinte;
- La riserva n. 7 (Costi sicurezza causa COVID-19) è accolta in quanto i costi sono giustificati e sono pari ad € 1.943,78, oltre interessi;
- È parimenti accolta la riserva n. 8 (Anomalo andamento dei lavori) per un importo di € 28.353,74;

In relazione al Quesito 2:

- Con riferimento alla riserva n. 9 (Sospensione illegittima dal 15/10/2019 al 11/08/2021) e la riserva n. 10 (Lucro cessante), le stesse sono da considerarsi tempestive e pertanto accolte per un importo pari ad € 274.095,64 oltre interessi per la riserva n. 9, mentre, per la riserva n. 10 l'importo è pari ad € 11.182,15, oltre interessi;

Preso atto che in data 08/07/2022 si riuniva nuovamente il Collegio Consultivo Tecnico per meglio motivare e integrare le determinazioni del verbale del 24/06/2022, la cui determinazione vengono di seguito riportate:

In relazione al Quesito 1:

- Si accoglie parzialmente la riserva n. 1 (Sospensione illegittima dal 01/12/2015 al 16/01/2018) per un periodo di 64 gg di illegittima sospensione dei lavori, per complessivi € 385.689,56, oltre interessi, sulla somma rivalutata all'8% sino al soddisfo;
- È parimenti accolta la riserva n. 2 (Lucro cessante) per un importo di € 108.362,72, oltre interessi, sulla somma rivalutata, all'8% sino al soddisfo;
- Le riserve n. 3 (Perdita di chance) e n. 4 (Danno curriculare) non si ritengono fondate e pertanto respinte;
- Le riserve n. 5 e 6, afferenti la mancata consegna lavori per la terza fase, sono ritenute tardive e quindi inammissibili, e pertanto respinte;
- La riserva n. 7 (Costi sicurezza causa COVID-19) è accolta in quanto i costi sono giustificati e sono pari ad € 1.943,78, oltre interessi, sulla somma rivalutata, all'8% sino al soddisfo;
- È parimenti accolta la riserva n. 8 (Anomalo andamento dei lavori) per un importo di € 28.353,74 oltre interessi, sulla somma rivalutata, all'8% sino al soddisfo;

In relazione al Quesito 2:

- Con riferimento alla riserva n. 9 (Sospensione illegittima dal 15/10/2019 al 11/08/2021) e la riserva n. 10 (Lucro cessante), le stesse sono da considerarsi tempestive e pertanto accolte per un importo pari ad € 274.095,64 oltre interessi, sulla somma rivalutata, all'8%

sino al soddisfo per la riserva n. 9, mentre, per la riserva n. 10 l'importo è pari ad € 11.182,15, oltre interessi, sulla somma rivalutata, all'8% sino al soddisfo;

Preso altresì atto che:

- unitamente alla Determinazione inerente i quesiti posti e le somme da riconoscere all'RTI, il CCT ha inteso trasmettere anche l'Ordinanza di liquidazione dei propri compensi ex art. 6 D.lgs. n. 76/2020;
- successivamente alla ricezione delle suddette ordinanze, sulla scorta de rilievi mossi dal RTI: Consorzio stabile COM – Debar Costruzioni in ordine alla quantificazione dei compensi operata con l'ordinanza del 24/06/2022, in data 05/12/2022, su convocazione inviata via pec il 02/12/2022 dal Presidente del CCT, si è tenuto un nuovo incontro nel quale si concordava che gli importi delle predette ordinanza relativa ai compensi dei componenti del CCT vengono ridotti del 20%;
- durante l'incontro di cui al punto precedente si è, altresì proceduto, a prendere atto della tabella riportante gli importi che la ASL BA deve corrispondere all'RTI così come di seguito riportata:

| RISERVA N. | IMPORTO | DATA RICONOSCIMENTO | DATA PER RIVALUTAZIONE | TOT. RIVALUTAZIONE | CAPITALE RIVALUTATO | DATA DEL SODDISFO | DATA RISERVE | INTERESSI MORATORI | TOTALE |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 385.689,56 € | 05/12/2022 | 01/12/2015 | 66.724,29 € | 452.413,85 € | 05/12/2022 | 17/01/2018 | 176.800,85 € | 629.214,70 € |
| 2 | 108.362,72 € | 05/12/2022 | 01/12/2015 | 18.746,75 € | 127.109,47 € | 05/12/2022 | 17/01/2018 | 49.673,70 € | 176.783,17 € |
| 7 | 1.943,78 € | 05/12/2022 | 13/02/2020 | 277,96 € | 2.221,74 € | 05/12/2022 | 19/05/2020 | 452,87 € | 2.674,61 € |
| 8 | 28.353,74 € | 05/12/2022 | 19/05/2020 | 4.139,65 € | 32.493,39 € | 05/12/2022 | 20/11/2020 | 5.305,77 € | 37.799,16 € |
| 9 | 274.095,64 € | 05/12/2022 | 15/10/2019 | 39.743,87 € | 313.839,51 € | 05/12/2022 | 11/08/2021 | 33.086,43 € | 346.925,94 € |
| 10 | 11.182,15 € | 05/12/2022 | 15/10/2019 | 1.621,41 € | 12.803,56 € | 05/12/2022 | 11/08/2021 | 1.349,81 € | 14.153,37 € |
| Totali | 809.627,59 € | | | 131.253,93 € | 940.881,52 € | | | 266.669,43 € | |
| TOTALE CAPITALE RIVALUTATO + INTERESSI MORATORI [A] | | | | | | | | | 1.207.550,95 € |
| IVA 10% SU IMPORTO DELLE RISERVE [B] | | | | | | | | | 80.962,76 € |
| TOTALE [A+B] | | | | | | | | | 1.288.513,71 € |

Visto:

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- La Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- La potenziale natura di lodo contrattuale delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.;
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di prendere atto che con Verbale del 04/11/2021, si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 76/2020, come di seguito riportato:
 - Avv. Pierluigi Balducci (Presidente);

- Avv. Emilio Toma (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
 - Ing. Gaetano Ranieri (Componente nominato dall'Impresa);
2. Di prendere atto delle determinazioni e dei relativi allegati del Collegio Consultivo Tecnico del 24/06/2022 e successiva integrazione del 08/07/2022, dettagliatamente esplicitate in narrativa;
 3. Di prendere atto dell'Ordinanza di liquidazione dei compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 D.Lgs. n. 76/2020 del 24/06/2022;
 4. Di prendere atto del Verbale redatto in data 05 dicembre 2022 sottoscritto dalle parti e dal Collegio Consultivo Tecnico nel quale, oltre a concordare la riduzione del 20 % sui compensi da corrispondere ai singoli componenti del CCT si procedeva a prendere atto della tabella, riportante gli importi che la ASL BA dovrà corrispondere all'RTI;
 5. Di liquidare la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere in favore della R.T.I. – Consorzio Stabile Com S.c.a.r.l. (mandataria) P.IVA 05919620723 – Debar Costruzioni S.p.A. (mandante) P.IVA. 02766620724, in recepimento delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, pari ad € 1.207.550,95 oltre IVA da applicarsi solo sull'importo delle riserve, come da tabella di seguito riportata:

| RISERVA N. | IMPORTO | DATA RICONOSCIMENTO | DATA PER RIVALUTAZIONE | TOT. RIVALUTAZIONE | CAPITALE RIVALUTATO | DATA DEL SODDISFO | DATA RISERVE | INTERESSI MORATORI | TOTALE |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 385.689,56 € | 05/12/2022 | 01/12/2015 | 66.724,29 € | 452.413,85 € | 05/12/2022 | 17/01/2018 | 176.800,85 € | 629.214,70 € |
| 2 | 108.362,72 € | 05/12/2022 | 01/12/2015 | 18.746,75 € | 127.109,47 € | 05/12/2022 | 17/01/2018 | 49.673,70 € | 176.783,17 € |
| 7 | 1.943,78 € | 05/12/2022 | 13/02/2020 | 277,96 € | 2.221,74 € | 05/12/2022 | 19/05/2020 | 452,87 € | 2.674,61 € |
| 8 | 28.353,74 € | 05/12/2022 | 19/05/2020 | 4.139,65 € | 32.493,39 € | 05/12/2022 | 20/11/2020 | 5.305,77 € | 37.799,16 € |
| 9 | 274.095,64 € | 05/12/2022 | 15/10/2019 | 39.743,87 € | 313.839,51 € | 05/12/2022 | 11/08/2021 | 33.086,43 € | 346.925,94 € |
| 10 | 11.182,15 € | 05/12/2022 | 15/10/2019 | 1.621,41 € | 12.803,56 € | 05/12/2022 | 11/08/2021 | 1.349,81 € | 14.153,37 € |
| Totale | 809.627,59 € | | | 131.253,93 € | 940.881,52 € | | | 266.669,43 € | |
| TOTALE CAPITALE RIVALUTATO + INTERESSI MORATORI [A] | | | | | | | | | 1.207.550,95 € |
| IVA 10% SU IMPORTO DELLE RISERVE [B] | | | | | | | | | 80.962,76 € |
| TOTALE [A+B] | | | | | | | | | 1.288.513,71 € |

6. Di autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, allo stanziamento della somma di € 1.288.513,71 IVA inclusa, con imputazione sul conto patrimoniale 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2022 da utilizzare a mezzi propri e aziendali;
7. Di demandare a separato e successivo atto la liquidazione dei compensi spettanti ai singoli componenti del Collegio Consultivo Tecnico in esecuzione di quanto stabilito dalla relativa Ordinanza e dalla successiva determinazione concordata nel verbale del 05/12/2022;
8. Di notificare il presente atto all'RTI: – Consorzio Stabile Com S.c.a.r.l. (mandataria) P.IVA 05919620723 – Debar Costruzioni S.p.A. (mandante) P.IVA. 02766620724 che ne dovrà restituire copia debitamente sottoscritta in segno di definitiva e completa accettazione di quanto in esso contenuto a tacitazione completa e definitiva di ogni e qualsivoglia ulteriore contestazione per i lavori di cui all'appalto di che trattasi, dichiarando in tal modo esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti dell'appalto con tutte le riserve si qui apposte; in tal modo l'RTI riconosce, di null'altro avere a

pretendere, per qualsiasi azione, titolo o ragione dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto fin qui sancito, che resterà obbligata esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivante dal presente provvedimento entro e non oltre 30 giorni ed alla redazione e corresponsione dello Stato Finale entro e non oltre 60 giorni;

9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Assessorato Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza COVID-19;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
11. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|--------------|
| 2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti | 2022 | 1.288.513,71 |

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|--|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | |
|-----------------------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20220003679 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002421 DEL 15/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|------------------------|--|
| Estensore | Prezzano Orazio Nicola |  Firmato digitalmente il 13/12/2022 12:07 |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016 | Ianora Rocco |  Firmato digitalmente il 13/12/2022 12:55 |
| Responsabile UOS/UOSD | Iacobellis Nicola |  Firmato digitalmente il 13/12/2022 13:11 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola |  Firmato digitalmente il 13/12/2022 13:23 |