

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000185	26/01/2023

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Preda d’Atto Accesso al Fondo e anticipazione pagamento SAL Straordinari. Art. 26, comma 4 lettera b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni effettuate tra il 1° Agosto ed il 31 Dicembre 2022.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000199 DEL 25/01/2023


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/01/2023 09:28 Luigi FRUSCIO	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/01/2023 16:18 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 26/01/2023 15:23 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/01/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L’Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 26/01/2023 16:18  
 Raffaele IORIO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Preda d’Atto Accesso al Fondo e anticipazione pagamento SAL Straordinari. Art. 26, comma 4 lettera b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni effettuate tra il 1° Agosto ed il 31 Dicembre 2022.</b>
-----------------	--

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- Le attuali criticità operative connesse al contesto economico, geopolitico e sanitario internazionale stanno determinando situazioni complesse anche nell’ambito dei contratti pubblici per l’esecuzione dei lavori. I forti rincari dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, insieme alla difficoltà di reperire alcuni beni, comportano il rischio di fermo dei cantieri, prolungando i tempi di realizzazione delle opere in via di esecuzione e determinandone l’incremento dei costi;
- Si tratta di problematiche che hanno già determinato significativi squilibri contrattuali, che potrebbero indurre le ditte Appaltatrici a valutare la necessità (o l’obbligo) di rinunciare alla commessa per eccessiva onerosità sopravvenuta con le immaginabili conseguenze.
- Tale problematica – che assume ormai anche valenza sociale per le possibili ricadute sulla occupazione – è stata affrontata dal legislatore con il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, (G.U. n. 114 del 17/05/2022), convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, che introduce diversi strumenti di compensazione, finalizzati ad assorbire le conseguenze della crisi economia globale;
- Tali misure sono applicate agli appalti di lavori la cui offerta risulti presentata dal concorrente entro il 31/12/2021;
- l’art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, in particolare, ha previsto che, limitatamente all’anno 2022, le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono a un aggiornamento infrannuale dei propri prezzari in uso. Tali prezzari, aggiornati entro il 31 luglio 2022, cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
- Conseguentemente, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1090 del 28 luglio 2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- Con medesimo provvedimento, il Governo ha messo in campo importanti risorse per riconoscere alle imprese i maggiori costi sostenuti, richiedendo alle Amministrazioni di procedere all’adeguamento dei prezzi contrattuali ai valori correnti di mercato.
- Secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 4, lettere a) e b) del Decreto Aiuti 50/2022, , è stato istituito apposito Fondo per le Pubbliche Amministrazioni che non hanno la possibilità di

attingere dalle risorse dei Quadri Economici dei lavori in corso, suddiviso in due semestralità relative all'anno 2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure rispettivamente uno dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022 e l'altro dal 1° agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022".

- Con Deliberazione n. 1783 del 26/09/2022 questa Asl prendeva atto della formulata istanza di accesso al fondo relativa al 1^ Semestre 2022 (1° Gennaio-31 Luglio) per l'avvio di opere indifferibili e autorizzava il pagamento in favore degli operatori economici, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive direzioni lavori, sottoscritti e vistati anche dai RUP nella misura complessiva del 90% dell'imponibile.
- Con mail del 03/01/2023, l'Area Tecnica, richiedeva chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, relativamente alle somme da incassare del 1^ Semestre 2022;
- Il Ministero in data 04/01/2023 attraverso mail acclarata al Prot 1149/2023 comunicava che *"...i pagamenti dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile al suddetto Fondo sono già in fase di avvio ma considerato che sono pervenute molteplici istanze, le Stazioni Appaltanti aventi diritto, saranno soddisfatte progressivamente nei mesi a seguire"*.

**Considerato che:**

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.381 del 06/12/2022, pubblicato nella G.U., Serie Generale n. 301 del 27/12/2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina le Modalità di accesso al Fondo *di cui all'articolo 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni* per l'adeguamento dei prezzi con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti, relativi al 2^ Semestre 2022, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 Dicembre 2022.
- La UOC Area Gestione Tecnica della Asl Bari ha attualmente in corso di esecuzione numerose opere pubbliche interessate dagli effetti delle disposizioni in precedenza richiamate; tra queste, vi sono opere di grande valenza strategica, tra le quali l'edificando Ospedale Monopoli Fasano e le operazioni di collaudo delle Opere di adeguamento normativo al DM 19.03.2015 del blocco operatorio del P.O. San Paolo, per le quali deve essere scongiurato ogni possibile rallentamento allo svolgimento del previsto programma dei lavori;
- In esecuzione delle prescrizioni normative in precedenza richiamate, la UOC Area Gestione Tecnica ha avviato le opportune procedure di aggiornamento dei prezzi relative alle opere in via di esecuzione, acquisendo dalle rispettive Direzioni Lavori i SAL straordinari, specificamente emessi al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, come previsto dalla citata normativa, applicando i prezzi rivalutati in coerenza con la DGR n. 1090 del 28 luglio 2022, di approvazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022.
- Contestualmente, la UOC Area Gestione Tecnica ha altresì formulato istanza di accesso al *"Fondo"* trasmessa via pec in data 05/01/2023, che al presente atto si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di Privacy, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dal RUP;

**Rilevato che:**

- dell'intero importo dei SAL straordinari, derivanti dalle maggiorazioni in applicazione del nuovo prezzario Regionale, la ASL BARI dovrà farsi carico del 10% dell'importo per ottemperare al pagamento dell'IVA, importo non ricompreso dal DL aiuti 50/2022, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 956-83/2022 Registro Ufficiale I. 0002395 del 1/03/2022.
- Il 90% dell'imponibile sarà erogato a cura e carico dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).
- L'analisi dello stato di contabilità emerso dalla elaborazione degli Stati di Avanzamento Lavori prodotti dalle diverse Direzioni dei Lavori, rimodulati con le variazioni degli importi derivanti dall'emanazione del prezzario regionale, fa derivare la seguente tabella di riepilogo:

Tabella A

OGGETTO	SAL ai prezzi contrattuali al 31.12.2022	SAL ai prezzi con adeguamento	Maggiore importo	Importo da corrispond 90%
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIAINFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BARI SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47	273.575,72	308.432,15	34.856,43	31.370,79
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	417.904,23	434.519,88	16.615,65	14.954,09
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL P.O. SAN PAOLO - BARI - AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL BLOCCO OPERATORIO AL D.M. 19/03/2015a)	303.895,92	435.993,24	132.097,32	118.887,59
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E AMBIENTALE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.00. del P.O. San Paolo. Affidamento delle <b>opere supplementari</b> ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	26.700,72	41.366,80	14.666,08	13.199,47
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE DI MONOPOLI-FASANO	62.181.674,00	64.707.736,02	2.526.062,02	2.273.455,82
<b>TOTALE CONTRIBUTO al 90%</b>	<b>65.181.674,00</b>	<b>65.928.048,09</b>	<b>2.724.297,50</b>	<b>2.451.867,76</b>

**Rilevato inoltre che:**

con nota Prot. n. 5004/2023 del 18/01/23, la UOC Area Gestione Tecnica ha rappresentato alla Direzione Strategica le circostanze fin qui richiamate, richiedendo, *“con particolare riferimento ad opere di imprescindibile fattività (Ospedale Monopoli Fasano), al fine di evitare possibili maggiorazioni di costi per applicazione di interessi di mora, ed eventuali aperture di contenziosi, con possibili ricadute sul regolare prosieguo dell'attività cantieristica ed aggravio patrimoniale in danno di questa ASL, di valutare la possibilità di autorizzare il pagamento dei SAL Straordinari emessi dalle*

*DL, nella misura complessiva di € 2.451.867,76 IVA esclusa, in anticipazione sulle rimesse che perverranno dal Fondo, e a valere su fondi di bilancio”;*

**VISTA** la nota di riscontro Prot. 5552/2023 del 20/01/2023 della Direzione Generale con la quale si autorizza quanto richiesto.

Tutto ciò premesso,

**Considerato:**

- la necessità di garantire l’equilibrio finanziario delle commesse in presenza di situazioni straordinarie ed imprevedibili, al fine di evitare ritardi nelle esecuzioni dei lavori di realizzazione delle opere strategiche in corso con possibili ricadute sul regolare prosieguo dell’attività cantieristica e di collaudo al fine di evitare possibili maggiorazioni di costi per applicazione di interessi di mora, ed eventuali aperture di contenziosi in danno di questa ASL;
- che l’evidente *favor* del legislatore è quello di prevedere un regime di compensazione straordinario, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, tali da rischiare di rendere i contratti pubblici in essere non più economicamente convenienti;
- che nelle more della erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili delle risorse del fondo di cui all’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, e del loro riconoscimento in favore di questa Azienda, si ritiene opportuno procedere alla anticipazione, in attesa dell’accoglimento della istanza di accesso al fondo medesimo, trasmessa al Ministero via pec in data 05 gennaio 2023, e del relativo incasso dell’importo di € 2.451.867,76 oltre IVA; ciò al fine di evitare il rischio di aggravii di spesa per interessi moratori e eventuali spese legali in caso di ritardo nella erogazione di risorse previste dal citato apparato normativo;

**Ritenuto di:**

- Prendere atto della formulata istanza di accesso al “Fondo” trasmessa via pec in data 05/01/2023 che al presente provvedimento si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di Privacy, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dal RUP;
- Prendere atto che l’importo di € **2.451.867,76** calcolato nella misura complessiva del 90% dell’imponibile sarà erogato a cura e carico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e che non è assoggettabile a IVA, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con interpello n. 956-83/2022 Registro Ufficiale I. 0002395 del 1/03/2022;
- Prendere atto che con nota Prot. 125618/2022 del 06/10/2022, l’ASL BA, in riferimento ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano”, richiedeva l’autorizzazione al pagamento del Certificato Straordinario n. 28 BIS, dell’importo complessivo di € **421.700,00** IVA esclusa, in anticipazione sulle rimesse da parte del Fondo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per le compensazioni relative al secondo semestre e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel mese di Agosto 2022;
- Di prendere atto che a seguito della richiesta di cui al precedente capoverso, autorizzata dalla direzione Generale con nota di riscontro Prot. 66300/2022 del 12/10/2022, l’Agt procedeva alla liquidazione ed autorizzava il pagamento dell’importo di € **463.870,00** IVA inclusa con Determinazione Dirigenziale n. 2046 del 26/10/2022 a Partecipazioni Italia S.p.A. rimodulando l’importo da corrispondere a Partecipazioni Italia come di seguito riportato:

Tabella B

Denominazione impresa	Oggetto appalto	Importo pari al 90% del dovuto oltre IVA	Importo corrisposto SAL N. 28 oltre IVA	Importo da corrispondere pari al 90% del dovuto oltre IVA
PARTECIPAZIONE ITALIA SpA Cig: 72202155E7	Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano	2.273.455,82	421.700,00	1.851.755,82
<b>Totale Partecipazioni Italia S.p.A. compreso IVA</b>				<b>2.036.931,40</b>

**Rilevato che:**

- con nota Prot. 82882/2022 del 21/12/2022, il Direttore dell'Area Tecnica, richiedeva all'Area Gestione Finanziaria, di predisporre i relativi budget per l'esercizio finanziario 2022 per il pagamento delle altre somme di cui alla "tabella A", in anticipazione sulle rimesse da parte del Fondo;

**Ritenuto inoltre di:**

- autorizzare il pagamento, in virtù di quanto innanzi riportato, in favore dei seguenti operatori economici:

tabella C

Denominazione impresa	Oggetto appalto	Cig	Importo da corrispondere pari al 90% del dovuto	Importo compreso IVA 10%
RTI G. Scavi srl	Opere di riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della Asl Ba sita in Bari presso il centro Colli Grisoni di Via Cotugno n. 47	8882255CB1	31.370,79	34.507,87
Athantor Consorzio Stabile s.c.a.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	7339386CEA	14.954,09	16.449,50
RTI Consorzio stabile Com Scarl	Procedura aperta per l'affidamento delle opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19/03/2015	7329439C64	118.887,59	130.776,35
RTI Consorzio stabile Com Scarl	Procedura aperta per l'affidamento delle opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19/03/2015 – Opere Supplementari	8359790CEF	13.199,47	14.519,42
PARTECIPAZIONE ITALIA SpA	Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano	72202155E7	1.851.755,82	2.036.931,40
			<b>2.030.167,76</b>	<b>2.233.184,54</b>

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. Di prendere atto della formulata istanza di accesso al "Fondo", che al presente provvedimento si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabili per motivi di Privacy, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dal RUP, dettagliatamente esplicitate in narrativa;
2. Prendere atto che l'importo di € **2.451.867,76** calcolato nella misura complessiva del 90% dell'imponibile sarà erogato a cura e carico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e che non è assoggettabile a IVA, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 956-83/2022 Registro Ufficiale I. 0002395 del 1/03/2022;
3. Di dare atto che con nota Prot. 125618/2022 del 06/10/2022, l'ASL BA, in riferimento ai lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano", richiedeva l'autorizzazione al pagamento del Certificato Straordinario n. 28 BIS, dell'importo complessivo di € **421.700,00** IVA esclusa, in anticipazione sulle rimesse da parte del Fondo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per le compensazioni relative al secondo semestre e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel mese di Agosto 2022, come di seguito descritte;
4. Di dare atto che a seguito della predetta richiesta, autorizzata dalla direzione Generale con nota di riscontro Prot. 66300/2022 del 12/10/2022, l'Agt procedeva al pagamento ed alla liquidazione dell'importo di € **463.870,00** IVA inclusa con determinazione Dirigenziale n. 2046/2022 del 26/10/2022 a Partecipazioni Italia S.p.A., rimodulando l'importo da corrispondere a Partecipazioni Italia come di seguito riportato:

Tabella B

Denominazione impresa	Oggetto appalto	Importo pari al 90% del dovuto oltre IVA	Importo corrisposto SAL N. 28 oltre IVA	Importo da corrispondere pari al 90% del dovuto oltre IVA
PARTECIPAZIONE ITALIA SpA Cig: 72202155E7	Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano	2.273.455,82	421.700,00	1.851.755,82
<b>Totale Partecipazioni Italia S.p.A. compreso IVA</b>				<b>2.036.931,40</b>

5. Di dare atto che con nota Prot. 82882/2022 del 21/12/2022, il Direttore dell'Area Tecnica, richiedeva all'Area gestione Finanziaria, di predisporre i relativi budget per il pagamento delle altre somme in questione, in anticipazione sulle rimesse da parte del Fondo;
6. Di autorizzare l'Area Gestione Risorse Finanziarie alla predisposizione dei budget relativamente all'esercizio finanziario 2022, per consentire la regolarizzazione delle partite contabili di competenza del bilancio 2022;
7. Di procedere al pagamento, in virtù di quanto innanzi riportato, in favore dei seguenti operatori economici:

Tabella C

Denominazione impresa	Oggetto appalto	Cig	Importo da corrispondere pari al 90% del dovuto	Importo compreso IVA 10%
RTI G. Scavi srl	Opere di riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della	8882255CB1	31.370,79	34.507,87

	sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della Asl Ba sita in Bari presso il centro Colli Grisoni di Via Cotugno n. 47			
Athantor Consorzio Stabile s.c.a.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	7339386CEA	14.954,09	16.449,50
RTI Consorzio stabile Com Scarl	Procedura aperta per l'affidamento delle opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19/03/2015	7329439C64	118.887,59	130.776,35
RTI Consorzio stabile Com Scarl	Procedura aperta per l'affidamento delle opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19/03/2015 – Opere Supplementari	8359790CEF	13.199,47	14.519,42
PARTECIPAZIONE ITALIA SpA	Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano	72202155E7	1.851.755,82	2.036.931,40
			<b>2.030.167,76</b>	<b>2.233.184,54</b>

8. Di dare atto che l'intera somma di € **2.451.867,76**, pari al 90% del maggiore importo calcolato in base al nuovo prezzario regionale, della quale è stata richiesta autorizzazione all'anticipazione, sarà recuperata dal fondo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
9. Di autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, stante l'incapienza dei fondi aziendali assegnati al conto economico 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2022, allo stanziamento della somma di € **1.998.796,97** IVA esclusa per un totale complessivo pari ad € **2.198.676,67** IVA 10% inclusa (Athantor Consorzio Stabile s.c.a.r.l., Partecipazioni Italia S.p.A. e Consorzio Stabile Scarl) e della somma di € **31.370,79** IVA esclusa per un totale complessivo pari ad € **34.507,87** IVA inclusa (RTI G. Scavi srl), assegnati al conto economico 010.100.00500 per l'esercizio finanziario 2022;
10. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla emissione dei Certificati di Pagamento delle somme da corrispondersi in favore degli appaltatori citati in "tabella C", con separato provvedimento di liquidazione;
11. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	2.198.676,67
1010000500 - Migliorie su beni di terzi	2022	34.507,87

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000199 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000185 DEL 26/01/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanco Concetta	 Firmato digitalmente il 25/01/2023 14:26
Dirigente PTA	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 25/01/2023 14:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 25/01/2023 14:31