

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000318	17/02/2023

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA : Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di adeguamento a norme del Padiglione B del P.O. Di Venere in Carbonara di Bari. Presa d'atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 01/12/2022 e della successiva integrazione del 08/07/2022, ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e liquidazione delle somme spettanti all'Appaltatore ed ai componenti C.C.T..

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000360 DEL 14/02/2023




COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 52 (cinquantadue) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/02/2023 14:38 Luigi FRUSCIO	VACANTE
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 17/02/2023 12:17 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 17/02/2023 11:09 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/02/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 17/02/2023 12:17

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA : Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di adeguamento a norme del Padiglione B del P.O. Di Venere in Carbonara di Bari. Presa d’atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 01/12/2022 e della successiva integrazione del 08/07/2022, ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e liquidazione delle somme spettanti all’Appaltatore.</b>
-----------------	--

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- In data 19.07.2007 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma stralcio 2007 per investimenti nel servizio sanitario della Puglia a norma dell’art.20 della Legge 67/88;
- L’ARES della Regione Puglia inviava le schede relative agli interventi di competenza della ASL BA tra cui gli interventi inerenti la AUSL BA/4: “Adeguamento a norme del blocco - B- del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari-Completamento pari ad euro 20.000.000,00”;
- L’Assessorato alle Politiche della Salute-Settore Programmazione e Gestione Sanitaria, forniva le linee guida per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di programmi di edilizia sanitaria, di cui all’accordo di programma stralcio 2007, sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia in data 26.07.2007;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento si conferivano all’Ing. Sebastiano Carbonara, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4431 del 09/11/2007;
- Con Deliberazione n. 629 del 17/03/2008 e per le motivazioni nella stessa riportate, veniva approvata la progettazione preliminare, redatta dal gruppo di progettazione Società STS di Bologna-Ing. Damiano Tinelli di Alberobello (BA), opportunamente omogenizzata con l’intervento di cui alla variante dei lavori per le attività intramurarie, approvata con Delibera n. 578 dell’11/03/2008;
- Con successiva Deliberazione n. 392 del 20/06/2008, veniva richiesto allo stesso raggruppamento di provvedere alla progettazione definitiva dello stesso intervento;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 632 del 25/07/2008, essendo emersa la necessità di apportare alcune varianti alla progettazione preliminare, si procedeva alla riapprovazione della stessa;
- Il progetto definitivo, veniva approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1726 del 18/11/2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 24/09/2009, venivano approvati il Bando e il Disciplinare di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi, stabilendo di procedere alla scelta del contraente mediante <offerta economicamente più vantaggiosa>, ai sensi dell’art. 83

del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 91 del D.P.R. 554/99 con l'adozione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato-B- del DPR 554/99 per contratto da stipulare a corpo;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3563 del 09/03/2010, si provvedeva alla nomina della Commissione Tecnica Giudicatrice;
- Con Determinazione n. 5787 del 16/04/2010, il Direttore dell'AGT ratificava le risultanze di gara e aggiudicava provvisoriamente la gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di cui trattasi, al concorrente Guastamacchia spa, previa verifica di congruità ai sensi del comma 2, dell'art. 86 del D.lgs. n. 163/2006;
- I lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente all'Impresa Guastamacchia S.p.A., giusta Deliberazione n. 1463/DG del 29/07/2010;
- In data 24/03/2011 veniva stipulato il contratto di appalto rep. AGT n. 259, registrato a Ruvo di Puglia in data 29/03/2011 al n. 7614, con il quale si affidavano all'Impresa Guastamacchia S.p.A., per l'importo di Euro 9.949.721,35, al netto del ribasso del 38,858% offerto sull'importo a base d'asta, comprensivo del costo netto degli oneri di progettazione pari ad euro 97.827,20 e degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad euro 210.738,87, oltre IVA 10% per lavori e IVA 20% per gli oneri di progettazione;

**Considerato che:**

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante;
- L'art.6,comma 2 prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento;
- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 21 dicembre 2020, ha approvato le "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", dettando — in particolare — indicazioni in merito a requisiti professionali, casi di incompatibilità e compensi da riconoscere ai membri del Collegio;

**Dato atto che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 95 del 25.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si indicava avviso pubblico per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura in ossequio alle disposizioni cui all'art. 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 03.03.2021, a conclusione delle procedura di cui al punto precedente si approvava l'elenco dei professionisti qualificati, classificati in sezioni, per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 916 del 28.05.2021 si conferiva all'ing. Claudio Laricchia con studio legale in Bari alla Via Niccolò Piccinni n. 165, l'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.lgs. 76/2020, con la finalità di addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori in fase di esecuzione, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve, per i "Lavori di adeguamento a norme del Blocco B del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari art. 20 legge 67/88";

**Preso atto che:**

- La società aggiudicataria Guastamacchia S.p.A., con nota prot. n. 083\_UT/2020 del 13.08.2020, comunicava di designare quale componente di parte del Collegio Consultivo Tecnico, in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art.6 del D.lgs. 76/2020, l'Ing. Tommaso De Palma;
- Ai sensi dell'art.2 comma 2.2. delle "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020", i membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente;
- Con PEC del 05/08/2021 acquisita agli atti con prot. n. 100707 del 09/08/2021, il componente designato dalla stazione appaltante, ing. Claudio Laricchia, trasmetteva all'Area Gestione Tecnica della ASL BA la nomina, avvenuta congiuntamente al componente designato dall'operatore economico ing. Tommaso De Palma, del terzo componente con funzioni di Presidente nella persona dell'arch. Anna Maria Curcuruto, previa verifica dei requisiti professionali richiesti dall'art. n. 6 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche in L. n. 120/2020;
- Con Verbale del 29/11/2021, si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 76/2020, come di seguito riportato:
  - Arch. Anna Maria Curcuruto (Presidente);
  - Ing. Claudio Laricchia (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
  - Ing. Tommaso De Palma (Componente nominato dall'Impresa);
- Con deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 2372 del 28/12/2021 si prendeva atto della costituzione, ai sensi dell'art. n. 6 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche in L. n. 120/2020, del Collegio Consultivo Tecnico e si riconosceva, ai sensi dell'art. n. 6 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche in L. n. 120/2020 la natura di Lodo Contrattuale alle determinazioni assunte dallo stesso come previsto dall'art. 808-ter del c.p.c.;

**Rilevato che:**

- Con PEC prot. n. 133134/2022 del 24/10/2022, il Responsabile Unico del Procedimento, congiuntamente alla controparte, sottoponeva al vaglio del Collegio Consultivo Tecnico, il quesito come di seguito formulato:

**Quesito n. 1** - *Si chiede che Codesto ill.mo Collegio esprima le proprie determinazioni in merito alle riserve numerate da Riserva n. 1 a Riserva n. 6 iscritte negli atti contabili dall'Appaltatore per come in ultimo confermate in sede di sottoscrizione dello Stato Finale dei Lavori in data 12/05/2022, quantificando i danni ed i maggiori oneri subiti dallo stesso Appaltatore. Per comodità di lettura, seppur già in possesso del Collegio, si invia, in allegato alla presente, lo Stato Finale dei Lavori con le riserve iscritte;*

**Preso atto che** con Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 01/12/2022, allegato al presente provvedimento come documento **non pubblicabile**, il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico trametteva al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Appaltatore le Determinazioni, con valore di "lodo contrattuale", così espressamente formulate:

**In relazione al Quesito 1:**

- la **riserva n. 1** in sede di allibramento lavori di SAL n. 5 e poi sempre confermata ed aggiornata dall'impresa quale riserva n. 2 (risarcimento danni per anomalo andamento dei lavori a titolo di maggiori spese generali, mancato utile, ritardato recepimento dell'utile, ammortamento e noli di mezzi ed attrezzature, prolungamento delle polizze e garanzie contrattuali, aumento del costo di costruzione, maggiori oneri di guardiania) è accolta per complessivi **€ 2.844.408,74** oltre IVA per complessivi **€ 3.001.365,79** (di cui **€ 1.356.344,22**, oltre iva al 10% per complessivi **€ 1.491.978,64** per spese generali improduttive; **€ 1.029.902,73** per mancato utile; **€ 244.935,48** per ritardato percepimento dell'utile; **€ 135.461,53** oltre iva al 10% per complessivi **€ 149.007,68** per ammortamenti e noli improduttivi; **€ 77.764,78** oltre iva al 10% per complessivi **€ 85.541,26** per incremento del costo di costruzione);
- la **riserva n. 3** (non dovuta detrazione economica da parte della D.LL. in relazione alla mancata fornitura di attrezzature sollevamatalati) non viene accolta e pertanto nulla è dovuto all'impresa;
- la **riserva n. 4** non viene accolta in quanto "....la riserva non contiene alcuna esplicitazione di richieste risarcitorie di danni ma si limita a descrivere fatti e circostanze che, come correttamente osservato dal R.U.P., attengono l'andamento rallentato dei lavori e che rientrano, quindi, in quanto già riportato in relazione alla riserva n. 2." e pertanto nulla è dovuto all'impresa;
- la **riserva n. 5** (incremento delle spese generali da riconoscere all'impresa a compensazione dei maggiori oneri aziendali della sicurezza dovuto all'esecuzione dei lavori in periodo di pandemia da COVID-19) è accolta per complessivi **€ 10.212,05** oltre iva al 10% per complessivi **€ 11.233,26**;

- La **riserva n. 6** (maggiori costi sostenuti per l'aver operato continuativamente, dall'inizio dei lavori e sino alla conclusione degli stessi, in un corpo di fabbrica interamente occupato) non è accolta in quanto *"...non va trascurata la corretta lettura del R.U.P. laddove in effetti l'aver operato in uno stabile occupato in cui proseguivano le attività sanitarie abbia in qualche maniera ragionevolmente travalicato le obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, tale disagio non può che essere confluito nell'anomalo andamento dei lavori già scrutinato nell'ambito della riserva n. 2."* e pertanto nulla è dovuto all'impresa;
- **che** la Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 01/12/2022, si conclude stabilendo: *"Con riferimento ai quesiti posti dalle parti congiuntamente in data 24/10/2022 con nota prot. 133134/2022, questo Collegio, richiamato tutto quanto in precedenza riportato, determina in complessivi **€ 2.854.620,79 oltre IVA, da applicarsi solo su alcune voci delle riserve, per complessivi € 3.012.599,05** i danni ed i maggiori oneri subiti da ristorare all'appaltatore a fronte delle riserve numerate da 2 (già riserva n. 1) a 6 da questi iscritte negli atti contabili e in ultimo confermate dallo Stato finale dei Lavori in data 12/05/2022"*;

#### **Preso atto, altresì, che**

- La presidente del Collegio Consultivo Tecnico, nella persona dell'arch. Curcuruto A. M. ha inviato, in data 13.02.2023, fattura n. FPA 1/23 del 13.02.2023 di **€ 25.944,42** IVA ed Oneri fiscali inclusi, relativa alla quota del 50% di competenza della ASL BARI del compenso spettante per l'incarico di presidente del C.C.T.;
- Il componente del Collegio Consultivo Tecnico nominato dalla ASL BARI, nella persona dell'ing. Laricchia C., ha inviato con PEC in data 02.01.2023 registrato al protocollo generale n. 985/2023 del 04.01.2023, ricevuta n. 1 del 02.01.2023 di **€ 34.603,98** Oneri fiscali inclusi, quale compenso spettante per l'incarico di componente del C.C.T.;

#### **Visto:**

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- La Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- La potenziale natura di lodo contrattuale delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.;
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di prendere atto che con Verbale del 29/11/2021, si è costituito il Collegio Consultivo

Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 76/2020, come di seguito riportato:

- Arch. Anna Maria Curcuruto (Presidente);
  - Ing. Claudio Laricchia (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
  - Ing. Tommaso De Palma (Componente nominato dall'Impresa);
2. Di prendere atto delle determinazioni e dei relativi allegati del Collegio Consultivo Tecnico del 01/12/2022 dettagliatamente esplicitate in narrativa allegato al presente provvedimento come documento **non pubblicabile**;
  3. Di liquidare la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere in favore della Guastamacchia S.p.A. P.IVA. 03182110720, in recepimento delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, pari ad **€ 2.854.620,79 oltre IVA, da applicarsi solo su alcune voci delle riserve, per complessivi € 3.012.599,05**;
  4. Di liquidare la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere in favore dell'arch. Curcuruto A. M. per **€ 25.944,42** IVA ed Oneri fiscali inclusi, relativa alla quota del 50% di competenza della ASL BARI del compenso spettante per l'incarico di presidente del C.C.T ed dell'ing. Laricchia C. per **€ 34.603,98** Oneri fiscali inclusi, quale compenso spettante per l'incarico di componente del C.C.T;
  5. Di autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, allo stanziamento della somma di € 1.579.782,58 oltre IVA per complessivi **€ 1.737.760,84 e la somma di € 1.274.838,21 non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. n. 15 del DPR 633/1972, per complessivi € 3.012.599,05**, con imputazione sul conto patrimoniale 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2023 da utilizzare a mezzi propri e aziendali;
  6. Di autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, allo stanziamento della somma di € 21.265,92 oltre IVA per complessivi **€ 25.944,42 e la somma di € 34.603,98 non assoggettabile ad IVA, per complessivi € 60.548,40**, con imputazione sul conto patrimoniale 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2023 da utilizzare a mezzi propri e aziendali;
  7. Di demandare a separato e successivo il pagamento dei compensi spettanti alla società Guastamacchia S.p.A. P.IVA. 03182110720 ed ai singoli componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
  8. Di notificare il presente atto alla società Guastamacchia S.p.A. P.IVA. 03182110720 che ne dovrà restituire copia debitamente sottoscritta in segno di definitiva e completa accettazione di quanto in esso contenuto a tacitazione completa e definitiva di ogni e qualsivoglia ulteriore contestazione per i lavori di cui all'appalto di che trattasi dichiarando in tal modo esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti dell'appalto con tutte le riserve si qui apposte; in tal modo l'appaltatore riconosce, di null'altro avere a pretendere, per qualsiasi azione, titolo o ragione dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto fin qui sancito, che resterà obbligata esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivante dal presente provvedimento entro e non oltre 30 giorni ed alla redazione e corresponsione dello Stato Finale entro e non oltre 60

giorni;

9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Assessorato Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza COVID-19;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
11. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2023	3.073.147,45

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000360 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000318 DEL 17/02/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 15/02/2023 12:28
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 15/02/2023 12:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 15/02/2023 12:31