

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0000382            | 24/02/2023       |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Ricognizione e presa d’atto dei maggiori oneri e costi della sicurezza rivenienti dall’adozione del “protocollo cantieri”.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000429 DEL 20/02/2023


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere del Direttore Amministrativo   | Parere del Direttore Sanitario |
|---|--------------------------------|
|  Firmato Digitalmente il 22/02/2023 17:25<br>Luigi FRUSCIO | VACANTE                        |

| Il Segretario   | Il Direttore Generale   |
|---|---|
|  Firmato Digitalmente il 24/02/2023 10:08<br>Filomena BAVARO |  Firmato Digitalmente il 23/02/2023 16:21<br>Antonio SANGUEDOLCE |

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/02/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L’Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 24/02/2023 10:09  
 Filomena BAVARO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA.</b> Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Ricognizione e presa d’atto dei maggiori oneri e costi della sicurezza rivenienti dall’adozione del “protocollo cantieri”. |
|-----------------|--|

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Deliberazione di G. R. n. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del Direttore Generale ASL Bari n.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’A.G.T.;
- Con Delibera di D.G. n. 2288 del 1.12.2014 veniva approvato il documento preliminare alla progettazione;
- Con Delibera di D.G. n. 2322 del 5.12.2014 veniva approvato lo studio di fattibilità;
- Con Delibera del Direttore F.F. n. 2435 del 18.12.2014 veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 a ss.mm.ii., procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare comprensiva di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico-gestionale e della progettazione definitiva relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D.G. n. 1281 del 15.7.2015 si prendeva atto dell’aggiudicazione definitiva del Servizio di progettazione di cui al su citato provvedimento in favore dell’operatore economico <RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
- Con Delibera del D.G. n. 894 del 15.5.2017, per le motivazioni in essa riportate, veniva affidato allo stesso R.T.P. avente STEAM S.r.l. capogruppo, in forza dell’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, il servizio supplementare di progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano, alle condizioni sinteticamente riportate nel provvedimento;

#### **Considerato che:**

- Ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per lavori di importo superiore ai 20 milioni di Euro, la verifica della progettazione deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

- Con Delibera di D.G. n. 1186 del 03.7.2015 veniva indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 53 e 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare comprensiva della progettazione clinico gestionale di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Delibera di D.G. n. 1965 del 20.11.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto innanzi citato, in favore dell'operatore economico Rina Check S.r.l. con sede in Genova alla Via Corsica, 12;

**Dato atto che:**

- Il Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 6.4.2017 e con successivi provvedimenti, assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [rif. *approvazione Q.E. rimodulato con Delibera di D.G. n. 1505 del 20.9.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
  - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
  - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
  - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
- Con Delibera di D.G. n. 1679 del 28.9.2017 veniva approvato il Bando ed il Disciplinare di gara [cfr.] ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo, dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano”;
- Con Delibera di D.G. n. 2445 del 30.12.2017, veniva disposta l'aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano” in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. Via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia, successivamente divenuta efficace con Delibera di D.G. n. 631 del 28.3.2018;

**Per quanto innanzi premesso:**

- In data 07.9.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- In data 11.12.2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, dando atto che da tale data decorre il tempo utili contrattuale, cosicché l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto avvenire entro il 6.9.2021 [*successivamente differito a causa dello stato emergenziale determinato dal Covid-19*];

**Constatato che,**

- con Delibera di D.G. n. 23 del 11.1.2021, si prendeva atto della variazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese, che venivano determinate come segue: Astaldi S.p.A. 99,99%; Guastamacchia S.p.A. 0,01%;
- con Delibera di D.G. n. 313 del 26.2.2021, si prendeva atto della volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di recedere dal predetto raggruppamento di imprese, dandosi atto della prosecuzione del rapporto contrattuale con la Astaldi S.p.A.;
- con Delibera di D.G. n. 1594 del 16.9.2021 si prendeva atto dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.7.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918, con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra le quali rientra il contratto relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" di cui al su citato contratto sottoscritto in data 07.9.2018 repertorio n.ro 403;

**Considerato parimenti che:**

- Con il Decreto Legge del 23.2.2020, n.6, venivano approvate le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Con l'adozione del D.P.C.M. del 22.3.2020, relativo alla sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, il RUP d'intesa con il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore disponeva la sospensione dei lavori in cantiere per causa di forza maggiore dal 23.3.2020 al 13.4.2020;
- Con D.P.C.M. del 26.4.2020, il Governo disponeva la ripresa delle attività lavorativa nell'ambito del codice ATECO 41.20 – Costruzione di Edifici residenziali e non residenziali a partire dal 04.5.2020, successivamente al quale veniva disposta la ripresa dei lavori a far tempo dal 11.5.2020;
- Nonostante l'adozione di citate norme specifiche, l'impatto della pandemia e dello stato di emergenza ad essa connesso, ascrivibile ad eventi impreveduti ed imprevedibili ed a cause di forza maggiore, incideva notevolmente sulla regolare esecuzione del contratto in argomento nonché sui costi ed oneri relativi all'applicazione dei protocolli di sicurezza in cantiere;

**Tenuto conto che, per far fronte al nuovo quadro normativo, relativo alla nuova** organizzazione delle attività nei cantieri, alle modalità di accesso dei fornitori, alla pulizia ed alla gestione degli spazi comuni, ai comportamenti da adottare nel caso una persona presenti sintomi influenzali, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di esecuzione provvedeva all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e di Coordinamento integrando le misure tese a prevenire i contagi nei cantieri, adottate nei mesi successivi alla ripresa dei lavori, con le prescrizioni normative e le indicazioni dell'Autorità sanitaria tra cui le "Linee guida per prevenire il contagio nei cantieri, in vigore fino al 31.12.2022";

**Rilevato che:**

- Successivamente all'aggiornamento del citato P.S.C., ed all'adozione delle prescrizioni previste dalle linee guida ed a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3/2021, in tema di adeguamento delle spese connesse alle misure di sicurezza adottate per prevenire e contrastare il diffondersi dei contagi da Covid-19, a partire dallo Stato di Avanzamento n. 6 e fino allo stato di avanzamento n. 32, per lavori eseguiti al tutto il 31.12.2022 [termine di applicazione delle misure di prevenzione

introdotte dal “protocollo cantieri”) venivano riconosciuti in favore dell’Appaltatore i maggiori oneri e costi della sicurezza connessi all’emergenza COVID-19;

- Il coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, visto il quadro normativo di riferimento, procedeva con la determinazione dei maggiori oneri della sicurezza da COVID-19 mediante specifico “atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi separati”, riferiti ai singoli SAL di competenza, come di seguito determinati:

| COSTI DELLA SICUREZZA   | IMPONIBILE  | ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA  | IMPONIBILE   |
|---|-------------|--|--------------|
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL 6 (partita provvisoria) | 3 448,10 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 6 (partita provvisoria)                                    | 72 079,76 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL7 (partita provvisoria)  | 4 556,82 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL7 (partita provvisoria)                                     | 75 012,70 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL8 (partita provvisoria)  | 19 489,74 € | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL8 (partita provvisoria)                                     | 313 449,02 € |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL9 (partita provvisoria)  | 3 297,82 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL9 (partita provvisoria)                                     | 55 988,41 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL10 (partita provvisoria) | 4 952,36 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL10 (partita provvisoria)                                    | 76 625,80 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL11 (partita provvisoria) | 4 334,32 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL11 (partita provvisoria)                                    | 77 265,88 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL12 (partita provvisoria) | 4 199,14 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL12 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 31 594,60 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL13 (partita provvisoria) | 4 088,12 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL13 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 32 109,27 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL14 (partita provvisoria) | 4 275,02 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL14 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 19 973,40 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL15 (partita provvisoria) | 4 073,48 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL15 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 17 814,97 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL16 (partita provvisoria) | 4 494,86 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL16 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 20 908,07 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL17 (partita provvisoria) | 3 848,02 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL17 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 19 129,54 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL18 (partita provvisoria) | 5 471,60 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL18 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 23 816,63 €  |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL19 (partita provvisoria) | 6 370,98 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL19 - Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021 (partita provvisoria) | 50 050,76 €  |

|  |              |   |                       |
|--|--------------|---|-----------------------|
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL20<br>(partita provvisoria) | 6 015,96 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 20<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 26 219,46 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL21<br>(partita provvisoria) | 4 690,56 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 21<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 36 781,86 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL22<br>(partita provvisoria) | 6 252,88 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 22<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 22 230,34 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL23<br>(partita provvisoria) | 5 399,38 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 23<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 26 885,15 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL24<br>(partita provvisoria) | 6 220,92 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 24<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 21 063,02 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL25<br>(partita provvisoria) | 5 906,90 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 25<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 36 333,03 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL26<br>(partita provvisoria) | 6 746,98 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 26<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 38 711,24 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL27<br>(partita provvisoria) | 6 447,60 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 27<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 44 229,25 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL28<br>(partita provvisoria) | 6 964,14 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 28<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 46 645,92 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL29<br>(partita provvisoria) | 4 480,72 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 29<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 39 153,47 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL30<br>(partita provvisoria) | 6 358,78 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 30<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 35 774,72 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL31<br>(partita provvisoria) | 6 794,32 €   | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 31<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 39.309,32 €           |
| MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19 - SAL32<br>(partita provvisoria) | 11 030,06 €  | RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 - SAL 32<br>- Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021<br>(partita provvisoria) | 50 697,39 €           |
| SOMMANO MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTEGRAZIONE PSC PER COVID-19                          | 160 209,58 € | SOMMANO RISTORO MAGGIORI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA PER COVID-19 Modalità ex L.R. Puglia n.3/2021                                | 1 349 595,50 €        |
| <b>In uno maggiori costi ed oneri della sicurezza</b>  |              |   | <b>1 510.062,55 €</b> |

- L'appaltatore, più volte sollecitato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del Procedimento, si asteneva dalla sottoscrizione degli atti di sottomissione, relativi ai maggiori oneri della sicurezza da COVID-19, a partire dallo Stato di Avanzamento n. 6 e fino allo stato di avanzamento n. 32, per lavori eseguiti al tutto il 31.12.2022,

regolarmente liquidati e pagati dalla Stazione Appaltante quale riequilibrio economico connesso all'eccezionalità dell'evento pandemico ed alla onerosità delle misure di sicurezza interferenziali;

**Ritenuto per quanto sopra espresso di:**

- Prendere atto che l'impatto della pandemia e dello stato di emergenza ad essa connesso, chiaramente ascrivibile ad eventi imprevisti ed imprevedibili ed a cause di forza maggiore, incideva notevolmente sulla regolare esecuzione del contratto in argomento;
- Prendere atto dell'attività di aggiornamento del Piano della Sicurezza e di Coordinamento e dell'integrazione delle misure tese a prevenire i contagi nei cantieri, svolta dal Coordinatore della Sicurezza nei mesi successivi alla ripresa del cantiere, in ossequio alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni dell'Autorità sanitaria tra cui le "Linee guida per prevenire il contagio nei cantieri, in vigore fino al 31.12.2022";
- Prendere atto della ricognizione degli atti di sottomissione e dei verbali concordamento dei nuovi prezzi separati, con efficacia estesa specificatamente ed esclusivamente ai singoli SAL di competenza, per un importo complessivo di euro 1.510.062,55 oltre IVA al 10%;
- Prendere atto che, rispetto alle indicazioni di cui all'integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, gli importi per maggiori costi ed oneri della sicurezza sono riconosciuti in partita provvisoria, fatte salve le verifiche relative alla dimostrazione di non aver fruito di sovvenzioni e contributi pubblici connessi all'emergenza COVID-19 nonché la produzione di tutta la documentazione a conferma della correttezza delle quantità computate;
- Prendere atto che l'appaltatore, più volte sollecitato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del Procedimento, si asteneva dalla sottoscrizione dei atti di sottomissione, relativi ai maggiori oneri della sicurezza da COVID-19, a partire dallo Stato di Avanzamento n. 6 e fino allo stato di avanzamento n. 32, per lavori eseguiti al tutto il 31.12.2022;
- Prendere atto che i maggiori costi della sicurezza rivenienti dall'integrazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento per Covid-19, a partire dallo Stato di Avanzamento n. 6 e fino allo stato di avanzamento n. 32, per lavori eseguiti al tutto il 31.12.2022 [termine di applicazione delle misure di prevenzione introdotte dal "protocollo cantieri"], contabilizzati dal Direttore dei Lavori in partita provvisoria ed a misura e trascritti nei registri di contabilità, venivano regolarmente liquidati e pagati dalla Stazione Appaltante nei rispettivi SAL di riferimento quale riequilibrio economico connesso all'eccezionalità dell'evento pandemico ed alla onerosità delle misure di sicurezza interferenziali;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** che l'impatto della pandemia e dello stato di emergenza ad essa connesso, chiaramente ascrivibile ad eventi imprevisti ed imprevedibili ed a cause di forza maggiore, incideva notevolmente sulla regolare esecuzione del contratto in argomento;
2. **Prendere atto** dell'attività di aggiornamento del Piano della Sicurezza e di Coordinamento e

dell'integrazione delle misure tese a prevenire i contagi nei cantieri, svolta dal Coordinatore della Sicurezza nei mesi successivi alla ripresa del cantiere, in ossequio alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni dell'Autorità sanitaria tra cui le "Linee guida per prevenire il contagio nei cantieri, in vigore fino al 31.12.2022";

3. **Prendere atto** della ricognizione degli atti di sottomissione e dei verbali concordamento dei nuovi prezzi separati, riferiti ai singoli SAL di competenza, per un importo complessivo di euro 1.661.068,80 IVA inclusa;
4. **Prendere atto che**, rispetto alle indicazioni di cui all'integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, gli importi per maggiori costi ed oneri della sicurezza sono riconosciuti in partita provvisoria, fatte salve le verifiche relative alla dimostrazione di non aver fruito di sovvenzioni e contributi pubblici connessi all'emergenza COVID-19 nonché la produzione di tutta la documentazione a conferma della correttezza delle quantità computate;
5. **Prendere atto che** l'appaltatore, più volte sollecitato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del Procedimento, si è astenuto dalla sottoscrizione dei atti di sottomissione, relativi ai maggiori oneri della sicurezza da COVID-19, a partire dallo Stato di Avanzamento n. 6 e fino allo stato di avanzamento n. 32, per lavori eseguiti al tutto il 31.12.2022;
6. **Prendere atto che** i maggiori costi della sicurezza rivenienti dall'integrazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento per Covid-19, a partire dallo Stato di Avanzamento n. 6 e fino allo stato di avanzamento n. 32, per lavori eseguiti al tutto il 31.12.2022 [termine di applicazione delle misure di prevenzione introdotte dal "protocollo cantieri"], contabilizzati dal Direttore dei Lavori in partita provvisoria ed a misura e trascritti nei registri di contabilità, venivano regolarmente liquidati e pagati dalla Stazione Appaltante nei rispettivi SAL di riferimento quale riequilibrio economico connesso all'eccezionalità dell'evento pandemico ed alla onerosità delle misure di sicurezza interferenziali;
7. **Precisare che la spesa complessiva dei** maggiori costi della sicurezza, rivenienti dall'integrazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento per Covid-19, veniva fronteggiata con le somme disponibili per imprevisti alla voce B22 del quadro economico di spesa generale di cui alla Delibera del Direttore generale n. 1505 del 20.9.2018;
8. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione di apposita appendice al contratto principale, sottoscritto in forma digitale tra le parti in data 7.9.2018 al rep. n.ro 403 ed ai successivi provvedimenti di propria competenza;
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
10. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello   | Riferimento Normativo   |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti     | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Area Gestione Tecnica |  |
|-----------------------|--|

**PROPOSTA N.RO 20230000429 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000382 DEL 24/02/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO                               | NOME E COGNOME    | FIRMA  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Estensore                           | Carbonara Antonio |  Firmato digitalmente il 21/02/2023 08:29 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola  |  Firmato digitalmente il 22/02/2023 10:22 |