

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001487	20/07/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI ACCORDO BONARIO ai sensi dell'art. 205 del D. lgs 50/2016, relativamente alle seguenti opere:  
 Lavori di "Interventi urgenti e improcrastinabili per l'adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA). Contratto rep. N. 466/AGT del 22.10.2019".  
 CIG 77653655EA CUP D31H13001280002

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001795 DEL 18/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 40 (quaranta) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 18/07/2023 14:33 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 20/07/2023 12:56 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 20/07/2023 14:08 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 20/07/2023 13:33 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 20/07/2023 14:08  
 Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b><u>PRESA D'ATTO DI ACCORDO BONARIO ai sensi dell'art. 205 del D. lgs 50/2016, relativamente alle seguenti opere:</u></b>  Lavori di "Interventi urgenti e improcrastinabili per l'adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA). Contratto rep. N. 466/AGT del 22.10.2019".  CIG 77653655EA                      CUP D31H13001280002
-----------------	--

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- Con Delibera del Commissario Straordinario N.1153/CS del 21.06.2018 e per le motivazioni in essa riportate si approvava il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall'Ing. Damiano Tinelli con studio in Alberobello alla Via Col di Lana N. 35, relativo ai lavori avente per oggetto "*Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)*" dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 2.718.978,61 per lavori, € 39.365,32 per oneri della sicurezza ed € 941.656,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- L'intervento in argomento è finanziato per € 3.200.000,00 con i fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera Regionale di cui alla Del. di G.R. N. 933 del 13.06.2017 per il quale è stato sottoscritto il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA" in data 03.08.2017, ed € 500.000,00 con fondi di bilancio aziendali;
- Con Del. del D.G. N. 1654 del 19.09.2017 le funzioni di R.U.P. venivano assegnate all'Ing. Nicola Sansolini, in sostituzione dell'Ing. F. La Volpe a seguito dell'approssimarsi della data di quiescenza per raggiunti limiti di età;
- In esecuzione alla richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 21/06/2018 veniva indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con D. D. n. 2330 del 28.02.2019 si prendeva atto della proposta di ammissione relativa alla fase di controllo della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti;
- Con D. D. n. 7831 del 24.06.2019, [*approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione*], si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto a favore dell'operatore economico RTI DERVIT SpA (Mandataria) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 99,11 ed un ribasso offerto sulla parte economica del 34,58%, per un importo contrattuale di € 1.818.121,13 (di cui € 1.778.755,81 per lavori ed € 39.365,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;

- Con Deliberazione del D. G. n. 1360 del 29.07.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)"*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del citato D. Lgs 50/2016;
  - Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 02.09.2019 si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del RTI DERVIT SpA (Mandatario), I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante);
- In data 22.10.2019 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 466/2019 tra l'ASL BA e l'RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216, per l'importo contrattuale di € 1.818.121,13 oltre IVA come per legge;
- Con D. D. n. 14098 del 13.11.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il quadro economico per i lavori di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)"*, rideterminato a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.683.419,35, di cui € 2.320.889,39 finanziato con i fondi FSC 2014-2020 per il quale è stato sottoscritto il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA" in data 03.08.2017 e per € 362.529,95 con fondi di bilancio aziendale;
  - Si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2042 del 14.02.2020 si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)"*, in favore dell'operatore economico "RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,99 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 50,48% per un importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 07.04.2020 si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del RTI Techin s.r.l. (Mandatario), H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante);
- In data 13.05.2020 veniva stipulato l'atto di convenzione tra l'ASL BA e l'RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487, per l'importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- La consegna dei lavori avveniva in data 22.07.2020, giusto verbale di consegna agli atti in AGT, e il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori oggetto di appalto era stabilito in 365 giorni naturali e consecutivi;

- Con nota PEC del 30.12.2020 il Dirigente dell'Area Gestione Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento, ing. Nicola Sansolini, autorizzava la D.L.:
  - a) a redigere apposita perizia suppletiva e di variante per lavori da eseguirsi all'interno dei Reparti di Medicina di Laboratorio e di Laboratorio Analisi ubicati al piano seminterrato del P.O.;
  - b) ad elaborare la progettazione del nuovo Reparto di Mammografia, da organizzare all'interno dei locali ex 118 ubicati al piano seminterrato nel P.O., per intervenute superiori esigenze dell'Azienda Sanitaria ASL BA;
- La D.L., a seguito di quanto sopra, redigeva apposita perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di quanto al punto a). La perizia veniva acquisita al protocollo A.G.T. n. 45197/2021 del 01.04.2021 per un importo complessivo dei lavori di appalto e di perizia suppletiva e di variante n.01 di € 1.916.583,85 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 34,58% oltre ad € 42.365,32 per oneri di sicurezza, pari ad un incremento complessivo del 7,745% dell'importo contrattuale;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4828 del 26.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportando un incremento del 7,745% dell'importo contrattuale pari ad € 140.828,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- La D.L., con nota prot. T21152\_C2003 del 12.08.2021, acquisita al protocollo dell'ASL/BA in data 16.08.2021 con il n.102890/2021, chiedeva al R.U.P. l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante per motivi collegati a difficoltà oggettive di carattere esecutivo, non prevedibili in fase di progettazione, riscontrate durante l'esecuzione dei lavori in corrispondenza delle aree interessate dalla realizzazione delle "Zone filtro tipo a prova di fumo in sovrappressione" nei reparti di "Oculistica al piano rialzato, di Ortopedia al piano primo e di Cardiologia al piano secondo, tutti serviti dalla scala "MA4";
- Con Determinazione Dirigenziale n. 0010021 del 07.09.2021 il Direttore Area Gestione Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Sansolini, autorizzava la D.L. alla redazione di una seconda perizia suppletiva e di variante, denominata "Opere di modifica contrattuale", che prevedeva, altresì, la progettazione del nuovo reparto di mammografia, già autorizzata dal RUP con PEC del 30.12.2020, non inserita nella perizia di variante n. 01;
- La D.L.L., a seguito di quanto sopra, con nota acquisita al prot. AGT n.17455/2022 del 07.02.2022 trasmetteva gli elaborati progettuali relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 02, che veniva approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 21.02.2022;
- Il Responsabile del Procedimento, ing. Nicola Sansolini, per esigenze interne all'ASL, con nota PEC del 31.03.2022 comunicava alla D.L.L., giusta Determinazione Dirigenziale n.2932 del 22.03.2022, la revoca delle Determinazioni Dirigenziali n.1702 del 21.02.2022 con la quale era stata approvata la perizia di variante n.02, denominata "Opere di modifica contrattuale, e la n. 2134 del 02.03.2022 afferente alle competenze professionali della D.L.L. relative alla suddetta perizia;
- Il Responsabile del Procedimento, ing. Nicola Sansolini, con la stessa nota PEC sopra richiamata autorizzava la D.L.L. alla redazione della progettazione delle "Opere Supplementari" inerenti i lavori di ristrutturazione del servizio di mammografia all'interno dei locali ex 118, ed una perizia di variante riguardante l'adeguamento normativo dei filtri antincendio;
- In data 30.01.2023 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 2022/A.G.T. – E.S./16 relativo alle "Opere Supplementari inerenti i lavori di ristrutturazione del servizio di mammografia negli ex locali del 118" – CIG 77653655EA – CUP D31H13001280002;
- La D.L.L. provvedeva ad elaborare la Perizia di Variante n. 2 riguardante l'adeguamento normativo dei filtri antincendio, rideterminando gli importi contrattuali in € 2.019.467,26 per lavori, al netto

del ribasso d'asta del 34,58%, con un incremento netto degli stessi di € 102.883,40, pari al 5,37% e, comunque, entro il limite di cui all'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad un incremento di € 2.395,11 degli oneri di sicurezza per un totale complessivo degli stessi di € 44.760,43;

- Pertanto, a seguito della Perizia di Variante n. 2 l'importo contrattuale veniva rideterminato in € 2.064.227,69.

#### Considerato che:

- Il Direttore dei Lavori, Ing. Gianluca Esposito, rendeva nota la circostanza di iscrizione, da parte della società appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un'entità superiore a quella prevista dall'art. 205, comma 1, del d.lgs 50/2016, e trasmetteva al RUP, con le note in atti AGT, il parere di competenza previsto dal comma 3 dell'art. 205 del Codice.
- In particolare, le riserve espresse dalla società appaltatrice, derivanti dalle supposte motivazioni meglio espresse nella documentazione in atti della SC Area Tecnica, esprimevano una richiesta di pagamento di somme come di seguito riepilogate:

N.	Descrizione riserve	Importo
1	Ridotta produttività del cantiere nel periodo dal 23/07/2020 (data consegna lavori) al 16/06/2021 (data allibramento SAL n. 1)	742.492,26 €
2	Durata contrattuale dei lavori	0,00 (*)
3	Maggiori oneri della sicurezza Covid-19	154.500,23 €
4	Incremento eccezionale dei prezzi dei materiali	0,00 (**)
5	Sottoproduzione del cantiere nel periodo dal 16/06/2021 (data allibramento SAL n. 1) al 08/11/2021 (data allibramento SAL n. 2)	238.003,45 €
6	Sottoproduzione del cantiere nel periodo dal 08/11/2021 (data allibramento SAL n. 2) al 25/07/2022 (data allibramento SAL n. 3)	554.643,70 €
7	Caro materiali alla luce del Decreto Aiuti 50/2022	0,00 (**)
	TOTALE	<b>1.689.639,64 €</b>

(\*) con riferimento alla riserva n. 2, si rileva che la medesima non è stata oggetto di quantificazione da parte del RTI in quanto afferisce ad una richiesta di proroga dell'originario termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

(\*\*) con riferimento alle riserve nn. 4 e 7, si rileva che le stesse non sono state quantificate dal RTI; successivamente alla loro iscrizione, sono intervenute normative specifiche di settore (D.lgs. 73/2021, D.L. 50/2022) che hanno regolamentato la fattispecie degli incrementi di prezzo, convincendo il RTI a soprassedere dalla quantificazione.

- L'Appaltatrice ha provveduto a sottoscrivere lo Schema di Atto di Sottomissione relativo alla Perizia di Variante n. 2 con motivato dissenso, riservandosi di iscrivere ulteriore riserva nei registri contabili.

#### Considerato inoltre che:

- Con riferimento alle riserve espresse dalla società appaltatrice RTI DERVIT SpA (Mandataria) - I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante), in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 205 del Codice, il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP il parere di competenza;
- Il RUP, in adempimento al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016, verificando l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve come previsto dal comma 4 dell'art. 205 del Codice, attivava la procedura, verificando preliminarmente il sussistere delle circostanze che consentono la attivazione di una proposta di accordo bonario;
- Con nota acquisita al Prot. Agt n. 106751/2022 del 24/08/2022, il RTI proponeva una definizione bonaria delle controversie relative alle riserve n.1, 3, 5 e 6 previo riconoscimento e versamento di un importo complessivo netto pari ad € 500.000,00;

- La medesima proposta veniva reiterata dal RTI con nota acquisita al Prot. Agt n. 156834/2022 del 16/12/2022 con la quale il soggetto esecutore, rappresentava che, in mancanza di accoglimento da parte della Stazione Appaltante, avrebbe provveduto ad adire le sedi giurisdizionali competenti per la tutela dei propri diritti ed interessi;
- Alla luce delle relazioni pervenute, il RUP procedeva a valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve. In particolare, acquisite le argomentazioni ed i pareri del DL, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenute ed allo studio della fondatezza quali-quantitativa delle riserve della ditta affidataria, pervenendo alla conclusione della condivisione di quanto sostenuto dal DL, per quanto attiene:
  - alla accoglibilità formale delle riserve (che risultano presentate in un congruo contabile, che risultano esplicate nei termini di legge, che risultano adeguatamente motivate);
  - alla accoglibilità sostanziale delle riserve, che riguardano aspetti che effettivamente potrebbero avere lesa gli interessi contrattualmente tutelati della società appaltatrice.
- in particolare, la attivazione della procedura di accordo bonario prevista dall'art. 205 del Codice veniva giustificata in considerazione della sussistenza di tali circostanze (accoglibilità formale e sostanziale), e soprattutto in considerazione del parere della Direzione Lavori, con il quale si dava atto del verificarsi delle condizioni per un possibile contenzioso con la Appaltatrice, che esporrebbe la stazione appaltante al rischio di maggiori oneri, in caso di soccombenza, per interessi e spese legali;
- Sulla scorta delle riserve del RTI, nonché delle relazioni e controdeduzioni del DL, come previsto dal più volte richiamato art. 205, e sulla base della proposta di accordo come di seguito riportata, venivano tenuti diversi incontri con la società appaltatrice, al fine di procedere alle seguenti attività:
  - verificare le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
  - completare la relativa istruttoria, anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri.

Nel corso degli incontri, si dava atto della parziale accoglibilità delle riserve e si perveniva a raggiungere un accordo economico sulle stesse nella seguente misura:

Riserva	Oggetto	Importo quantificato dall'RTI	Proposta RTI	Proposta Amm.ne	IMPORTO ACCORDO
1	Ridotta Produttività del cantiere nel periodo 23/07/2020 – 16/06/2021	€ 742.452,26		€ 132.000,00	€ 132.000,00
3	Costi sicurezza Covid-19	€ 154.500,23		€ 27.000,00	€ 27.000,00
5	Sotto produzione del cantiere nel periodo 16/06/2021 – 08/11/2021	€ 238.003,45		€ 42.000,00	€ 42.000,00
6	Sotto produzione del cantiere nel periodo 08/11/2021 – 25/07/2022	€ 554.643,70		€ 99.000,00	€ 99.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.689.599,64</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Inoltre:

- per quanto attiene la riserva n. 7, relativa alla compensazione dell'incremento del prezzo relativo ai materiali da costruzione (D.L. 50/2022), le parti si davano reciprocamente atto che i relativi oneri riferiti all'anno 2022 possono ritenersi compensati al RTI;
- per quanto attiene la riserva n. 4 relativa all'incremento eccezionale dei prezzi dei materiali (Art. 1 septies D.Lgs. 73/2021 convertito con L.106/2021), il RTI dichiarava di rinunciare a tale riserva;

- per quanto riguarda il motivato dissenso espresso in occasione della sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante n. 2, il RTI dichiarava di rinunciare ad iscrivere relativa riserva in contabilità;
- per quanto riguarda la riserva n. 2 relativa alla durata contrattuale dei lavori, le parti stabilivano di regolare le tempistiche per l'esecuzione dei lavori in base ad nuovo Cronoprogramma Lavori sottoscritto in segno di accettazione dalle parti ed in atti della SC Area Tecnica.

In definitiva, si perveniva a raggiungere un accordo economico su tutte le riserve sinora iscritte dal RTI nella seguente misura:

APPALTO	IMPORTO DELL'APPALTO ESCLUSO IVA	RISERVE ISCRITTE	PROPOSTA AMM.NE	ACCORDO ESCLUSO IVA 10%	% SUL VALORE TOTALE DELL'APPALTO
Lavori di "Interventi urgenti e improcrastinabili per l'adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA). Contratto rep. N. 466/AGT del 22.10.2019".	€ 2.064.227,69	€ 1.689.639,64	€ 300.000,00	€ 300.000,00	14,53 %

**Preso atto:**

- Che l'importo frutto dell'accordo bonario raggiunto con il RTI relativamente alla somma delle riserve espresse ammonta ad **€ 300.000,00 oltre IVA al 10%**, pari ad una percentuale del **14,53%** dell'importo contrattuale, rientra nel limite di cui all'art. 205 del d.lgs 50/2016, secondo il quale l'accordo può essere perseguito se in conseguenza di esso l'importo economico dell'opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale;
- Dei Verbali di proposta di accordo bonario;
- Della proposta motivata di accordo bonario sottoscritta dal RUP ed accettata dalle Direzioni Generale ed Amministrativa che qui si intende integralmente riportata, non pubblicabile per motivi di privacy;
- Del Verbale di Accordo Bonario ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016 sottoscritto tra le parti in data 29/05/2023, che qui si intende integralmente riportato, non pubblicabile per motivi di privacy;

**Preso atto inoltre che:**

- Con la sottoscrizione dei sopra richiamato Verbali di Accordo Bonario, si è altresì annullata ogni pretesa del RTI relativamente:
  - alla riserva n. 7, riferita alla compensazione dell'incremento del prezzo relativo ai materiali da costruzione (D.L. 50/2022) per l'anno 2022;
  - alla riserva n. 4 riferita all'incremento eccezionale dei prezzi dei materiali (Art. 1 septies D.Lgs. 73/2021 convertito con L.106/2021);
  - al motivato dissenso espresso in occasione della sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante n. 2.

VISTO l'autorizzazione posta in calce della Direzione Strategica sulla proposta di Accordo Bonario redatto ai sensi dell'art. Prot. n. 41062/2023 del 15/05/2023. Del D.lgs 50/2016;

**Ritenuto di:**

- Autorizzare il pagamento, in virtù di quanto innanzi riportato, in favore del RTI " DERVIT SpA (Mandataria) - I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante)" dell'importo di € 300.000,00 oltre IVA.

**Tutto ciò premesso**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Di prendere atto che** l'importo frutto dell'accordo bonario, raggiunto con il RTI relativamente alla somma richiesta per le riserve espresse, ammonta ad **€ 300.000,00 oltre IVA al 10%**, pari ad una percentuale del **14,53%** dell'importo contrattuale;
2. **Di prendere atto che** tale percentuale rientra nel limite di cui all'art. 205 del d.lgs 50/2016, secondo il quale l'accordo può essere perseguito se, in conseguenza di esso, l'importo economico dell'opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale;
3. **Di prendere atto** della Proposta di Accordo Bonario proposto dal RUP autorizzato dalla Direzione strategica con apposizione della firma in calce sulla medesima acclarata al Prot. aziendale n. 41062/2023 del 15/05/2023, che al presente atto si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per privacy;
4. **Di prendere atto** del Verbale di Accordo Bonario ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritto tra le parti in data 29/05/2023 che al presente atto si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per privacy;
5. **Di prendere atto che**, con la sottoscrizione dei sopra richiamato Verbale di Accordo Bonario, si è annullata ogni pretesa da parte dell'impresa in merito alle riserve sinora iscritte, nonché:
  - alla compensazione dell'incremento del prezzo relativo ai materiali da costruzione (D.L. 50/2022) per l'anno 2022;
  - all'incremento eccezionale dei prezzi dei materiali (Art. 1 septies D.Lgs. 73/2021 convertito con L.106/2021);
  - al motivato dissenso espresso in occasione della sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante n. 2;
6. **Di prendere atto che** il suddetto Verbale di Accordo Bonario sottoscritto tra le parti in data 29/05/2023 prevede che debba essere versato all' RTI "DERVIT SpA (Mandataria) - I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante)" l'importo di € 300.000,00 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo pari a € 330.000,00 entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione dello stesso atto, precisando che, **a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dallo stesso atto, saranno dovuti all'RTI gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 205 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;**
7. **Di autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, stante l'incapienza dei fondi aziendali assegnati al conto economico 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2022, allo stanziamento della somma di € 300.000,00 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo pari ad € 330.000,00 IVA inclusa;

8. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	330.000,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230001795 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001487 DEL 20/07/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanco Concetta	 Firmato digitalmente il 18/07/2023 09:26
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 18/07/2023 09:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 18/07/2023 09:57