

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002228	13/11/2023

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Presa d'Atto Accesso al Fondo e anticipazione pagamento SAL Straordinari. Art. 26, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/2022 introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio 2023 (L del 29/12/2022 n. 197), per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni effettuate nel III trimestre 2023.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002687 DEL 07/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 08/11/2023 16:46 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 09/11/2023 11:59 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 13/11/2023 11:39 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 09/11/2023 13:02 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/11/2023 11:45



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Presa d’Atto Accesso al Fondo e anticipazione pagamento SAL Straordinari. Art. 26, Commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/2022 introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio 2023 (L del 29/12/2022 n. 197), per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni effettuate nel III trimestre 2023.</b>
-----------------	--

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- Le attuali criticità operative connesse al contesto economico, geopolitico e sanitario internazionale stanno determinando situazioni complesse anche nell’ambito dei contratti pubblici per l’esecuzione dei lavori. I forti rincari dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, insieme alla difficoltà di reperire alcuni beni, comportano il rischio di fermo dei cantieri, prolungando i tempi di realizzazione delle opere in via di esecuzione e determinandone l’incremento dei costi;
- Si tratta di problematiche che hanno già determinato significativi squilibri contrattuali, che potrebbero indurre le ditte Appaltatrici a valutare la necessità (o l’obbligo) di rinunciare alla commessa per eccessiva onerosità sopravvenuta con le immaginabili conseguenze.
- Tale problematica – che assume ormai anche valenza sociale per le possibili ricadute sulla occupazione – è stata affrontata dal legislatore con il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, (G.U. n. 114 del 17/05/2022), convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, che introduce diversi strumenti di compensazione, finalizzati ad assorbire le conseguenze della crisi economia globale;
- Tali misure sono applicate agli appalti di lavori la cui offerta risulti presentata dal concorrente entro il 31/12/2021, riconoscendo al medesimo il 90% del contributo;
- l’art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, in particolare, ha previsto che, limitatamente all'anno 2022, le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono a un aggiornamento infrannuale dei propri prezzari in uso. Tali prezzari, aggiornati entro il 31 luglio 2022, cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
- Conseguentemente, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1090 del 28 luglio 2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- Conil medesimo Decreto, il Governo ha messo in campo importanti risorse per riconoscere alle imprese i maggiori costi sostenuti, richiedendo alle Amministrazioni di procedere all’adeguamento dei prezzi contrattuali ai valori correnti di mercato.
- Secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 4, lettere a) e b) del Decreto Aiuti 50/2022, , è stato istituito apposito “*Fondo*” per le Pubbliche Amministrazioni che non hanno la possibilità di attingere dalle risorse dei Quadri Economici dei lavori in corso, suddiviso in due semestralità

relative all'anno 2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure rispettivamente uno dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022 e l'altro dal 1° agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022".

- Rispettivamente con Deliberazione n. 1783 del 26/09/2022 e Deliberazione n. 185 del 26/01/2023 questa Asl prendeva atto della formulata istanza di accesso al fondo relativa al 1^ Semestre 2022 (1° Gennaio-31 Luglio) e 2^ Semestre 2022 (1° Agosto-31 Dicembre) e autorizzava il pagamento in favore degli operatori economici, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive direzioni lavori, sottoscritti e vistati anche dai RUP nella misura complessiva del 90% dell'imponibile.
- Con mail del 03/01/2023, l'Area Tecnica, richiedeva chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, relativamente alle somme da incassare del 1^ Semestre 2022;
- Il Ministero in data 04/01/2023 attraverso mail acclarata al Prot 1149/2023 comunicava che *"...i pagamenti dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile al suddetto Fondo sono già in fase di avvio ma considerato che sono pervenute molteplici istanze, le Stazioni Appaltanti aventi diritto, saranno soddisfatte progressivamente nei mesi a seguire"*.
- Con nota acclarata al Prot. 51811/2023 del 12/04/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunicava il pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Luglio 2022;

**Premesso inoltre che:**

- La Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197) ha inciso sulle norme del decreto aiuti, ossia sull'art. 26 del d.l. 50/2022 in tema di appalti pubblici e aumento dei costi, apportando alcune significative modifiche sia per le gare da bandire che per le gare in corso di esecuzione.

**Considerato che:**

- I nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di Bilancio 2023, hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 per le lavorazioni eseguite nel 2023, riconoscendo alle imprese un compenso a valere sulle risorse del fondo pari all'80% e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo;
- Con Decreto Ministeriale n.16 del 1 febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo, prevedendo nel 2023 le seguenti finestre di presentazione:
  - 1) I finestra temporale: da sabato 1 aprile 2023 alle ore 12:00 a domenica 30 aprile 2023;
  - 2) II finestra temporale: da sabato 1 luglio 2023 alle ore 12:00 a lunedì 31 luglio 2023;
  - 3) **III finestra temporale: da domenica 1 ottobre 2023 alle ore 12:00 a martedì 31 ottobre 2023;**
  - 4) IV finestra temporale: da lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 12:00 a mercoledì 31 gennaio 2024;
- Le stazioni appaltanti potranno presentare le istanze per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023 sia usufruendo di tutte le predette finestre temporali, in relazione al progressivo avanzamento dei lavori, ovvero in alternativa tramite una o più delle predette finestre temporali, cumulando in questo caso i periodi di riferimento delle lavorazioni eseguite fino alla data di presentazione dell'istanza.
- La UOC Area Gestione Tecnica della Asl Bari ha attualmente in corso di esecuzione numerose opere pubbliche interessate dagli effetti delle disposizioni in precedenza richiamate; tra queste, vi è una

opera di grande valenza strategica: “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano”, per il quale deve essere scongiurato ogni possibile rallentamento allo svolgimento del previsto programma dei lavori;

- In esecuzione delle prescrizioni normative in precedenza richiamate, la UOC Area Gestione Tecnica ha avviato le opportune procedure di aggiornamento dei prezzi relative alle opere in via di esecuzione, acquisendo dalle rispettive Direzioni Lavori i SAL straordinari, specificamente emessi al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, come previsto dalla citata normativa, applicando i prezzi rivalutati in coerenza con la DGR n. 1090 del 28 luglio 2022, di approvazione dell’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022.
- Con Deliberazione n. 997 del 16/05/2023, la UOC Area Gestione Tecnica ha altresì formulato nel rispetto dei tempi previsti relativamente alla prima finestra temporale, l’istanza di accesso al “Fondo”, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dal RUP;
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato al n. 97 del 31/05/2023, è stato pubblicato l’elenco presentate dalle stazioni appaltanti di ammissione e approvazione delle istanze per accedere ai fondi per la copertura degli extracosti registrati nel primo trimestre dell’anno in corso, tra cui quella della ASL Bari.
- Con Deliberazione n. 997 del 16/05/2023, la UOC Area Gestione Tecnica ha altresì formulato nel rispetto dei tempi previsti relativamente alla “prima finestra” temporale, l’istanza di accesso al “Fondo”, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dal RUP;
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato al n. 97 del 31/05/2023, è stato pubblicato l’elenco presentate dalle stazioni appaltanti di ammissione e approvazione delle istanze per accedere ai fondi per la copertura degli extracosti registrati nel primo trimestre dell’anno in corso, tra cui quella della ASL Bari per € 879.894,87.
- In data 11 Luglio 2023, la UOC Area Gestione Tecnica ha formulato Istanza di accesso a “Fondo” relativa alla “seconda finestra” temporale in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori con presa d’atto mediante Deliberazione del Direttore Generale n. 1483 del 20/07/2023;
- Con Decreto n. 190 del 08/09/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decretava ammissibile le istanze di accesso al fondo della Asl Bari, dell’importo complessivo ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° Gennaio 2023 – 30 Giugno 2023 di € 4.593.404,59 IVA compreso;

**Rilevato che:**

- Relativamente alle Istanze di accesso al Fondo avanzate per l’intero importo dei SAL straordinari, derivanti dalle maggiorazioni in applicazione del prezzario Regionale del 28/07/2022 dell’esercizio finanziario 2022, la ASL BARI si è fatta carico del 10% dell’importo per ottemperare al pagamento dell’IVA, importo non ricompreso dal DL aiuti 50/2022, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con interpello n. 956-83/2022 Registro Ufficiale I. 0002395 del 1/03/2022.
- Nelle nuove formulate istanze relativa al reintegro delle somme derivanti dalle maggiorazioni in applicazione del prezzario Regionale aggiornato all’anno in corso, dell’esercizio finanziario 2023, sembrerebbe non essere preclusa la possibilità di ottenere il 10% dell’importo dell’IVA, atteso che nella medesima istanza è prevista l’individuazione della Imposta e che per le precedenti somme richieste è stata interamente corrisposta dal MIT ;

**Rilevato inoltre che:**

- Il 90% o 80% dell'imponibile, sarà erogato a cura e carico dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIT), DL 50/22 comma 6 bis.
- Per quanto esposto nel precedente capoverso, l'analisi dello stato di contabilità emerso al 30/10/2023 dalla elaborazione degli Stati di Avanzamento Lavori prodotti dalle Direzioni dei Lavori, è stato rimodulato con le variazioni degli importi derivanti dall'emanazione dell'ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del DL 50/22 e la Stazione Appaltante ha formulato la richiesta di accesso al fondo con il rimborso dell'IVA al 10%.
- Dall'esame di quanto su esposto ne deriva la seguente tabella di riepilogo:

Tabella A

	OGGETTO	SAL ai prezzi contrattuali	SAL ai prezzi con adeguamento	Maggiore importo	Importo da corrispond 90%
1	Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA.	923.018,43	1.373.386,66	450.368,23	405.331,41
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIAINFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47	42.711,20	47.599,54	4.888,34	4.399,51
3	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	109.786,31	119.054,64	9.268,33	8.341,50
4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI RUVO DI PUGLIA PER RICONVERSIONE IN PTA	488.433,63	522.325,33	33.891,70	30.502,53
5	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'IMMOBILE DI VIA SASSARI – BARI - SEDE TERRITORIALE DEL CSM DELLA ASL BARI	464.520,93	485.292,09	20.771,16	16.616,93
6	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	212.347,36	279.291,31	66.943,95	10.249,56
7	Lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA)" - Opere di modifica contrattuale.	141.846,42	166.741,19	24.894,77	19.915,82
8	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)	937.461,58	1.107.650,08	170.188,50	136.150,80
	<b>TOTALE CONTRIBUTO al 90%</b>	<b>3.320.125,86</b>	<b>4.101.340,84</b>	<b>724.520,59</b>	<b>631.508,06</b>

- Per quanto attiene il punto 6 della sopra citata tabella, "lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.", il maggiore importo pari ad € 60.249,56 compreso IVA, viene determinato nella misura del 90% del riconoscimento e viene contabilizzato per € 10.249,56 come contributo da ricevere sulle rimesse del fondo e per € 50.000,00 oltre IVA il cui importo graverà sulle disponibilità del finanziamento essendoci capienza alla voce "Imprevisti";
- con nota Prot. n. 82264/2023 del 31/10/23, la UOC Area Gestione Tecnica ha rappresentato alla Direzione Strategica le circostanze fin qui richiamate, richiedendo, "con particolare riferimento ad opere di imprescindibile fattività al fine di evitare possibili maggiorazioni di costi per applicazione di interessi di mora, ed eventuali aperture di contenziosi, con possibili ricadute sul regolare prosieguo dell'attività cantieristica ed aggravio patrimoniale in danno di questa ASL, di valutare la possibilità di autorizzare il pagamento dei SAL Straordinari emessi dalle DL, nella misura complessiva di € 631.508,06 IVA inclusa, in anticipazione sulle rimesse che perverranno dal Fondo, e a valere su fondi di bilancio aziendale";

Tutto ciò premesso,

**Considerato inoltre che:**

- la necessità di garantire l'equilibrio finanziario delle commesse di che trattasi in presenza di situazioni straordinarie ed imprevedibili, al fine di evitare ritardi nelle esecuzioni dei lavori di realizzazione delle opere strategiche in corso con possibili ricadute sul regolare prosieguo dell'attività cantieristica e di collaudo al fine di evitare possibili maggiorazioni di costi per applicazione di interessi di mora, ed eventuali aperture di contenziosi in danno di questa ASL;
- che l'evidente *favor* del legislatore è quello di prevedere un regime di compensazione straordinario, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, tali da rischiare di rendere i contratti pubblici in essere non più economicamente convenienti;
- che nelle more della erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili delle risorse del fondo di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, e del loro riconoscimento in favore di questa Azienda, si ritiene opportuno procedere alla anticipazione, in attesa dell'accoglimento della istanza di accesso al fondo medesimo, trasmessa al Ministero via pec in data 18 ottobre 2023, e del relativo incasso dell'importo di **€ 631.508,06 compreso IVA**; ciò al fine di evitare il rischio di aggravii di spesa per interessi moratori e eventuali spese legali in caso di ritardo nella erogazione di risorse previste dal citato apparato normativo;

**Ritenuto di:**

- dover prendere atto della formulata istanza di accesso al "*Fondo*" nel rispetto dei tempi previsti relativamente alla seconda finestra temporale, trasmessa via pec in data 18/10/2023 che al presente provvedimento si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di Privacy, in misura pari agli importi stimati dalle rispettive Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dai RUP;
- dover prendere atto che l'importo di **€ 631.508,06** compreso IVA calcolato nella misura complessiva del 90% o 80% sarà erogato a cura e carico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- dover prendere atto che nella nuova formulata istanza relativa al reintegro delle somme derivanti dalle maggiorazioni in applicazione del prezzario Regionale in vigore, dell'esercizio finanziario 2023, sembrerebbe non essere preclusa la possibilità di ottenere il 10% dell'importo dell'IVA, atteso che nella medesima istanza è prevista l'individuazione della Imposta e che per le precedenti somme richieste è stata interamente corrisposta dal MIT;
- dover prendere atto che l'analisi dello stato di contabilità emerso al 30/09/2023 dalla elaborazione degli Stati di Avanzamento Lavori prodotti dalle Direzioni dei Lavori, è stato rimodulato con le variazioni degli importi derivanti dall'emanazione del prezzario regionale in vigore e la Stazione Appaltante ha formulato la richiesta di accesso al fondo con il rimborso dell'IVA al 10%.

**Ritenuto inoltre di:**

- Dover autorizzare il pagamento, in virtù di quanto innanzi riportato, in favore degli operatori economici indicati nella seguente "tabella A":

	OGGETTO	SAL ai prezzi contrattuali	SAL ai prezzi con adeguamento	Maggiore importo	Importo da corrispond 90%
1	Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA.	923.018,43	1.373.386,66	450.368,23	405.331,41

2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIAINFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47	42.711,20	47.599,54	4.888,34	4.399,51
3	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	109.786,31	119.054,64	9.268,33	8.341,50
4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI RUVO DI PUGLIA PER RICONVERSIONE IN PTA	488.433,63	522.325,33	33.891,70	30.502,53
5	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'IMMOBILE DI VIA SASSARI – BARI - SEDE TERRITORIALE DEL CSM DELLA ASL BARI	464.520,93	485.292,09	20.771,16	€ 16.616,93
6	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	212.347,36	279.291,31	€ 66.943,95	10.249,56
7	Lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA)" - Opere di modifica contrattuale.	141.846,42	166.741,19	24.894,77	19.915,82
8	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)	937.461,58	1.107.650,08	170.188,50	136.150,80
	TOTALE CONTRIBUTO	<b>3.320.125,86</b>	<b>4.101.340,84</b>	<b>724.520,59</b>	<b>631.508,06</b>

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **prendere atto** della formulata istanza di accesso al "Fondo" relativa al terzo trimestre 2023 che al presente provvedimento si allega costituendone parte integrante e sostanziale, non pubblicabili per motivi di Privacy, in misura pari agli importi stimati dalle Direzioni Lavori sottoscritti e vistati anche dal RUP, dettagliatamente esplicitate in narrativa;
2. **Prendere atto** che l'importo riconosciuto pari ad € **631.508,06** compreso IVA sarà erogato a cura e carico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come meglio specificato nella seguente tabella:

Tabella A

	OGGETTO	SAL ai prezzi contrattuali	SAL ai prezzi con adeguamento	Maggiore importo	Importo da corrispond 90%
1	Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA.	923.018,43	1.373.386,66	450.368,23	405.331,41
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIAINFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47	42.711,20	47.599,54	4.888,34	4.399,51
3	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	109.786,31	119.054,64	9.268,33	8.341,50
4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI RUVO DI PUGLIA PER RICONVERSIONE IN PTA	488.433,63	522.325,33	33.891,70	30.502,53
5	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'IMMOBILE DI VIA SASSARI – BARI - SEDE TERRITORIALE DEL CSM DELLA ASL BARI	464.520,93	485.292,09	20.771,16	16.616,93
6	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	212.347,36	279.291,31	66.943,95	10.249,56

7	Lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA)" - Opere di modifica contrattuale.	141.846,42	166.741,19	24.894,77	19.915,82
8	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL’OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)	937.461,58	1.107.650,08	170.188,50	136.150,80
	TOTALE CONTRIBUTO al 90%	3.320.125,86	4.101.340,84	724.520,59	631.508,06

- prendere atto che** per quanto attiene il punto 6 della sopra citata tabella, “lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I.”, il maggiore importo pari ad € 60.249,56 compreso IVA, viene determinato nella misura del 90% del riconoscimento e viene contabilizzato per € 10.249,56 come contributo da ricevere sulle rimesse del fondo e per € 50.000,00 oltre IVA il cui importo graverà sulle disponibilità del finanziamento essendoci capienza alla voce “Imprevisti”;
- prendere atto che** nella nuova formulata istanza relativa al reintegro delle somme derivanti dalle maggiorazioni in applicazione del prezzario Regionale del 28/07/2022, applicabile fino al 31/03/2023, dell’esercizio finanziario 2023, sembrerebbe non essere preclusa la possibilità di ottenere il 10% dell’importo dell’IVA, rispetto all’esercizio finanziario del 2023, atteso che nella medesima istanza è prevista l’individuazione della Imposta e che per le precedenti somme richieste è stata interamente corrisposta dal MIT;
- autorizzare** l’Area Gestione Risorse Finanziarie alla predisposizione dei budget relativamente all’esercizio finanziario 2023, per consentire la regolarizzazione delle partite contabili di competenza del bilancio 2023;
- procedere** al pagamento, in virtù di quanto innanzi riportato, delle spettanti somme a ciascun operatore economico indicato nella seguente “tabella” e dei rispettivi importi dovuti:

Tabella A

	OGGETTO	SAL ai prezzi contrattuali	SAL ai prezzi con adeguamento	Maggiore importo	Importo da corrispond 90%
1	Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA.	923.018,43	1.373.386,66	450.368,23	405.331,41
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIAINFANTILE E DELL’ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47	42.711,20	47.599,54	4.888,34	4.399,51
3	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011	109.786,31	119.054,64	9.268,33	8.341,50
4	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI RUVO DI PUGLIA PER RICONVERSIONE IN PTA	488.433,63	522.325,33	33.891,70	30.502,53
5	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’IMMOBILE DI VIA SASSARI – BARI - SEDE TERRITORIALE DEL CSM DELLA ASL BARI	464.520,93	485.292,09	20.771,16	16.616,93
6	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I.	212.347,36	279.291,31	66.943,95	10.249,56
7	Lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA)" - Opere di modifica contrattuale.	141.846,42	166.741,19	24.894,77	19.915,82
8	RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL’OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)	937.461,58	1.107.650,08	170.188,50	136.150,80
	TOTALE CONTRIBUTO al 90%	3.320.125,86	4.101.340,84	724.520,59	631.508,06

7. **dare atto che** l'intera somma di € **631.508,06 compreso IVA**, pari alla percentuale dovuta del maggiore importo calcolato in base al prezzario regionale in vigore, della quale è stata richiesta autorizzazione all'anticipazione, sarà recuperata dal fondo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
8. **autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, stante l'incapienza dei fondi aziendali assegnati al conto economico 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2023, allo stanziamento della somma di € **631.508,06 IVA 10% inclusa**, per l'esercizio finanziario 2023;
9. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **Dichiarare** il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	631.508,36

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230002687 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002228 DEL 13/11/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanco Concetta	 Firmato digitalmente il 07/11/2023 11:06
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 07/11/2023 11:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 08/11/2023 14:22