

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001005	21/05/2025

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O. Edilizia Sanitaria - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione del verbale di coordinamento del 23.04.2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001130 DEL 13/05/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 24 (ventiquattro) PAGINE

DI 18 (diciotto) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 59 (cinquantanove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 21/05/2025 14:52 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 21/05/2025 15:08 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 21/05/2025 17:59 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 21/05/2025 17:53 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/05/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 21/05/2025 18:00
 Raffaele IORIO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” in Giovinazzo (BA). Presa d’atto del verbale di coordinamento del 23.04.2025
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l’assistenza del Segretario, sulla base dell’istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 05.04.2018 si prendeva atto della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Giovinazzo e la ASL Bari, a rogito del Notaio dott.ssa A. Ferrucci in Giovinazzo, relativa ai lavori di *“Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”* sita nel Comune di Giovinazzo tra via Dimede Illuzzi e Via Tenente De Venuto [N.T.C. - foglio 2 - particella 951];
- Come indicato nella succitata Convenzione, la struttura polifunzionale per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA nel Comune di Giovinazzo ha lo scopo di fornire una risposta ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale garantendo le seguenti macro aree: continuità assistenziale, postazione 118, farmacia territoriale, centro vaccinazioni, centro di salute mentale, servizio per le tossicodipendenze, NPJA, medicina fisica e riabilitazione, consultorio familiare, ambulatori, uffici distrettuali (CUP-ticket, ufficio anagrafe, etc. etc.);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1715 del 26.10.2018 e per le motivazioni in essa riportate si nominava l’Ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11568 del 23.09.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del *“Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* dei *“Lavori di completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti dell’ASL BA”*, in favore dell’operatore economico R.T.P. *“Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO) – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE) – Arch. Francesco Enriquez (MANDANTE) – Studio Uva Ingegneri Associati (MANDANTE) – Ing. Vito Onofrio Giardinelli (MANDANTE) – Ing. Francesco Giardinelli (MANDANTE), con sede ad Alberobello (BA), in Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728”*;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di *“Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”* redatto dal raggruppamento temporaneo dei

professionisti sopra riportato, verificato e validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;

- Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in questione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita interamente su piattaforma telematica Empulia (www.empulia.it), per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 15345 del 31/12/2020, visti i verbali relativi alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "*Impresa Edile Zigrino srl (MANDATARIA), con sede legale in Locorotondo (BA), Via Fasano n. 118, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 07858790723 – CONPAT SCARL (MANDANTE), con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, Cap. 00192, C.F./P.IVA. 06044391214*", indicando il Gruppo GE.DI. Srl quale ditta esecutrice con sede legale in Altamura (BA), Via Monte Rosa n. 8, - Cap, 70022, C.F./P.IVA 06605680724, avendo conseguito il punteggio complessivo di 96,88 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 30,25% per un importo contrattuale di € 3.001.185,78, (di cui € 2.924.859,80 per lavori ed € 76.325,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3479 del 26/03/2021, si prendeva atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda da parte della società "Gruppo GE. DI. Srl", quale impresa esecutrice designata dalla mandante in sede di offerta, in favore della società "GE.DI. Group SpA", implicante la cessione di tutti i rapporti in essere relativi agli appalti in corso tra i quali risultava ricompresa l'opera "*Nuova realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) – Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA*";
- Il contratto, firmato digitalmente dalle parti, veniva assunto al Rep. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in data 16/04/2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6282 del 20/06/2022, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di che trattasi con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 128.010,75, riconoscendo un aumento dei tempi contrattuali pari a 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 44.171,14 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante ;
- Con Deliberazione del Direttore generale n. 2283 del 28/11/2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si risolveva il contratto di appalto stipulato in data 16/04/2021 rep. N. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in danno del RTI "Impresa Edile Zigrino Srl- Unipersonale" (Capogruppo/Mandatario) con sede legale in Locorotondo (BA) alla via Fasano n. 118 C.F./P.Iva 07858790723 ed il Consorzio " Compat Scarl" (Mandante) con sede legale in Roma, in Viale Giulio Cesare – C.F./P.Iva 06044391214, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti

alla stazione appaltante, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, fermo restando il pagamento delle penali previste;

- Si autorizzava il RUP a procedere con le fasi successive di riaggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dall'impresa in sede di gara;
- Si dava mandato al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed alla pronta ripresa dei lavori;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 01/02/2023 e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto dello stato di consistenza finale lavori a tutto il 27/01/2023, con relativi allegati (*Relazione sullo stato di consistenza, Stato di consistenza lavori e analisi prezzi utilizzati, stato di consistenza finale lavori*), redatto dalla direzione lavori ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la Relazione sullo stato di consistenza è stata firmata con riserva dal RTI capeggiato dall'impresa Edile Zigrino srl in data 06.02.2023 ed acquisita al protocollo generale ASL BARI n. 18882/2023 del 08.02.2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 08.02.2023 e per le motivazioni in essa contenute si proponeva l'aggiudicazione dei lavori di "*Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA*", in favore del secondo classificato R.T.I. Costruzioni Murgolo srl (Mandataria) con sede legale in Bari – Santo Spirito alla Via Malta n. 16, P.IVA: 05303650724 – Gadaleta Ignazio srl (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via Galvani Z.I. n. 13, P.IVA: 07924380723, ai sensi dell'art. 110, comma n. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ad eccezione della variazione dell'offerta migliorativa presentata per i sub-criteri a.1.9 e a.1.10, per l'importo contrattuale di € 2.900.022,56 oltre IVA come per legge (al netto del ribasso di gara pari al 30,25%, dell'incremento della prima perizia di variante e dello stato di consistenza pari ad € 229.173,97), valutata e approvata dal R.U.P.;
- In data 15.02.2023, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, giusta verbale agli atti in AGT;
- In data 19.05.2023 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 2023/A.G.T.-E.S./3;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8381 del 06.09.2023 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera presentata dal direttore dei lavori comportano un decremento del -0,029% dell'importo contrattuale pari ad € - 835,94 al netto del ribasso offerto in sede di gara e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 24.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Deliberazione D.G. n. 427 del 27.02.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, si confermava l'Ing. N. Sansolini Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, R.U.P. delle opere in essa elencate, tra cui l'opera in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7179 del 12.09.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate si approvava la terza perizia di variante in corso d'opera, incrementando l'importo contrattuale di € 277.742,86 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Premesso inoltre che:

- Ad oggi l'ASL Bari si trova ad ospitare i servizi sanitari nel comune di Giovinazzo in strutture non di proprietà, inadeguate e difficili da mantenere;
- Per tale motivo, come si evince anche dalla nota del Direttore Generale F.F. prot. n. 118315.2024 del 23.09.2024 (allegato ma non pubblicabile per privacy), l'opera ha fin dall'inizio avuto una rilevanza strategica e l'ultimazione dei lavori rappresentato un obiettivo prioritario per assicurare senza soluzione di continuità la fruizione dei servizi territoriali da parte della cittadinanza, attraverso la garanzia di adeguati percorsi di tutela per i pazienti fragili come previsto dai regolamenti vigenti;
- Il completamento della struttura è altresì propedeutico ai lavori finanziati con fondi PNRR e destinati all'ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria nel Comune di Giovinazzo con la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) e della Casa della Comunità, i cui progetti esecutivi, approvati con deliberazioni del Direttore Generale rispettivamente n.1400.2023 e n.501.2024, prevedono la ristrutturazione dell'immobile dove attualmente sono ubicate la maggior parte dei servizi suindicati (uffici distrettuali, ambulatori, centro vaccinazioni etc.), che devono quindi essere trasferiti nei nuovi ambienti nel più breve tempo possibile;
- A seguito degli avvenimenti giudiziari, di rilevanza penale, che nel novembre scorso hanno interessato l'appalto, la Direzione Strategica, ritenendo sempre prioritario per la miglior cura dell'interesse pubblico il completamento dell'opera, ha dato mandato all'Area Gestione Tecnica di accertare la sussistenza degli opportuni presupposti, di carattere tecnico-amministrativo, imprescindibili per la regolare prosecuzione dei lavori adottando le seguenti azioni:
 - con deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. V. Dimatteo, figura interna all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;
 - con le note prot. nn. 142636.2024 e 142634.2024, ha attivato le misure di *self-cleaning*.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3501 del 24.04.2025 è stato formalizzato l'incarico di supporto al R.U.P. per attività di consulente legale in ambito stragiudiziale per i lavori di cui sopra al professionista Avv. V. A. Pappalepore, con sede a Bari in Via Pizzoli n.8, con P.IVA: 03715540724;

Preso atto che:

- In data 13.11.2024 con nota acclarata al prot. 141501.2024 la Direzione Lavori ha trasmesso lo stato avanzamento lavori a tutto il 31.10.2024 (SAL n. 7), accertando uno stato di avanzamento globale delle opere superiore -in tesi- al 90% del totale dell'importo contrattuale, evidenziando che l'appalto in questione era prossimo alla conclusione;
- Al fine di garantire la permanenza del requisito di affidabilità morale e professionale del RTI, è stato accertato che le misure di *self-cleaning* adottate si sostanziano nel cambio dei vertici aziendali, oltre che nel mutamento assetti proprietari;

- A seguito di sopralluogo congiunto in cantiere, volto ad approfondire i contenuti del SAL n. 7 nonché a valutare la fattibilità tecnica di affidare l'ultimazione delle opere ad imprese terze, sono state esaminate le lavorazioni residue, evidenziando la quasi totale ultimazione delle opere di natura edile, di più semplice esecuzione nonché più facilmente eseguibili da terzi, a fronte di una situazione più critica relativa agli impianti, che, per l'elevato contenuto tecnologico ed elettronico e per la buona riuscita delle successive fasi di programmazione e collaudo delle apparecchiature, necessitano di una dettagliata e completa conoscenza dello stato dell'arte, attribuibile solo al materiale esecutore degli stessi;
- Per l'avanzato stato dell'appalto e l'impossibilità -per motivazioni di carattere tecniche- di far completare le opere e gli impianti a soggetti terzi, si è pervenuti, congiuntamente con la Direzione strategica aziendale, alla decisione di far proseguire i lavori all'appaltatore in essere
- Si è ritenuto, infatti, prioritario per la miglior cura dell'interesse pubblico il completamento dell'opera, in ragione dello stato delle lavorazioni in corso alla data di adozione dei provvedimenti assunti in sede penale e nella consapevolezza che una risoluzione del rapporto contrattuale avrebbe fatto ulteriormente dilatare i tempi ed i costi per il completamento del manufatto appaltato, esponendo -nel contempo- la Stazione Appaltante a prevedibili derive contenziose.

Considerato che:

- Da una prima analisi della documentazione tecnica, amministrativa e contabile, il R.U.P., in sinergia con il Direttore dell'A.G.T., ha poi rilevato delle incongruenze e richiesto con nota prot. n. 9382/2025 del 03.02.2025 al Direttore Generale della ASL BARI e al Direttore dell'A.G.R.F. la sospensione dei pagamenti in favore del RTI, comunicando la necessità di avviare delle verifiche straordinarie più approfondite e volte all'eventuale esercizio del diritto di autotutela;
- Il R.U.P., in virtù di quanto sopra descritto, con le note prot. nn. 14981/2025 del 04.02.2025 e 18741/2025 del 12.02.2025, ha richiesto al RTI e al Direttore dei Lavori tutta la documentazione utile allo svolgimento delle operazioni di verifica necessarie per garantire il corretto avanzamento dell'opera, considerata anche la sua rilevanza pubblica, come dettagliatamente riportato nelle medesime note, alle quali è seguito un costante scambio di corrispondenza, documentato dalle seguenti note, acquisite al protocollo con i numeri: 25615/2025 del 26.02.2025, 30329/2025 del 07.03.2025 e 33748/2025 del 14.03.2025.
- Con nota prot. n. 37565/2025 del 21.03.2025, il R.U.P. ha convocato alla presenza del R.P.C.T. quale delegato dalla Direzione Generale della ASL BARI, il RTI e la Direzione Lavori presso gli uffici dell'A.G.T. il giorno 31.03.2025, al fine di comunicare l'esito delle verifiche effettuate, già condiviso con la Direzione Strategica della ASL BARI con nota prot. n. 22015/2025 del 17.03.2025 in merito alle criticità riscontrate e agli adempimenti consequenziali da adottare quale l'azione di recupero delle somme;
- Con nota prot. n. 43348/2025 del 02.04.2025 è stato verbalizzato quanto emerso nella riunione svoltasi il 31.03.2025, dando la possibilità agli interessati di formulare eventuali chiarimenti o fornire ulteriori informazioni a seguito della relativa trasmissione, e comunicando contestualmente la disponibilità a un ulteriore incontro per discutere circa le criticità riscontrate; a tal riguardo, v'è stato un susseguirsi di comunicazioni formali, documentato dalle seguenti note acquisite al protocollo n. 47407/2025 del 10.04.2025, n. 48000/2025 del 11.04.2025 e n. 51548/2025 del 22.04.2025.

Preso atto inoltre che:

- In data 23.04.2025, previa comunicazione da parte del R.U.P., si è tenuto presso gli uffici dell'A.G.T., alla presenza del R.P.C.T. il secondo tavolo di raffronto tecnico/giuridico tra le figure interessate, per discutere delle problematiche rilevate nell'appalto in oggetto, che si possono riassumere in quattro punti (1. offerta migliorativa, 2. terza perizia di variante, 3. SAL bis, 4. termine dei lavori) da cui si è potuto trarre le prime conclusioni che di seguito vengono riassunte.
 1. **Offerta migliorativa:** Durante la riunione del 23/04/2025 la Direzione Lavori si è resa disponibile a redigere un computo metrico dettagliato delle lavorazioni ivi previste per poter determinare le decurtazioni per le migliorie non realizzate; l'elaborato predisposto verrà quindi sottoposto al vaglio delle parti per l'auspicata condivisione prima di procedere con le determinazioni definitive in merito;
 2. **Terza perizia di variante:** Le parti hanno concordato di disporre la decurtazione dell'importo relativo alla lavorazione indicata dalla voce NP.OE.08 (pittura antibatterica), corrispondente ad una spesa aggiuntiva pari a 54.580,49 euro (al netto del ribasso), in quanto tale lavorazione è presente nell'offerta migliorativa;
 3. **SAL bis:** Limitatamente alle voci campionate definite in progetto esecutivo con analisi prezzi e per cui non esistono riscontri nei prezziari ufficiali, si è riscontrata una potenziale discordanza tra la compensazione applicata nei SAL bis e gli effettivi prezzi di mercato. Dallo stato finale sarà quindi decurtato un importo di 92143,62 euro, pari alla differenza tra la compensazione calcolata inizialmente nei SAL bis e quella ottenuta con la procedura di calcolo utilizzata in fase progettuale, sostanzialmente sarà revocato il SAL 6 bis in quanto alla luce di quanto sopra descritto dovrà essere rideterminato tramite apposito conguaglio che consideri quanto riconosciuto e non nei SAL bis precedenti;
 4. **Termine lavori:** È stato proposto, nel calcolo complessivo dell'applicazione delle penali, lo scomputo delle penali per il periodo dal 20/06/2024 al 31/12/2024, mediante l'applicazione dell'istituto della disapplicazione, in coerenza con gli adempimenti contrattuali e le circostanze eccezionali sopraggiunte.
- Dalle risultanze della riunione è emersa la possibilità di procedere con il pagamento del SAL 7 rettificato secondo i criteri su indicati (punto 2), trasmesso con PEC acclarata al prot. 55683 del 02.05.2025 dalla Direzione Lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore;
- Alla luce di quanto stabilito nel medesimo verbale del 23.04.2025, circa il punto n.3 (SAL bis), si rende necessaria la revoca in autotutela della determinazione dirigenziale n. 8438/2024 del 24.10.2024.
- **Ritenuto**, in conclusione, che l'attività due diligence messa in campo con riguardo alla specifica commessa, ineludibile per le note vicende giudiziarie ed improcrastinabile, essendo la commessa in corso ed in fase di avanzata esecuzione, ha portato a risultati tangibili, testimoniati dal richiamato verbale del 23.04.2025, che si auspica potere risolvere, senza derive contenziose, tutti i rapporti di dare/avere tra Stazione Appaltante e RTI affidataria dei lavori, fatte salve ulteriori circostanze sopravvenute in seguito;

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. Di prendere atto** del verbale del 23.04.2025 con i relativi allegati, sottoscritto dai referenti della Stazione Appaltante, la Direzione lavori e il RTI, con tutte le considerazioni/conclusioni determinate, come dettagliatamente riportate all'interno, che ad ogni buon fine si allega al presente atto ma non pubblicabile per privacy;
- 2. Di autorizzare** le Direzioni di A.G.T. e A.G.R.F. a procedere con gli adempimenti conseguenziali;
- 3. Di trasmettere** il presente atto a tutte le parti coinvolte;
- 4. Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250001130 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001005 DEL 21/05/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 21/05/2025 11:52
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Dimatteo Valentina	 Firmato digitalmente il 21/05/2025 11:53
Responsabile UOS/UOSD	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 21/05/2025 12:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 21/05/2025 12:39