

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0001025            | 23/05/2025       |

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Presa d'atto della determinazione con natura di lodo contrattuale n. 29-30-31-32, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001159 DEL 16/05/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 60 (sessanta) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


| Parere della Direttrice Amministrativa   | Parere della Direttrice Sanitaria   |
|--|---|
| <br>Firmato Digitalmente il 22/05/2025 18:02<br>Rachele POPOLIZIO | <br>Firmato Digitalmente il 22/05/2025 18:10<br>Rosella SQUICCIARINI |

| Il Segretario   | Il Direttore Generale  |
|---|--|
| <br>Firmato Digitalmente il 23/05/2025 12:57<br>Raffaele IORIO | <br>Firmato Digitalmente il 23/05/2025 12:24<br>Luigi FRUSCIO |

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/05/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 23/05/2025 12:58  
  
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA</b> Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Presa d’atto della determinazione con natura di lodo contrattuale n. 29-30-31-32, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. |
|-----------------|---|

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

### Premesso che:

- In relazione ai Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano, con Del. del D.G. N. 631 del 28.03.2018, esperite tutte le altre procedure previste dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con Del N. 2445/2017;
- Il contratto di esecuzione dei lavori veniva stipulato tra le parti in data 07.09.2018, rep. n.ro 403;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, a tutt’oggi in corso di esecuzione;

### Considerato che:

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante;
- L'art.6,comma 2 prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento;
- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 21 dicembre 2020, ha approvato le "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", dettando — in particolare — indicazioni in merito a requisiti professionali, casi di incompatibilità e compensi da riconoscere ai membri del Collegio;

### Dato atto che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 95 del 25.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si indicava avviso pubblico per manifestazione di interesse ed il relativo regolamento, per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura in ossequio alle disposizioni cui all'art. 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 03.03.2021, si approvava l'elenco dei professionisti qualificati, classificati in sezioni, per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 830 del 14.05.2021 si conferiva all'avv. Piscazzi Francesco con studio legale in Bari alla via Via Devitofrancesco n. 27, l'incarico di componente del Collegio Tecnico Consultivo, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.lgs. 76/2020, con la finalità di addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori in fase di esecuzione, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve, per i lavori di "Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano";

**Preso atto che:**

- Astaldi S.p.A., con PEC del 19.05.2021 acquisita in atti con il prot. n.ro 67521/2021 del 20/05/2021, comunicava di designare quale componente del Collegio Consultivo tecnico, in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art.6 del D.lgs. 76/2020, l'avv. Massimo Frontoni con studio legale in Roma alla Via Guido d'Arezzo n.2;
- Ai sensi dell'art.2 comma 2.2. delle "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020", i membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente;
- Con PEC del 06.09.2021 acquisita agli atti con il prot. n.ro 111212/2021 del 09/09/2021, i componenti nominati dalle Parti comunicavano l'individuazione e la disponibilità dell'ing. Sergio Minotti a svolgere la funzione di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 2048 del 16.11.2021, e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020, così costituito:
  - ing. Sergio Minotti (Presidente)
  - avv. Francesco Piscazzi (Componente nominato dalla Stazione Appaltante)
  - avv. Massimo Frontoni (Componente nominato dall'Impresa)
- Con il medesimo provvedimento, d'intesa tra le parti, alle determinazioni del Consiglio Consultivo Tecnico, veniva conferita natura di Lodo Contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter del c.p.c.;

**Considerato che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 152 del 04.02.2022, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 1-5, trasmesse dal presidente con nota prot. 162029/2021 del 28.12.2021 e della Determinazione n.ro 6 del Collegio Consultivo Tecnico, inviata in data 11.01.2022 dal Presidente del Collegio Consultivo

Tecnico, relativa alla correzione di un errore materiale, con la quale è stata riconosciuta, in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65, P.IVA 16245161001, la somma di euro 7.881.919,22 oltre IVA, in recepimento della determinazione n.2;

- Con Delibera del Direttore Generale n. 555 del 29.03.2022, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 8÷13, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico con nota prot. 29085/2022 del 02.03.2022, con la quale è stata riconosciuta in favore della predetta società la somma di euro 677.152,01 oltre IVA, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2601 del 27.12.2023, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 15-18, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico acquisite al registro generale con il prot. 152099/2023 del 07.12.2023, con la quale è stata riconosciuta in favore della predetta società la somma di euro 2.615.714,39 oltre IVA, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1333 del 27.06.2024, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 19-22, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico acquisite al registro generale con il prot. 69875/2024 del 29.05.2024, con la quale è stata riconosciuta in favore della predetta società la somma di euro 1.462.369,28 oltre IVA al 10% ed euro 206.099,00 per interessi moratori, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2741 del 20.12.2024, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 23.26, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico acquisite al registro generale con il prot. 142051/2024 del 14.11.2024, con la quale è stata riconosciuta in favore della predetta società la somma di euro 569.961,48 oltre IVA 10% di cui euro 363.442,92 per lavorazioni ed euro 206.886,77,00 per interessi moratori, esclusi nella determinazione della base imponibile IVA, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT, oltre al differimento del pagamento dei maggiori riconoscimenti di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), riferito ad "attività aggiuntive e compensazioni" delle quali il Collegio Consultivo Tecnico ha tenuto conto nelle proprie determinazioni, nelle more dell'acquisizione della quantificazione richieste dal RUP al Direttore dei Lavori e della condivisione degli esiti con l'appaltatore;
- Con Delibera del Direttore Generale n.692 del 01.04.2025, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 27-28, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico con nota prot. 32335/2025 del 12.03.2025, con la quale è stata riconosciuta in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. la somma di euro 551.495,00 oltre IVA 10%, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

**Rilevato che**, in relazione ai quesiti n. 17 e 18, le memorie esplicative, le repliche alle memorie e la relativa documentazione di supporto sono state depositate da entrambe le parti entro i termini previsti dall'ordinanza del Collegio Consultivo Tecnico;

**Preso atto che:**

- Al termine dell'istruttoria, con nota acquisita al protocollo generale con il n.ro 41598/2025 del 31.03.2025, il Collegio Consultivo Tecnico ha trasmesso, alla Stazione Appaltante ed alla Società Partecipazioni Italia S.p.A., la determinazione con natura di lodo contrattuale n. 29-30 del 28.03.2025, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020, relativamente al quesito n.15 [Riserva n.18];
- Al termine dell'istruttoria, con nota acquisita al protocollo generale con il n.ro 49723/2025 del 16.04.2025, il Collegio Consultivo Tecnico ha trasmesso, alla Stazione Appaltante ed alla Società Partecipazioni Italia S.p.A., la determinazione con natura di lodo contrattuale n. 31-32 del 14.04.2025, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020, relativamente al quesito n.18 [Riserva n.2, n. 24, n.34, n.31 e n. 37];
- Le determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico sono integralmente riportate come segue:

**DETERMINA N.29**

In relazione al quesito 17 [Riserva n.ro 20]

*"Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio gli importi eventualmente spettanti all'Appaltare a fronte della "Riserva n. 20 — Ritardati pagamenti" come formulata in occasione dello Stato Finale e disattesa dalla Stazione Appaltante attraverso la Direzione Lavori"*

Riconosce all' Appaltatore gli interessi moratori maturati sul SAL 37, ai tassi previsti pro tempore dal D.lgs. 231/02, con decorrenza dal decorso del termine di 45 giorni dall'emissione del relativo certificato di pagamento avvenuta in data 17.07.2023 e fino alla data di effettivo pagamento; riconosce all'Appaltatore gli interessi moratori maturati sui pagamenti di cui alla Determina del CCT del 07.12.203, ai tassi previsti pro tempore dal D.lgs. 231/02, con decorrenza dal 10 aprile 2024 al 15 maggio 2024. Non riconosce alcun interesse sui pagamenti di cui alla Determina del CCT del 29.05.2024.

**DETERMINA n. 30**

Il Collegio, relativamente ai compensi per i componenti e per il presidente, vista la pendenza della decisione degli ulteriori quesiti rimanda il relativo calcolo all'ultima decisione che sarà rilasciata sul gruppo di quesiti n. 16 e n. 18.

**DETERMINA n.31**

In relazione al Quesito n. 16 (Riserva n. 9)

*"Esaminanti gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio gli importi eventualmente spettanti all'Appaltare a fronte della "Riserva n. 9 — Insufficiente previsione del corrispettivo contrattuale delle misure di sicurezza in seguito alla definizione del nuovo termine per l'ultimazione dei lavori", come formulate in occasione dello Stato Finale e disattesa dalla Stazione Appaltante attraverso la Direzione Lavori"*

a) Non riconosce all'Appaltatore gli importi richiesti con la "Riserva n. 9",

In relazione al Quesito n. 18 (Riserve n. 2, 1 24, n 34, n.31 e 11, 37)

*"Valuti altresì il Collegio gli importi ed i maggiori tempi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della "Riserva N. 2- A) Anomalo andamento dei Lavori — B) Maggiori costi prolungamento del cantiere — C) Adeguamento ISTAT - Oneri per ridotta produzione a seguito delle situazione emergenziale dovuta alla pandemia di Covid19 e per ulteriori cause non imputabili all'Appaltatore", dello "Riserva N. 24 - Ordine di Servizio n 8 del Responsabile del Procedimento", della \* Riserva n. 34 - Ordine di Servizio n 9 del Responsabile del Procedimento", della "Riserva n 31- Verbali di Costatazione del 19/12/2023, 28/12/2023,*

*09/01/2024, 11/01/2024 17/01/2024 19/01/2024, 23/01/2024 25/01/2024, 26/01/2024 e 31/01/2024" a della \* Riserva n. 37 — Stato Finale dei Lavori — Disapplicazione integrale delle penali ingiustamente applicate — Contabilizzazione delle lavorazioni aggiuntive eseguite - Adeguamento prezzi per lavorazioni eseguite — Disapplicazione trattenute, detrazioni e virale d'opera" come formulata in occasione dello Stato Finale e disattesa dalla Stazione Appaltante attraverso la Direzione Lavori"*

- a) Riconosce all'Appaltatore il minor importo pari a € 67.901,24, rispetto a quanto richiesto con la "Riserva n. 2", per il mantenimento di minime misure di protezione, limitate alle sole attività di collaudo;
- b) Riconosce all'Appaltatore l'importo richiesto con la "Riserva n 24", pari a € 10.833,26, oltre interessi moratori dalla data di iscrizione della riserva;
- c) Riconosce all'Appaltatore il minor importo, rispetto a quanto richiesto con la "Riserva n 31", pari a € 107.507,18, oltre interessi moratori dalla data di iscrizione della riserva;
- d) Riconosce all'Appaltatore il minor importo, rispetto a quanto richiesto con la "Riserva n. 34", pari a € 140.342,38, oltre interessi moratori dalla data di iscrizione della riserva;
- e) Accerta e dispone la disapplicazione della penale pecuniaria complessivamente comminata in € 8.704.432,50 (Riserva n 37/1), come risultante dal conto finale del 03/09/2024. L'importo spettante all'Appaltatore a titolo di saldo lavori dovrà essere liquidato secondo le previsioni e le tempistiche di contratto e CSA, decorse le quali dovranno essere riconosciuti interessi moratori come per legge;
- f) Riconosce all'Appaltatore il minor importo rispetto a quanto richiesto con la "Riserva n. 37/2", pari a € 7.881,62 a titolo di oneri della sicurezza per le lavorazioni extracontrattuali eseguite, oltre interessi moratori dalla data di iscrizione della riserva;
- g) Non riconoscere all'Appaltatore gli importi richiesti con la "Riserva n.37/3";
- h) Accerta e dispone la disapplicazione del minor importo, rispetto a quanto richiesto con la "Riserva n. 37/4" alle voci indicate in tabella C punto n. 3, pari ad euro 2.672.363,79, come risultante dal conto finale del 03.09.2024. L'importo spettante all'Appaltatore a titolo di saldo lavori dovrà essere liquidato secondo le previsioni e le tempistiche di contratto e CSA, decorse le quali dovranno essere riconosciuti interessi moratori come per legge;

#### **DETERMINA n. 32**

Il Collegio, relativamente ai compensi per i componenti e per il presidente, tenuto conto

- I. dell'impegno del CCT per l'istruttoria e il rilascio delle Determine 27-28 del 10.03.2025, della Determina 29-30 del 28.03.2025 e della presente Determina;
- II. dell'importo degli Affari presi in esame con le suindicate Determine;
- III. dell'impegno del CCT per l'esame delle riserve a carattere prevalentemente tecnico, pari a ore 100 per ogni componente;
- IV. delle somme residue dei compensi spettanti al Collegio, pari a € 1.552,43 per i componenti e € 1.707,68 per il presidente oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA di legge, contenute entro il tetto massimo ai compensi del Collegio stabilito al punto 7.2.2 delle Linee Guida adottate con DM MIMS 17.01.2022;
- V. che, prendendo in considerazione il solo impegno per l'esame delle riserve a carattere tecnico, in base al punto 7.1 delle suddette Linee Guida, spetterebbero ai componenti € 100 x 93,75 = 9.375,00 e al presidente € 10.312,50;
- VI. che le somme di cui al precedente punto v) eccedono quelle di cui al precedente punto iv)
- VII. che quindi può essere riconosciuto al CCT unicamente l'importo residuo a saturazione del suddetto importo massimo, pari € 1.552,43 per i componenti ed € 1.707,68 per il presidente, oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA di legge;

liquida, pertanto, le somme di € 1.552,43 per i componenti e € 1.707,68 per il presidente, oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA, che ciascuna parte, in ragione del 50%, dovrà corrispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente Determinazione.

Sono a carico di ciascuna parte quindi i pagamenti delle seguenti somme, corrispondenti al 50% di quanto sopra indicato:

- al Presidente Ing. Sergio Minotti, la somma pari ad euro 853,84 (ottocentocinquantatre/84), oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge;
- al Componente, Avv. Francesco Piscazzi, la somma pari ad euro 776,22 (settecentosettantasei/22), oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge;
- al Componente Avv. Massimo Frontoni, la somma pari ad euro 776,22 (settecentosettantasei/22), oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge;

Con la presente Determinazione vengono esauriti i compensi del CCT avendo raggiunto il tetto massimo di cui al punto 7.2.2 delle Linee Guida adottate con DM MIMS 17.01.2022.

**Considerato che** sono in corso gli approfondimenti circa la correttezza, sul piano tecnico-giuridico, delle decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico;

**Ritenuto, per quanto innanzi,** nelle more degli ulteriori approfondimenti circa la correttezza, sul piano tecnico-giuridico, delle decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, con la (mera) presa d'atto delle determinazioni n. 29-32 assunte dal CCT, senza acquiescenza alcuna, di procedere al pagamento della riserva n. 20, afferente al quesito n. 17 e delle riserve n.ro 2, n.ro 24, n.ro 34, n.ro 31 e n.ro 37 afferenti al quesito 18, per un importo complessivo di euro 334.465,68 oltre IVA 10%, ed euro 359.914,05, esclusi nella determinazione della base imponibile IVA, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

**Visto:**

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- La Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- La potenziale natura di lodo contrattuale delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.;
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

**Precisato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001
- CIG: 72202155E7

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** provvisoriamente delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 29-30, trasmesse dal presidente del Collegio Consultivo Tecnico in data 28.03.2025 ed acquisite al registro generale della ASL Bari con il prot. 41598/2025 del 31.03.2025, dettagliatamente esplicitate in narrativa, fatta salva ogni eventuale iniziativa giudiziale avverso le suddette determinazioni;
2. **Prendere atto** provvisoriamente delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 31-32, trasmesse dal presidente del Collegio Consultivo Tecnico in data 14.04.2025 ed acquisite al registro generale della ASL Bari con il prot. 49723/2025 del 16.04.2025, dettagliatamente esplicitate in narrativa, fatta salva ogni eventuale iniziativa giudiziale avverso le suddette determinazioni;
3. **Procedere**, nelle more degli ulteriori approfondimenti circa la correttezza, sul piano tecnico-giuridico, delle decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, con la (mera) presa d'atto delle determinazioni n. 29-32 assunte dal CCT, senza acquiescenza alcuna, di procedere al pagamento della riserva n. 20, afferente al quesito n. 17 e delle riserve n.ro 2, n.ro 24, n.ro 34, n.ro 31 e n.ro 37 afferenti al quesito 18, per un importo complessivo di euro 334.465,68 oltre IVA

- 10%, ed euro 359.914,05, esclusi nella determinazione della base imponibile IVA, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;
4. **Stabilire che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere provvisoriamente in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65, P.IVA 16245161001, in recepimento della determinazione n.29 e determinazione n.31 del Collegio Consultivo Tecnico, è pari ad euro 367.912,25, IVA inclusa, oltre euro 359.914,05, esclusi nella determinazione della base imponibile IVA, con diritto di ripetizione all'esito delle eventuali iniziative giudiziali avverso alle determinazioni;
  5. **Confermare che** la ASL Bari, con il presente atto, non intende prestare acquiescenza alle determinazioni del CCT, dando corso al pagamento della riserva della riserva n. 20, afferente al quesito n. 17 e delle riserve n.ro 2, n.ro 24, n.ro 34, n.ro 31 e n.ro 37 afferenti al quesito 18, per l'importo totale riconosciuto di euro 727.826,30, IVA ed interessi moratori inclusi, da riconoscersi provvisoriamente all'appaltatore, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Direzione Strategica Aziendale circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;
  6. **Stabilire che** il compenso da corrispondere in favore del Collegio Consultivo Tecnico, per la parte di competenza di codesta Azienda Sanitaria, detratti gli acconti già percepiti, è determinato in complessivi euro 3.096,42, IVA e CNPAIA inclusi, così distinto:
    - Compenso spettante al presidente, ing. S. Minotti: euro 1.126,69 spese generali, oneri accessori e IVA di legge inclusi;
    - Compenso spettante ai due componenti, avv. F. Piscazzi ed avv. M. Frontoni: euro 984,87(x2), spese generali, oneri accessori e IVA di legge inclusi;
  7. **Autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, allo stanziamento ed all'anticipazione della somma complessiva di euro 730.922,72, IVA ed interessi inclusi, così ripartita:
    - Euro 371.008,67 da imputarsi al conto economico 020.100.00005 per l'esercizio finanziario 2025;
    - Euro 359.914,05 da imputarsi al conto economico 751.100.00015 – Interessi moratori e rivalutazione monetaria per l'esercizio finanziario 2025;
  8. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento al perfezionamento di tutti i provvedimenti necessari al recepimento dei contenuti delle determinazioni 29-32 del Collegio Consultivo Tecnico;
  9. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento alla liquidazione delle somme da corrispondersi in favore dell'Appaltatore ad avvenuto perfezionamento di tutti gli atti inerenti le determinazioni del CCT;
  10. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
  11. **Disporre**, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
  12. **Dichiarare** il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale                               | Anno | Importo    |
|--|------|------------|
| 2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 2025 | 371.008,67 |
| 75110000015 - Interessi moratori e rivalutazione monetaria | 2025 | 359.914,05 |

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello   | Riferimento Normativo   |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti     | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Area Gestione Tecnica | Area Gestione Risorse Finanziarie |
|-----------------------|-----------------------------------|

PROPOSTA N.RO 20250001159 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001025 DEL 23/05/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO                               | NOME E COGNOME    | FIRMA  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Estensore                           | Carbonara Antonio |  Firmato digitalmente il 16/05/2025 12:43 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco      |  Firmato digitalmente il 22/05/2025 08:07 |