

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002553	16/12/2025

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154
 “Lavori di rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I.”.
 CUP: D87E13001810002 CIG: 8533926285
 Presa d'atto dell'accordo bonario ex art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002816 DEL 01/12/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 12:29 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 12:49 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 15:01 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 14:29 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 15:02
 Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 <i>“Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”.</i> CUP: D87E13001810002 CIG: 8533926285 Presa d’atto dell’accordo bonario ex art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 2500 del 27.12.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, redatto dall’Arch. Barbara Anaclerio capogruppo-mandatario del R.T.P composto da Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering – Ing. Mario Montagna – Arch. Nicolò Prisciandaro, giusto incarico conferito con Deliberazione del Direttore Generale n. 1648 del 26.09.2012;
- L’Area Gestione Tecnica, con nota prot. 81853 del 26.03.2019, chiedeva all’Arch. Barbara Anaclerio (capogruppo) del suddetto RTP la disponibilità a voler provvedere all’adeguamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da redigersi con le prescrizioni del D.M. 17/10/2017(CAM), necessarie per il proseguo delle procedure di gara per l’appalto dei lavori in oggetto;
- L’Arch. Barbara Anaclerio, in riscontro alla sopra citata nota AGT, con mail acquisita al prot. AGT n. 139153 del 28.05.2019, per i motivi ivi riportati dichiarava la non disponibilità a voler espletare l’incarico in questione;
- L’Area Gestione Tecnica, in considerazione alla necessità e indispensabilità di provvedere all’aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, con nota prot. 245965 del 24.09.2019 formulava la richiesta di disponibilità ad assumere tale incarico allo Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering (mandante del RTP sopra richiamato);
- Con nota acclusa al prot. AGT n. 255131/2019, lo Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering dichiarava la propria disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14354 del 19 Novembre 2019 si affidava l’incarico di aggiornamento e adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” allo Studio Associato di Ingegneria “Aptech

Engineering” di Bari per l’importo di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

- Con Deliberazione del D.G. n. 1137 del 13.08.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo aggiornato per i lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” redatto dallo Studio Associato di Ingegneria “Aptech Engineering”, verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 16.07.2020 agli atti AGT;
 - Si prendeva atto del quadro economico di progetto esecutivo aggiornato, determinato in € 1.105.000,00 di cui (€ 863.035,73 per lavori, € 20.032,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 221.931,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione);
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. n. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14.10.2020 si disponeva la liquidazione in favore dello Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering per € 12.688,00 compreso contributi previdenziali ed IVA a saldo dei servizi di progettazione esecutiva aggiornata al D. Lgs. 50/2016 per le opere in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 13.01.2021, a seguito dell’attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti i partecipanti di cui al verbale n.1 del 08.01.2021;
- Con D. D. n. 492 del 19.01.2021 si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2992 del 16.03.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvavano i verbali di gara della commissione giudicatrice, Verbale n. 2 del 25.01.2021 e verbale n. 3 del 19.03.2021 in seduta pubblica, i verbali n. 1 del 10.02.2021, n. 2 del 23.02.2021 e n. 3 del 04.03.2021 in seduta riservata, nei quali oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate per i lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, e veniva proposta l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico RTI “Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl (MANDATARIA), con sede legale in Napoli – Centro Direzionale Cap. 80143 (NA) in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5, P.IVA. 03579980636 – Adiramef srl (MANDANTE) con sede in Napoli alla Via Ben Hur n. 72 – Cap 80126, P.IVA 07777350633”, avendo conseguito il punteggio complessivo di 90,57 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 17,83% per un importo contrattuale di € 729.189,40 (di cui € 709.156,46 per lavori, ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato per l’importo complessivo di € 1.007.000,00;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4488 del 19.04.2021 si affidava ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 del 11.09.2020 l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto all'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering, già progettista dell'opera in questione, con sede legale in Bari, Via De Ferraris n. 18 cap 70125, per l'importo contrattuale di € 58.999,70 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 27.04.2021 il RUP dichiarava, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato RTI;
- In data 31.05.2021, il RUP dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering;
- In data 07.06.2021 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./11 tra l'ASL BA e l'operatore economico RTI "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl (MANDATARIA), con sede legale in Napoli – Adiramef srl (MANDANTE), per l'importo contrattuale di € 729.189,40 oltre IVA come per legge;
- In data 14.06.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./12 tra l'ASL BA e l'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering, per l'importo contrattuale di € 74.858,82 incluso contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 02.12.2021, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti AGT;
- Con Determinazione n. 3060 del 25.03.2022, a seguito di formale richiesta da parte dell'appaltatore e previa acquisizione di polizza fidejussoria n. 184403254 del 16/12/2021 rilasciata da Unipol SAI, si disponeva la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 240.632,51 relativo alla fattura n. 7 del 18/02/2022 dell'importo di € 121.952,56 emessa dall'operatore economico "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl"(MANDATARIA) e Fattura n. 117/04 del 17/02/2022 emessa dall'operatore economico Adiramef srl" (MANDANTE) cedente del credito in favore di Banca intesa San Paolo S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10425 del 27.10.2022 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 04.08.2022, per l'importo di € 101.558,78 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 70.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5800 del 31.05.2023 e per le motivazioni in essa contenute si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera in decremento;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10378 del 13.11.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.09.2023, per l'importo di € 307.121,91 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 142.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15.02.2024 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 15.12.2023, per l'importo di € 501.550,26 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 139.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4571 del 07.06.2024 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 30.04.2024, per l'importo di € 667.659,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 111.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Considerato che:

- I *“Lavori di rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I.”* sono stati ultimati in data 26.09.2024, giusto verbale di fine lavori acquisito al prot. 147159/2025;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa riportate, è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto *de quo*, già Ing. Nicola Sansolini, nominando l'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica.

Tenuto conto che:

- Nel corso dell'appalto la mandataria *“Lucci Salvatore – Impresa di Costruzioni s.r.l.”* in qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha iscritto nel registro di contabilità riserve per un importo pari ad euro 411.441,44;
- Il Direttore dei Lavori, valutata la preventiva fondatezza e l'ammissibilità delle stesse nei limiti previsti *ex lege*, con relazione riservata presentata al R.U.P. *pro tempore*, Ing. Nicola Sansolini, contenente le controdeduzioni alla richiesta *de qua*, ha rideterminato l'importo di cui sopra in euro 109.376,02;
- Il R.U.P. subentrante, al fine di risolvere le controversie rimaste inevase emerse durante la gestione *pro tempore* dell'appalto e di concludere il medesimo sotto il profilo amministrativo - contabile, con comunicazione trasmessa via pec in data 30.10.2025, ha convocato il R.T.I. presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica;
- In occasione di tale incontro avvenuto in data 05.11.2025, al fine di analizzare e definire le riserve iscritte dall'Impresa nonché di risolvere in via bonaria la vertenza, all'Amministrazione Unico ovvero al Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Dott. Lucci Luigi, è stato proposto, a tacitazione delle proprie richieste economiche, un credito esigibile di euro 109.376,02, così come dettagliatamente relazionato dalla D.L. nelle proprie controdeduzioni;
- L'importo così come determinato al punto precedente rientra nei limiti di cui all'art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- L'impresa ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la proposta del R.U.P., giusto verbale sottoscritto in data 14.11.2025 ed acclarato al prot. 87339/2025;

- Con nota prot. 87617 del 11.11.2025 è stata richiesta alla Direzione Generale autorizzazione a procedere con l'utilizzo dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigente *ratione temporis*.

Vista l'autorizzazione a procedere esplicita dalla Direzione Strategica con annotazione in calce alla suddetta nota.

Preso atto che:

- In data 25.11.2025 è stato sottoscritto dall'Impresa e dal R.U.P., in qualità di delegato della Stazione Appaltante, il verbale di accordo bonario redatto ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., acclarato al prot. 149213/2025;
- Con la sottoscrizione del predetto verbale le parti hanno concordato di definire in via bonaria ogni controversia presente e futura relativa all'oggetto delle riserve iscritte in contabilità con valenza di piena e tombale definizione di qualsiasi reciproca pretesa, aspettativa, doglianza pregressa comunque ed in ogni modo afferenti ai lavori ed hanno stabilito altresì che, a fronte del riconoscimento e del pagamento dell'importo di che trattasi, l'Appaltatore rinuncia ad ogni ulteriore pretesa e/o azione per le eventuali conseguenze patrimoniali che in futuro potessero derivare dagli stessi fatti che formano oggetto delle riserve definite con il presente accordo e dichiara di non aver più nulla a pretendere dall'Azienda per tali titoli o comunque in relazione alle questioni che hanno costituito oggetto di riserve, assumendo il medesimo il valore di definizione tombale delle pendenze.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- Prendere atto del verbale di accordo bonario, redatto ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigente *ratione temporis*, sottoscritto dall'Impresa e dal R.U.P., in qualità di delegato della Stazione Appaltante, acclarato al prot. 149213/2025, allegato al presente atto ma non pubblicabile;
- Autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Tecnica a procedere con il perfezionamento di tutti gli atti inerenti e dipendenti, *inter alia* la liquidazione della somma di che trattasi;
- Autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie allo stanziamento della somma complessiva di euro 120.313,62 IVA inclusa da imputare sul conto 0201000005 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" del B.E.F. 2025.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** del verbale di accordo bonario, redatto ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigente *ratione temporis*, sottoscritto dall'Impresa e dal R.U.P., in qualità di

delegato della Stazione Appaltante, acclarato al prot. 149213/2025, allegato al presente atto ma non pubblicabile;

2. **Prendere atto altresì che** con la sottoscrizione del predetto verbale le parti hanno concordato, *inter alia*, di definire in via bonaria ogni controversia presente e futura relativa all'oggetto delle riserve iscritte in contabilità con valenza di piena e tombale definizione di qualsiasi reciproca pretesa, aspettativa, doglianza pregressa comunque ed in ogni modo afferenti ai lavori ed hanno stabilito altresì che, a fronte del riconoscimento e del pagamento dell'importo di cui sopra, l'Appaltatore rinuncia ad ogni ulteriore pretesa e/o azione per le eventuali conseguenze patrimoniali che in futuro potessero derivare dagli stessi fatti che formano oggetto delle riserve definite con il presente accordo e dichiara di non aver più nulla a pretendere dall'Azienda per tali titoli o comunque in relazione alle questioni che hanno costituito oggetto di riserve, assumendo il medesimo valore di definizione tombale delle pendenze;
3. **Precisare che** il *quantum* riconosciuto all'impresa, a tacitazione delle proprie richieste economiche, corrispondente alle determinazioni del D. L. ovvero euro 109.376,02, rientra nei limiti di cui all'art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. **Autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Tecnica a procedere con il perfezionamento di tutti gli atti inerenti e dipendenti;
5. **Autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie allo stanziamento della somma complessiva di euro 120.313,62 IVA inclusa da imputare sul conto 02010000005 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" del B.E.F. 2025;
6. **Notificare** il presente provvedimento all'Operatore Economico "Lucci Salvatore – Impresa di Costruzioni s.r.l.";
7. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
8. **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2025	120.313,62

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20250002816 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002553 DEL 16/12/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 11/12/2025 12:19
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 11/12/2025 14:07
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 12/12/2025 09:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 12/12/2025 12:58