

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010767	23/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

**OGGETTO:**

AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A- F.E.S.R. 2014-2020 – "Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari".


Concessione Proroga termine di ultimazione.

- CUP D49J19000030006 - CIG 82595994B7

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	18/09/2020 12:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	18/09/2020 13:03
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	18/09/2020 13:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/09/2020 06:03

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria"
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";

### **IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA**

Premesso che:

- Il progetto relativo alla "Rifunzionalizzazione dell'immobile esistente destinato a RSA nel Comune di Mola di Bari dell'importo di € 1.500.000,00 risulta nell'elenco dei progetti ammissibili (cioè che hanno superato positivamente la verifica di ammissibilità formale, sostanziale e tecnica/ambientale) ma non finanziabili nell'alveo delle risorse attualmente disponibili, così come stabilito dal combinato disposto della DGR n. 879/2019 e della DGR 2175/2019, giusta nota prot. A00081/19 DIC.2019/0006229 del Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche-Azione 9.12 POR PUGLIA 2014/2020;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 19.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi strutturali - Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolino in Mola di Bari", elaborato dall'Ing. Nicola Sansolini, Direttore Area Gestione Tecnica, per una spesa complessiva di Euro 1.500.000, di cui Euro 983.431,74 per lavori ed Euro 516.568,26 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con il medesimo provvedimento è stato conferito all'Ing. Nicola Iacobellis l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e si è provveduto ad autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni ed i criteri di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 36 del Codice, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, con invito a quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione delle imprese iscritte all'Albo Fornitori EmPulia, in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5074 del 24.04.2019 si è preso atto della proposta dell'unico operatore economico partecipante;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 985 del 06.06.2019, sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8210 del 03.07.2019, sono stati approvati i verbali di gara della commissione giudicatrice, firmati dal RUP, dai quali si evince che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di "*Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolino in Mola di Bari*" è stata presentata dall'operatore economico "UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Roma (RM) in Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, Cap. 00135, C.F./P.IVA. 14341341007 — Ditta Esecutrice CEIM S.R.L, con sede ad Altamura (BA) in Via San Pasquale n. 17, Cap. 70022, C.F./P.IVA. IT07674880724", avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 18,75% per un importo contrattuale di € 822.628,51, (di cui € 696.813,97 per lavori ed € 125.814,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;

- In data 11.09.2019, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con apposita dichiarazione, è stata attestata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico sopra richiamato;
- In data 11.11.2019 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 472/AGT pari data tra l'ASL BA e l'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Roma (RM) in Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, Cap. 00135, C.F./P.IVA. 14341341007 — Ditta Esecutrice CEIM S.R.L, con sede ad Altamura (BA) in Via San Pasquale n. 17, Cap. 70022, C.F./P.IVA. IT07674880724, per l'importo contrattuale di € 822.628,51 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione n. 11034 del 12/09/2019, è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Assistente Tecnico p.i. Vito Favia;
- I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 28.10.2019, di cui al verbale di consegna agli atti in AGT;
- Atteso che alla data del 25/02/2020 sono stati eseguiti lavori per l'importo complessivo di Euro 519.379,87, di cui al sal n. 3 approvato con Determinazione n. 2829 del 02/03/2020;
- Con Determina Dirigenziale n. 4015 del 31.03.2020 venivano approvate le Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 relative "Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari;

Preso atto che con nota del 11.09.2020, acquista al protocollo con numero 130663/2020, l'appaltatore ha formulato una richiesta di proroga di 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori, in considerazione dei ritardi nell'approvvigionamento dei materiali a causa dell'emergenza Covid-19, fissando la data di ultimazione al 19.10.2020;

Acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto, in considerazione delle stringenti misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, di accogliere la richiesta avanzata dall'appaltatore concedendo una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

Precisato che i dati identificativi di progetto e di gara risultano i seguenti:

- CUP D49J19000030006;
- CIG 82595994B7;

Visto l'art. 107, comma 5 del vigente Codice dei contratti, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato alle modifiche previste dal DL 76/2020;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- Di autorizzare la proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori richiesta dall'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Roma (RM) in Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, Cap. 00135, C.F./P.IVA. 14341341007 — Ditta Esecutrice CEIM S.R.L, con sede ad Altamura (BA) in Via San Pasquale n. 17, Cap. 70022, C.F./P.IVA. IT07674880724;
- Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo Gestione, per quanto di competenza;
- Di trasmettere, copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite la piattaforma Mirweb;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del G.Lgs. 50/2016, il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio, nonché tuttigli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del

committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:  
 CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112030101	Area Gestione Tecnica

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo  
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli