

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014983	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.6 - Lavori di "Riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. Don Tonino Bello in Molfetta (BA)".


Approvazione SAL n.5 ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento n.5.

CUP: D51E14000070002 CIG: 582620721D

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	18/12/2020 09:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	21/12/2020 09:46
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	21/12/2020 09:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/12/2020 19:35

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Costruzioni, Ristrutturazioni, Adeguamenti”.

HA ADOTTATO

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 2156 del 13.11.2013, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “*Riqualficazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. “Don Tonino Bello in Molfetta”* – dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 795.600,51 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 204.399,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con successiva determinazione dirigenziale n. 13257 del 26.06.2014, si approvava il Bando e il disciplinare di gara stabilendo di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta per sola esecuzione, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi del comma 1 dell'art. 86 e del comma 9 dell'art. 122 del D.Lgs 163/06, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13867 del 14.07.2015, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si affidavano i lavori in oggetto all'operatore economico “ATI EDILSCAVI DI CATUCCI VITO ROCCO &C. SNC, con sede legale in Turi, via Ginestre n. 1/F, C.F./ P.I. 03272940721, (Capogruppo e mandataria) - LORUSSO IMPIANTI SRL, con sede in Conversano, alla Contrada Manorena n. 27/A, P. I. 06127200720, (mandante)”, per l'importo contrattuale di € 633.869,13, avendo formulato un ribasso del 29,845%, sul prezzo a corpo posto a base di gara;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato post-gara;
- Con Deliberazione D.G. n. 174 del 29.01.2017, si conferiva a decorrere dalla data di adozione del medesimo provvedimento l'incarico di R.U.P. dell'appalto di cui trattasi all'Ing. Nicola Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, in sostituzione dell'Ing. S. Carbonara per l'approssimarsi del pensionamento dello stesso dirigente;
- In data 07 aprile 2016 con rep. 186/AGT, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- In data 30.05.2016, la Mandataria Edilscavi snc, con pec, acquisita al protocollo aziendale il 31.05.2016 al n. 107526, comunicava di aver stipulato un contratto di fitto di azienda, a rogito notaio Musolino di Casamassima, con la Ditta CO.GE.CA srl, dalla data del 15.04.2016, ed ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 2562 e 2558 cc), il conseguente subentro della conduttrice nel contratto di appalto sopra indicato stipulato con la ASL BA;
- Non si procedeva alla consegna dei lavori a causa della definizione del suddetto subentro, in forza della trasmissione della documentazione amministrativa a cura della conduttrice;
- In data 21.12.2016, la ditta conduttrice CO.GE.CA. srl, trasmetteva la suddetta documentazione, corredata dell'atto modificativo relativo all'ATI (rep. 1532 racc. n. 1072 del 07.12.2016), dalla quale si evince il subentro della CO.GE.CA. srl, quale capogruppo-mandataria dell'Associazione Temporanea D'imprese (CO.GE.CA srl – Lorusso impianti srl);
- Con Deliberazione D.G. n. 280 del 20.02.2017, si prendeva atto del subentro della CO.GE.CA srl alla EDILSCAVI e si autorizzava la stipula del contratto di appalto in argomento con la nuova ATI;

- In data 20.03.2017 con Rep. n° 299/2017 AGT, è stato perfezionato il contratto d'appalto con la nuova "ATI CO.GE.CA srl – Lorusso Impianti srl", quale aggiudicataria dell'appalto summenzionato;
- In data 09.11.2017 venivano consegnati i lavori con decorrenza 11.11.2017;
- Con Deliberazione n. 1945 del 02.11.2017 e successiva Deliberazione di rettifica n. 2192 del 29.11.2017, la Direzione Generale ha conferito l'incarico di Direttore dei Lavori dell'appalto in oggetto all'Ing. Nicola Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 16173 del 20.12.2019, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, in quanto, nel corso dell'esecuzione dei lavori, per circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni destinate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, comportando un incremento rispetto all'importo contrattuale di € 63.369,00 al netto del ribasso di gara del 29,845%, pari ad un aumento del 9,148% dell'importo contrattuale;

Preso atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 16941 del 22.12.2017, sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto l'11.12.2017 per l'importo di € 100.931,98, emessi dal Direttore dei Lavori in data 13.12.2017 e sottoscritti dall'appaltatrice senza eccezioni o riserve, e il certificato di pagamento n. 1 di € 100.427,32, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, emesso dal RUP in data 13.12.2017;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5890 del 21.05.2018, sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 09.05.2018 per l'importo di € 239.231,49, emessi dal Direttore dei Lavori in data 11.05.2018 e sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni e riserve, e il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 11.05.2018 di € 137.608,01, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11796 del 10.10.2018, sono stati approvati gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 04.06.2018, per l'importo di € 299.629,71 al netto del ribasso di gara del 29,845%, sottoscritti dall'appaltatrice senza eccezioni o riserve, unitamente al certificato di pagamento n. 3 di € 60.096,23, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14398 del 19.11.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Sono stati approvati gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 16.10.2019, per un importo di € 471.881,61 al netto del ribasso di gara del 29,845%, sottoscritti dall'appaltatrice senza eccezioni o riserve, unitamente al certificato di pagamento n. 4 di € 171.390,64, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
 - Si prendeva atto degli ordini di servizio dal n. 1 al n. 8 con acclusi i rispettivi verbali di concordamento nuovi prezzi emessi dal Direttore dei Lavori/RUP, Ing. Nicola Sansolini, nelle more della redazione e approvazione della perizia di variante n. 1;
- Il Direttore dei Lavori ha consegnato in data 26.11.2020 gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 02.11.2020, per un importo di € 697.238,13 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatrice senza eccezioni o riserve;
- Il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso in data 26.11.2020 il certificato di pagamento n. 5 di € 224.229,74, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- L'art. 14 ultimo cpv del contratto di appalto rep. 299/AGT del 20.03.2018 prescrive che, fermo restando il regime di responsabilità solidale prevista dalla legge a carico di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa ed emetterà fatturazione disgiunte, sia ai fini dell'anticipazione concessa / art. 26- ter Legge n. 98/2013, che per gli stati di avanzamento;
- **Visto** la fattura elettronica n. 19/PA del 30.11.2020 dell'importo di € 116.346,75 compreso IVA 10%, trasmessa dall'operatore economico CO.GE.CA. srl e fattura elettronica n. 207 del 30.11.2020 pari ad € 130.305,97 compreso IVA al 10% trasmessa dall'operatore economico Lorusso impianti srl, per un totale complessivo di € **246.652,72** compreso IVA al 10% di cui alla lista di liquidazione n. 28825 del 18.12.2020 con numero cespite (CO.GE.CA – 329681) (Lorusso – 329682), a saldo del certificato di pagamento n.5;
- **Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_23551341 con scadenza 23.12.2020, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico CO.GE.CA. srl (Mandataria) con sede in Turi (BA), alla Via Ginestre n. 1/F, P.Iva 06854140727 e DURC on line con numero di Protocollo INPS_23214254 con scadenza 21.02.2021 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico Lorusso Impianti srl (Mandante) con sede in Conversano (BA), alla Contrada Manorena n. 27/A, P.Iva 06127200720, in allegato;
- **Verificato** che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- Di approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 02.11.2020, per l'importo di € 697.238,13 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 224.229,74 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatore CO.GE.CA. srl (Mandataria) con sede in Turi (BA), alla Via Ginestre n. 1/F, P.Iva 06854140727, l'importo di € 116.346,75 compreso IVA 10% come da fattura elettronica n. 19/PA del 30.11.2020, e il pagamento in favore dell'operatore economico Lorusso Impianti srl (Mandante) con sede in Conversano (BA), alla Contrada Manorena n. 27/A, P.Iva 06127200720, l'importo di € 130.305,97 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 207 del 30.11.2020, per un totale complessivo di € **246.652,72** compreso IVA al 10%, di cui alla lista di liquidazione n. 28825 del 18.12.2020 con numero cespite (CO.GE.CA – 329681) (Lorusso – 329682), a saldo del certificato di pagamento n.5, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 02.11.2020, per un importo di € 697.238,13 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 224.229,74 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- **Di disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatore CO.GE.CA. srl (Mandataria) con sede in Turi (BA), alla Via Ginestre n. 1/F, P.Iva 06854140727, l'importo di € 116.346,75 compreso IVA 10% come da fattura elettronica n. 19/PA del 30.11.2020, e il pagamento in favore dell'operatore economico Lorusso Impianti srl (Mandante) con sede in Conversano (BA), alla Contrada Manorena n. 27/A, P.Iva 06127200720, l'importo di € 130.305,97 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 207 del 30.11.2020, per un totale complessivo di € **246.652,72** compreso IVA al 10%, di cui alla lista di liquidazione n. 28825 del 18.12.2020 con numero cespite (CO.GE.CA – 329681) (Lorusso – 329682), a saldo del certificato di pagamento n.5, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- **Di dare atto che** la spesa relativa al presente provvedimento pari ad € **246.652,72** compreso IVA al 10%, è finanziata con i fondi FESR 2014 - 2020, di cui al “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi rientranti nella programmazione dell'azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014-2020” sottoscritto in data 19.01.2017 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 del BEF 2020, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;
Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2020	246.652,72

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28825

Del 18/12/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2020 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (66873) CO.GE.CA. S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT34P0846941740000000080608

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001409946	04/12/2020	19/PA	30/11/2020	€ 116.346,75	582620721D		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
582620721D		D51E14000070002		€ 116.346,75			

Totale Fornitore - 66873

€ 116.346,75

Fornitore: (66952) LORUSSO IMPIANTI S.R.L

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT42Y0850341460000002000161

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001409985	02/12/2020	207	30/11/2020	€ 130.305,97	582620721D		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
582620721D				€ 130.305,97			

Totale Fornitore - 66952

€ 130.305,97

TOTALE CONTO - 02011000100

€ 246.652,72

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5305

€ 246.652,72

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 246.652,72



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28825

Del 18/12/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100

€ 246.652,72

TOTALE IMPORTO DEL CIG 582620721D

€ 246.652,72

NOTE

CESP/CO.GE.CA 329681;CESP/LORUSSO 329682

Operatore:
ROSANNA MIULLI



IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23551341	Data richiesta	25/08/2020	Scadenza validità	23/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.GE.CA. SRL
Codice fiscale	06854140727
Sede legale	VIA GINESTRE, 1/F 70010 TURI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23214254	Data richiesta	24/10/2020	Scadenza validità	21/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LORUSSO IMPIANTI SRL
Codice fiscale	06127200720
Sede legale	CONTRADA MANORENNA 27A CONVERSANO BA 70014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.