

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011342	13/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Rifunionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA). Approvazione atti finali e liquidazione saldo lavori.
CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012400 DEL 12/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/12/2023 10:33



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – Rifunionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA). Approvazione atti finali e liquidazione saldo lavori. CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso:

- La Regione Puglia, con DGR n. 2040 del 07.11.2013, concentrava le attività di cui al comma D. (*Attività diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni*) dell’accordo Stato Regioni

del 25.07.2012 in tre centri di qualificazione biologica (Area Vasta Nord presso OO.RR. Foggia, Area Vasta Centro presso P.O. San Paolo, Area Vasta Sud presso P.O. V. Fazzi di Lecce);

- Con DGR n. 900 del 07.11.2017, la Regione Puglia, stabiliva che le attività di cui al punto C. (*Attività di produzione degli emocomponenti*) del suddetto accordo, dovranno essere concentrate in poli di lavorazione di Area Vasta affidati alle stesse ASL o AO che già gestiscono la qualificazione biologica degli emocomponenti;
- Per quanto innanzi, si individuavano le aree dove concentrare le suddette attività, (*Ospedale D'Avanzo di Foggia per l'Area Vasta Nord, l'Ospedale di Triggiano per l'Area Vasta Centro e il P.O. V. Fazzi per l'Area Vasta Sud*), e si procedeva con la progettazione delle lavorazioni necessarie e indispensabili per l'adeguamento dell'area;
- Con Deliberazione del D.G. n. 29 del 21.01.2019 e per le motivazioni in essa rappresentate:
 - Si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, redatto d'ufficio dall'Ing. Nicola Sansolini Direttore A.G.T., per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;
 - Si nominava Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Nicola Iacobellis Dirigente U.O.S. E.S.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11624 del 15.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si affidava ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"* all'R.T.P composto all'Ing. Sante Loporcaro, con studio tecnico in Altamura (BA), Via Neghelli n. 64, Cap. 70022, con P.IVA/C.F.: 07238450725 (Mandatario) - Arch. Nicola Simone, con studio tecnico in Altamura (BA), Via Monte Calvario n. 41/c, Cap. 70022, con P.IVA/C.F.: 06050660726 (Mandante), per l'importo contrattuale di € 97.999,80 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12941 del 17.11.2021, si approvava la progettazione definitiva per le opere in oggetto, redatta dal R.T.P Ing. Sante Loporcaro (Mandatario) e Arch. Nicola Simone (Mandante), per l'importo complessivo di € 2.186.873,90;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13368 del 25.11.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"* verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 19.11.2021, dell'importo complessivo di € 2.186.873,90, di cui € 1.695.000,98 per lavori, € 115.309,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 491.872,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Si Avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 15 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi

dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3092 del 28.03.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si revocava la Determinazione Dirigenziale n. 13368 del 25.11.2021 laddove si individua quale modalità di scelta dell'operatore economico *"l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020, come convertito con legge n.120/20, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 15 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii"*;
 - Si individuava quale nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, l'utilizzo della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara, con relativi allegati, predisposti dall'Area Gestione Tecnica di questa ASL BA ed acquisiti agli atti d'Ufficio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4259 del 29.04.2022 a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si è preso atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 26.04.2022 in seduta pubblica;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 11.05.2022, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7476 del 21.07.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico *"LM Impianti srl, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Martin Luther King n. 45/47, Cap. 70022, C.F./P.IVA. 06272850725"* - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 24,30% per un importo contrattuale di € 1.311.136,00, (di cui € 1.195.826,30 per lavori ed € 115.309,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, per l'importo complessivo di € 1.906.043,08.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7969 del 09.08.2022, si avviavano le procedure per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, mediante affidamento diretto invitando n. tre operatori iscritti nell'albo della piattaforma di e-procurement EmPULIA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 derogato, fino al 30.06.2023, dall'art. 1 del D. L. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) e sostituito dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito in legge n. 108/2021);

- In data 30.08.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8544 del 05.09.2022 si affidava l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"* all'Ing. Sante Loporcaro, con studio tecnico in Altamura (BA), Via Neghelli n. 64, Cap. 70022, con P.IVA/C.F.: 07238450725, per l'importo contrattuale di € 78.110,93 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- In data 20.09.2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- In data 19.10.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto in favore del sopra richiamato professionista;
- In data 20.10.2022, veniva stipulato il contratto d'appalto tra l'operatore economico LM Impianti s.r.l. e l'ASL BA con n. rep. 2022/A.G.T.-E.S./12;
- In data 06.12.2022 veniva sottoscritta la convenzione tra l'operatore economico Ing. Sante Loporcaro e l'ASL BA;
- Con Determinazione Dirigenziale 9938 del 13/10/2022 a seguito di formale richiesta da parte dell'impresa Con nota acquisita al prot. AGT n. 118294/2022 del 21.09.2022 e previa acquisizione di polizza fidejussoria n. B.2022.1183958 del 30.09.2022, emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31, si disponeva la liquidazione ed il pagamento della Fattura elettronica n. 75_22 del 05/10/2022, relativa alla anticipazione contrattuale dell'importo complessivo di € 432.674,88 incluso IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1115 del 01.02.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 29.12.2022 per un importo di € 366.380,92 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 291.200,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4073 del 13.04.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 06.04.2023, per l'importo di € 590.010,88 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 177.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8915 del 26.09.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 16.09.2023, per l'importo di € 852.237,80 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 208.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con determinazione Dirigenziale n. 10478 del 15.11.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 10.11.2023, per l'importo di € 1.035.796,70 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 146.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 11003 del 04.12.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 29.11.2023, per l'importo di € 1.312.752,34 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 220.138,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Preso atto che:

- I lavori sono stati ultimati in data 05.12.2023, giusto verbale di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori, agli atti in AGT;
- In relazione allo stato dei lavori, il D.L. consegnava al RUP lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del credito di € 36.962,18 oltre IVA come per legge, in coerenza alle risultanze del Conto Finale.

Visto:

- La fattura elettronica n. FATTPA 120_23 del 07.12.2023 di € 40.658,40 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "LM Impianti srl";
- L'imminente scadenza per la rendicontazione alla Regione Puglia, la cui in ottemperanza comporterebbe la perdita del finanziamento, il R.U.P. autorizza il compimento di tutte le operazioni propedeutiche alla consegna dell'appalto in deroga alla redazione del collaudo tecnico amministrativo;
- L'elenco di liquidazioni n. ES 2023 158-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.
- **Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INPS_38039055 con scadenza 13.02.2024, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "LM Impianti srl", allegato come parte integrante al presente atto.

Il R.U.P., ritenuto, per quanto sopra riportato di:

- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "LM Impianti srl" l'importo di € 40.658,40 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. FATTPA 120_23 del 07.12.2023, (cospitata con n.16/316912141) e da elenco liquidazioni n. ES 2023 158-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Preso atto, inoltre che:

- Con nota prot. 92516 del 11.12.2023 l'Ing. Nicola Iacobellis, Dirigente UOS Edilizia Sanitaria, veniva incaricato a sostituire il Direttore AGT per tutte le funzioni di competenza e poteri di firma a lui attribuiti.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **approvare** lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed approvati dal RUP, liquidando il credito a favore dell'Impresa per l'importo di € 36.962,18 oltre IVA come per legge;
2. **Di disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "LM Impianti srl" l'importo di € 40.658,40 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. FATTPA 120_23 del 07.12.2023, (cespitata con n.16/316912141) e da elenco liquidazioni n. ES 2023 158-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che**, la spesa di € 40.658,40 compreso IVA, relativamente al presente atto è interamente finanziata con i fondi FESR 2014 - 2020, di cui al "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 1425/2021 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12a" sottoscritto in data 19.10.2022 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.010.000005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38039055	Data richiesta	16/10/2023	Scadenza validità	13/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LM IMPIANTI SRL
Codice fiscale	06272850725
Sede legale	VIA MARTIN LUTHER KING 45 - 47 ALTAMURA BA 70022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	40.658,40

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 12/12/2023 13:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 13/12/2023 09:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 13/12/2023 09:04