

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008441	24/10/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA).
Omologazione della spesa – 2^a Stralcio
CUP: D35F2100180006 - CIG: 9752626991

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009307 DEL 22/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/10/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – <i>Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)</i> . Omologazione della spesa – 2^ Stralcio CUP: D35F2100180006 - CIG: 9752626991
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Al CUP D35F2100180006 afferiscono le seguenti iniziative i cui lavori risultano essere appaltati e completati:
 - a) CIG 8947595CF7 *“Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”* – 1^ Stralcio
 - b) CIG 9752626991 *“Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)”* – 2^ Stralcio;
- Con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia “Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie” n. 44 del 31.03.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava l’avviso pubblico denominato *“Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”* volto a selezionare proposte di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o RSA-R1 di proprietà delle Aziende Sanitarie da realizzarsi entro il 31.12.2023, e, contestualmente, si stabilivano le modalità di adesione al contributo con cui le singole Aziende Pugliesi in possesso dei requisiti richiesti avrebbero potuto fase istanza;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4963 del 17.05.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il progetto generale esecutivo dei lavori di *“Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)”*, redatto dall’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., per l’importo complessivo di € 3.570.000,00 (di cui € 2.592.412,46 per lavori, € 113.268,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 188.386,60 per arredi, ed € 372.776,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione), verificato e validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 09.05.2022;
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento l’ing. Nicola Iacobellis, come da Determinazione Dirigenziale n. 1957/2021.
- Con Atto Dirigenziale n. 00210 del 13.12.2022, la Regione puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ammetteva a finanziamento POR Puglia 2014-2020 Az. 9.12 FESR l’opera in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 31.01.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si affidava ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della L. n. 108/2021 l’incarico per la Direzione Lavori per l’opera *“Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio”*, all’arch. Nicola Simone, con studio con studio tecnico in Altamura (BA), Via Marchetti n. 3, Cap. 70022, con P.IVA: 06050660726 in possesso delle competenze professionali e curriculari commisurate alla natura dell’incarico per € 100.000,00 escluso CNPAIA ed IVA;
 - Si affidava l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle suddette opere, all’A.T.P.I. Antonio Carbonara, figura interna all’A.G.T.
- Con nota ASL BARI R.G. prot. n. 19650/AGT del 21.03.2019, questa Amministrazione trasmetteva alla Soprintendenza la documentazione progettuale inerente ai lavori in oggetto, al fine di acquisire il parere di competenza;

- La Competente Soprintendenza, con nota Class. 34.43.04/22.100 del 07.03.2023, acquisita al protocollo AGT n. 32935/2023 del 07.03.2023, autorizzava l'ASL BA all'esecuzione dei lavori con alcune prescrizioni, tutte e meglio riportate in atti;
- Con Determinazione dirigenziale n. 3338 del 27.03.2023 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si prendeva atto dell'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva all'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T.;
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio";
 - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 2.551.137,00 (di cui € 1.984.684,53 per lavori, € 103.927,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 462.525,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento l'ing. Nicola Iacobellis;
 - Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori Empulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4387 del 20.04.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il verbale di gara N. 1 del 18.04.2023, con il quale si ammettono tutti gli operatori economici alle fasi successive della procedura di gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si propone l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento delle opere "Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio" a favore dell'operatore economico "UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Scafati (SA) alla Via Leonardo Da Vinci n. 5, Cap. 84018, C.F./P.IVA. 14341341007, indicando come ditte esecutrici la "CEIM srl, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Nola n. 60, Cap. 70022, P.IVA: 07674880724 e la POGGIO IMPIANTI snc, con sede legale in Poggiomarino (NA) alla Via Nuova San Marzano n. 87, Cap. 80040, P.IVA: 02506331210" - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 13,20% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.826.633,37 (di cui € 1.722.706,17 per lavori ed € 103.927,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.401.678,60.
- In data 29.05.2023, il RUP, dichiarava ai sensi dell'ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico.

- In data 12.07.2023, veniva stipulato il contratto d'appalto n. Rep. 2023/A.G.T.-E.S./9 tra l'ASL BA e l'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL;

Visti gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 7846 del 07.08.2023 di anticipazione contrattuale di € 401.859,34 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 9078 del 02/10/2023 di approvazione del 1° SAL e di liquidazione del 1° Certificato di pagamento di € 468.160,00 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 10503 del 16.11.2023 di approvazione del 2° SAL e di liquidazione del 2° Certificato di pagamento di € 356.070,00 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 11318 del 12/12/2023 di approvazione del 3° SAL e di liquidazione del 3° Certificato di pagamento di € 940.616,00 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 11332 del 13/12/2023 di Saldo Lavori di € 220.421,43 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 10851 del 28/11/2023 relativa al 1^ acconto DL di € 37.188,53 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 10905 del 29/11/2023 relativa al 2^ acconto DL di € 26.758,99 compreso IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 11349 del 18/12/2023 relativa al 3^ acconto DL di € 117.489,50 compreso IVA;

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Collaudo, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 06/12/2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 05/12/2023 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che la Relazione ed il Certificato di Collaudo, redatto dal collaudatore il 01/03/2024, veniva firmato senza riserva alcuna dall'ATI da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore della predetta Impresa di € 220.421,43 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 11332 del 13/12/2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori pari ad € 1.979.635,26, in cui risultava che l'ammontare della rata di saldo da corrispondere all'impresa ammontava a complessivi € 220.421,43 IVA inclusa;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia. e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta, relativamente alla iniziativa avente CIG 9752626991 di che trattasi, accertata, rendicontata e quantificata per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 2.619.054,64 con fondi FESR 2014/2020,

così come riportato nel seguente rendiconto finale, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema Mirweb:

RENDICONTO FINALE DI TUTTE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE						
N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa AVCP Gara Lavori e aff.to D.L.	10909	29/11/2023	630,00 €		
2	Anticipazione contrattuale	7846	07/08/2023	401.859,34 €		
3	Liquidazione SAL n. 1	9078	02/10/2023	468.160,00 €		
4	Liquidazione SAL n. 2	10503	16/11/2023	356.070,00 €		
5	Liquidazione SAL n. 3	11318	12/12/2023	940.610,00 €		
6	Rata di Saldo lavori	11332	13/12/2023	220.421,48 €		
7	Saldo Incentivi compreso IRAP	11835	28/12/2023	49.867,15 €		
8	Liquidazione acconto n. 1 Direzione Lavori	10851	28/11/2023	37.188,53		
9	Liquidazione acconto n. 2 Direzione Lavori	10905	29/11/2023	26.758,99		
10	Liquidazione saldo Direzione Lavori	11349	13/12/2023	117.489,15		
				2.619.054,64 €	0,00 €	2.619.054,64 €

- Dalle risultanze contabili si evidenzia un importo residuo sull'importo generale ammesso a finanziamento di € 3.570.000,00, come di seguito determinata:

	FESR 2014/2020
Importo Ammesso a Finanziamento	€ 3.570.000,00
Totale spesa sostenuta CIG 8947595CF7	€ 926.290,78
Totale spesa sostenuta CIG 9752626991	€ 2.619.054,64
Totale somma a disposizione per altre iniziative	€ 24.654,58

Dato atto che:

- l'importo relativo alla economia di gara è stato successivamente utilizzato per realizzare l'altra iniziativa citata in premessa;
- la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di prendere atto del "Rendiconto Finale di tutte le spese effettivamente sostenute" redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema Mirweb;

- Di prendere atto, inoltre, delle risultanze rivenienti dall'omologazione delle spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 2.619.054,64;
- Di dare atto che la suddetta spesa di € 2.619.054,64 è assegnata con fondi FESR 2014/2020;
- Che in sede di omologazione della spesa, devono rilevarsi tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera ivi incluse quelle non coperte da finanziamento e pertanto omologabili come spese da finanziarsi con fondi aziendali, qualora fossero presenti;

Visto il CUP D35F2100180006 ed il CIG 9752626991

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti di:

- 1) **prendere atto** del "*Rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute*", redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema Mirweb;
- 2) **prendere atto**, altresì, delle risultanze rivenienti dall'omologazione delle spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 2.619.054,64, come da "*Rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute*" riportato in narrativa;
- 3) **dare atto che** la spesa sostenuta complessiva di € 2.619.054,64 è coperta con risorse FESR 2014/2020;
- 4) **dare atto che** dalle risultanze contabili si evidenzia un importo residuo di gara complessivo sull'importo finanziato ammissibile pari ad € 24.654,58, così come rappresentato in narrativa;
- 5) **trasmettere** copia del presente atto alla Regione Puglia – Assessorato Reg. alle Politiche della **Salute** – Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria per la prescritta presa d'atto;
- 6) **trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).
- 7) **trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.
- 8) **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale;
- 9) La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	2.619.054,64

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 22/10/2024 15:14
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 23/10/2024 11:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 24/10/2024 08:39