

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008701	05/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.161
– Realizzazione Centro di Salute Mentale in Acquaviva delle Fonti, Via Vittime
di Via Fani – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009332 DEL 22/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.161 –
Realizzazione Centro di Salute Mentale in Acquaviva delle Fonti, Via Vittime
di Via Fani – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F**

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- Con DGR 879 del 15.05.2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziarie complessive, stabilite con DGR/275/2019, per l'avvio di una nuova procedura negoziale per l'ammissione a finanziamento di interventi a valere sull'azione 9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00255 del 18.12.2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa per la ASL di BA per complessivi € 22.526.000,00 a copertura della prima

quota di finanziamenti riguardanti gli interventi valutati prioritari in accordo con i criteri generali stabiliti dalla DGR n. 2175/2019;

- Con DGR n. 250 del 02.03.2020 la Giunta ha preso atto degli esiti della seconda procedura negoziale di cui alla DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 a valere sull'azione 9.12 FESR del POR 2014/2020 e dell'elenco degli interventi, proposta dall'Azienda Sanitaria Locale BA ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse di cui alla suddetta DGR n. 275/2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00039 del 11 marzo 2020 è stato approvato l'elenco definitivo redatto ad esito della procedura negoziale con l'Azienda Sanitaria Locale BA di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 comprendente i progetti ammissibili e finanziabili, tra cui è ricompreso l'intervento di "Realizzazione di Un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola De Amicis ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti" per un finanziamento complessivo di € 500.000,00;
- Il "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020" veniva sottoscritto in data 09.05.2020;
- Con Deliberazione n. 59 del 26.03.2018, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra ASL BA e Comune di Acquaviva in ordine all'immobile sito in Via Fani di proprietà del medesimo Comune in cui allocare il centro di Igiene Mentale della ASL BA;
- Con Deliberazione n. 1260 del 16.07.2018, si è preso atto del protocollo di intesa tra la ASL BA e il Comune di Acquaviva delle Fonti, sottoscritto in data 07.06.2018, quale atto di impegno preliminare, per la destinazione dell'immobile di proprietà comunale, sito in Via Fani, a Centro Salute Mentale della ASL BA;
- Con Deliberazione del D. G. ASL BA n. 5 del 13.01.2020 veniva approvato, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12601C3 del 16.37.2013. l'accordo di convenzione definitivo, tra il comune di Acquaviva delle Fonti e l'ASL BA, per la concessione di parte dell'immobile sopra indicato, per la durata di anni 25;
- Con D. D. 1202 del 30.01.2020, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si conferiva all'Ing. Nicola Iacobellis l'incarico di R.U.P.;
 - Si prendeva atto del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in argomento, redatto dal RUP in data 28.05.2018;
 - Si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di Un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola De Amicis ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti", redatto dall'Ing. Nicola Sansolini, per l'importo complessivo di € 320.000,00, di cui (€ 268.181,03 per lavori ed € 51.818,97 per somme a disposizione dell'amministrazione);
 - Si autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma n. 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., provvedendo ad invitare n.10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Con D. D. 2422 del 21.02.2020, si conferiva l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al P.I. Teodosio Franco, Assistente Tecnico AGT, figura interna alla Stazione Appaltante;

- Con D. D. n. 2726 del 27.02.2020, si approvava il verbale di gara N. 1 del 17.02.2020, con il quale si ammettevano tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, alle fasi successive della gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si proponeva l'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola "De Amicis" ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)" a favore dell'operatore economico "EDIL EUROTETTI SRL, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Giordano Bruno n. 49, Cap. 70022, C.F./P.IVA. 07134670723", avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 14,15% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 230.807,94, (di cui € 226.747,69 per lavori ed € 4.060,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
- In data 08.04.2020, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- Con D.D. n. 8339 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il quadro economico rideterminato post gara;
 - Si costituiva il gruppo di lavoro.
- In data 30.04.2020 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 512/2020 tra l'ASL BA e l'impresa economico "EDIL EUROTETTI srl, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Giordano Bruno n. 49, Cap. 70022, C.F./P.IVA. 07134670723", per l'importo contrattuale di € 230.807,94 oltre IVA come per legge;
- I lavori venivano consegnati in data 05.08.2020, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11926 del 14.10.2020, si autorizzava la direzione lavori alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14526 del 14.12.2020 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto;

Visti gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 10354 del 14.09.2020, veniva disposta l'anticipazione contrattuale del 20,00%, ai sensi dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore dalla l'operatore economico EDIL EUROTETTI s.r.l., per l'importo di € 50.778,20 compreso IVA al 10%;
- Determinazione Dirigenziale n. 12169 del 21.10.2020 di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 77.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 14441 del 11.12.2020 di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del certificato di pagamento n. 2 di € 101.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;

- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 30.03.2021, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 30.03.2021 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 30.03.2021, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 27.948,09 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 8170 del 13.07.2021, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 2° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 27.948,09 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 290.095,95 totalmente imputati sui fondi FESR 2014/2020 e regolarmente rendicontati sulla piattaforma MirWeb:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa AVCP Gara Lavori	8935	31.07.2020	225,00 €	- €	225,00 €
2	Anticipazione Contrattuale del 20%	10354	14.09.2020	50.778,20 €	- €	50.778,20 €
3	Liquidazione SAL n. 1	12169	21.10.2020	85.360,00 €	- €	85.360,00 €
4	Liquidazione SAL n. 2	14441	11.12.2020	111.870,00 €	- €	111.870,00 €
5	Rata saldo	8170	13.07.2021	36.474,78 €	- €	36.474,78 €
6	Liquidazione Incentivi	7418	18.07.2023	5.387,97 €	- €	5.387,97 €
SOMMA A CONSUNTIVO				290.095,95 €	- €	290.095,95 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				500.000,00 €		
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				209.904,05 €		

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 290.095,95 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	284.482,98 €	- €	284.482,98 €
Totale - A -		284.482,98 €	- €	284.482,98 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	- €	- €	- €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	225,00 €	- €	225,00 €
4	Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	- €	- €	- €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	5.387,97 €	- €	5.387,97 €

Totale - B -	5.612,97 €	- €	5.612,97 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE	290.095,95 €	- €	290.095,95 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 290.095,95 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

Visto il CUP: D47H18001640006 e il CIG: 8192776C9F gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 290.095,95 come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 290.095,95;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 290.095,95 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 22/10/2024 18:15
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/10/2024 12:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 14:01