

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008704	05/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 3° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: 81851263A7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009476 DEL 28/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 3° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute.

CUP: D81E14002010006 - CIG: 81851263A7

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 10 novembre 2017 è stato concesso il contributo finanziario per la realizzazione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA)” per un finanziamento complessivo di € 2.900.000,00, successivamente rideterminato ad € 2.100.000,00;
- Il “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui sopra rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020” veniva sottoscritto in data 21.11.2017;

Premesso altresì che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 2323 del 05.12.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. S. Maria del piede in Gravina in Puglia, interventi per la rifunzionalizzazione del P.O.” dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 di cui € 1.076.448,95 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 323.551,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Deliberazione n. 1632 del 14.09.2015 si approvava il progetto esecutivo relativamente al “Primo stralcio” dell'importo di €276.387,97, di cui € 213.377,76 per lavori ed € 63.010,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1633 del 14.09.2015 si approvava il progetto esecutivo relativamente al “Secondo stralcio” per un importo pari ad € 280.000,00;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1362 del 29.07.2019, si approvava il progetto esecutivo per i lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O — III Stralcio funzionale", validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 20.06.2019, dell'importo complessivo di € 864.478,36, di cui (€ 637.849,62 per lavori, € 27.127,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 199.501,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione), redatto dalla S.T.A. "Società tra professionisti in nome collettivo";
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14124 del 14.11.2019 Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni ed i criteri di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., gestita interamente su piattaforma telematica EmPulia (www.empulia.it), con l'individuazione di almeno cinque operatori economici individuati dall'elenco dei professionisti qualificati inseriti nell'albo on line istituito da InnovaPuglia S.p.A., con il criterio della rotazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3687 del 19.03.2020, si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori di “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O.”, in favore dell’operatore economico RTI “Ventra Antonio s.r.l. (Mandatario), con sede legale in Melfi (PZ), Vico Belfiore n. 19, Cap. 00135, C.F./P.IVA. 01679250769” – “Giannelli Impianti s.r.l. (Mandante), con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Giambattista Vico n. 18, Cap. 70024, C.F./P.IVA. 05556630720” - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica del 29,00% per un importo contrattuale di € 480.000,75, (di cui € 452.873,23 per lavori ed € 27.127,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5159 del 22.04.2020, si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i servizi di “Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O.”, in favore dell’operatore economico “S.T.A. con sede in Putignano (BA) Via Cesare Battisti n. 25/C, - Cap. 70017 - C.F./P.IVA 00930370721” - avendo conseguito il punteggio più elevato pari a 92,30 ed offerto un ribasso sulla parte economica

del 27,50% per un importo contrattuale di € 40.108,32 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6078 del 21.05.2020 si approvava il quadro economico rideterminato di gara, dell'importo complessivo di € 690.000,00;
- In data 23.06.2020 si stipulava il contratto di appalto rep. 518/2020 tra ASL BA e l'operatore economico S.T.A., in atti all'AGT;
- In data 23.06.2020 si stipulava il contratto di appalto rep. 518/2020 tra ASL BA e l'operatore economico RTI "Ventra Antonio s.r.l. (Mandatario) e Giannelli Impianti s.r.l. (Mandante), in atti all'AGT;
- I lavori in argomento venivano consegnati in data 20.10.2020;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5413 del 10.05.2021 si affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico per i lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." al professionista Arch. Michele Martire con studio tecnico in Rutigliano, Via Mola n. 46, Cap. 70018 C.F. MRTMHL78D12H643E, per l'importo contrattuale di € 20.497,80 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9445 del 19.08.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, con un incremento del 14,19% dell'importo contrattuale pari ad € 68.131,36 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
 - Si approvava la parcella professionale, relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 10.212,45 oltre contributi previdenziali ed IVA.

Visti gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 3527 del 29.03.2021, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 157.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 10496 del 17.09.2021, di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 321.406,28 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 13014 del 17.11.2021, di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 161.200,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 9911 del 25.10.2023, di approvazione del SAL n. 4 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 di € 58.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA;

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, stato finale, il collaudo, in atti;

- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 21.09.2022, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 21.09.2022 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che il Collaudo redatto in data 06.02.2023, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 2.725,59 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 11595 del 18.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 1° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 2.379,05 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 850.075,61 di cui € 746.994,41 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020, € 88.816,00 a carico del bilancio aziendale e € 14.265,20 è fatta gravare sui fondi POC 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale, da cui risulta una economia di spesa sul finanziamento FESR 2014/2020 pari ad € 1.353.005,59 derivante dalla differenza tra l'importo finanziato di € 2.100.000,00 e l'importo relativo alla spesa sostenuta e rendicontata al sistema MIRWEB per € 746.994,41:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate			TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	Somme a carico del POC 2014/2020	
1	Liquidazione Primo Acconto competenze professionali progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo e CSP	13225	06.07.2015	- €	88.816,00 €	- €	88.816,00 €
2	Liquidazione Secondo Acconto competenze professionali progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo e CSP	13043	22.10.2019	50.425,02 €	- €	- €	50.425,02 €
3	Tassa AVCP Gara DL e CSE	8935	31.07.2020	30,00 €	- €	- €	30,00 €
4	Tassa AVCP Gara Lavori	8935	31.07.2020	375,00 €	- €	- €	375,00 €
5	Liquidazione SAL n. 1	3527	29.03.2021	172.810,00 €	- €	- €	172.810,00 €
6	Primo Acconto DL	4748	23.04.2021	16.746,18 €	- €	- €	16.746,18 €
7	Liquidazione SAL n. 2	10496	17.09.2021	178.860,00 €	- €	- €	178.860,00 €
8	Secondo Acconto DL	10497	17.09.2021	17.329,38 €	- €	- €	17.329,38 €
9	Liquidazione SAL n. 3	13014	17.11.2021	177.320,00 €	- €	- €	177.320,00 €
10	Terzo Acconto DL	14626	28.12.2021	10.797,72 €	- €	- €	10.797,72 €
11	Rata di saldo DL	9676	18.10.2023	18.973,71 €	- €	- €	18.973,71 €
12	Liquidazione SAL n. 4	9911	25.10.2023	64.460,00 €	- €	- €	64.460,00 €
13	Saldo Competenze professionali Collaudatore	10502	16.11.2023	23.777,45 €	- €	- €	23.777,45 €
14	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi 1° e 2° semestre 2021	11536	15.12.2023	12.091,80 €	- €	- €	12.091,80 €
15	Rata di saldo lavori	11595	18.12.2023	2.998,15 €	- €	- €	2.998,15 €
16	Liquidazione Incentivi	11835	28.12.2023	- €	- €	14.265,20 €	14.265,20 €
SOMMA A CONSUNTIVO				746.994,41 €	88.816,00 €	14.265,20 €	850.075,61 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				2.100.000,00 €			
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				1.353.005,59 €			

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 850.075,61 di cui € 746.994,41 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, € 88.816,00 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento (ante

2014) ed € 14.265,20 da finanziarsi con fondi POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA					
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Fondi POC	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	608.539,95 €	- €	- €	608.539,95 €
Totale - A -		608.539,95 €	- €	- €	608.539,95 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	50.425,02 €	88.816,00 €	- €	139.241,02 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	405,00 €	- €	- €	405,00 €
4	Competenze professionali Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	87.624,44 €	- €	- €	87.624,44 €
5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	- €	- €	14.265,20 €	14.265,20 €
Totale - B -		138.454,46 €	88.816,00 €	14.265,20 €	241.535,66 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		746.994,41 €	88.816,00 €	14.265,20 €	850.075,61 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 850.075,61 di cui € 746.994,41 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 88.816,00 a carico del bilancio aziendale in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento ed € 14.265,20 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

Visto il CUP: D81E14002010006 e il CIG: 81851263A7 gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 850.075,61 di cui € 746.994,41 finanziati con fondi FESR 2014/2020, € 88.816,00 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali, in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento (ante 2014) ed € 14.265,20 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento (post 2023), come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 850.075,61;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo

di € 850.075,61 di cui € 746.994,41 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 88.816,00 a carico del bilancio aziendale ed € 14.265,20 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 29/10/2024 12:23
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 04/11/2024 13:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 09:27