

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008709	05/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Lavori di Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – III Stralcio”.  
Omologazione delle spese sostenute

CUP: D61E13000300002 - CIG: 6772446F39

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009590 DEL 31/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
*L’Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Lavori di Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – III Stralcio”.

**Omologazione delle spese sostenute**

**CUP: D61E13000300002 - CIG: 6772446F39**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla *"Unità Operativa Semplice Edilizia Sanitaria"*, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 05.11.2015, veniva approvato il progetto esecutivo dei *"Lavori di Adeguamento dell'edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali - III Stralcio"* dell'importo totale di € 1.005.974,02 di cui € 804.586,23 per lavori ed € 201.387,79 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 30/11/2016 la Regione Puglia prendeva atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della somma complessiva di Euro 220.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 *"Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica"* al fine del perfezionamento della procedura suindicata per gli interventi a priorità alta;
- L'opera in argomento è finanziata per l'importo complessivo di € 1.750.000,00 con fondi FESR 2014-2020, di cui al *"Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi rientranti nella programmazione dell'azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014-2020"* sottoscritto dalla Regione Puglia e ASL Bari in data 20.01.2017;
- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 1400 del 28.07.2017 si deliberava di provvedere all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto con la procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con lo stesso provvedimento venivano approvati il bando e il disciplinare di gara,

unitamente ai relativi allegati, predisposti dall'Area Gestione Tecnica, ed è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento L'Ing. Nicola Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL Bari;

- Con Deliberazione n. 1700 del 29.09.2017, per le motivazioni nella stessa riportate, si è prendeva atto e si approvavano ex novo, il Bando e il Disciplinare di Gara, con relativi allegati, predisposti dall'A.G.T. nella loro formulazione definitiva così come approvati dal R.U.P.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 766 del 11.04.2018 è stato deliberato di provvedere all'espletamento della gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di che trattasi, secondo le modalità della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara secondo le indicazioni e i criteri di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- Con Deliberazione n. 950/CS del 16/05/2018 veniva approvata la Relazione sulla verifica dell'offerta anomala del 05.04.2018 prot. 95185/ROR 04/AGT, e si è proceduto alla presa d'atto della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla seconda classificata Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua & C. snc - Via P. Gobetti - 70015 Noci (BA), P.Iva 06270450726, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione con uno sconto del 25,93% sulla base d'asta di € 785.257,79 per un totale complessivo di € 581.640,45 oltre oneri della sicurezza per € 19.382,44 ed IVA, di cui al verbale in seduta pubblica n. 3 del 23.04.2018;
- Con Determinazione N. 10978 del 24 settembre 2018, si approvava il Quadro Economico Definitivo post gara dei lavori di *"Adeguamento dell'edificio polifunzionale <Paradiso> alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – III Stralcio "*, rimodulato in € 831.895,68 al netto delle economie di gara;
- In data 11.12.2018 veniva stipulato il contratto di appalto Rep. 413/2018 tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari e l'Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua & C. snc;
- Con Determina Dirigenziale n. 14727 del 18.12.2018 si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dell'incarico professionale per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto in favore della RTP Ing. Carmelo Lippo (Capogruppo) con sede in Taranto, Corso Italia 81 - Area tecnica srl (Mandante) con sede in Mas di Sedico (BL) avendo conseguito un punteggio complessivo di 100,00 e un ribasso offerto sulla parte economica del 40,00%, per un importo contrattuale di € 40.813,38 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA come per legge;
- Il giorno quattro del mese di febbraio 2019 si procedeva alla consegna dei lavori all'appaltatore;
- Con Determinazione n. 2698 del 07/03/2019, si autorizzava, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.

50/2016, il subappalto per l'esecuzione dei lavori di installazione di corpi illuminanti - ditta Perta Francesco, apertura e chiusura tracce ed assistenza muraria per impianto elettrico - ditta Deco Domus Italia srl, lavori di rimozione di vecchio impianto gas medicali, compreso smaltimento e realizzazione di nuovo impianto gas medicali - ditta Item Oxygen srl, impianto antincendio e realizzazione di impianto idrico-fognante - ditta Termoidraulica del Sud di Miani Nicola;

- In data 13/03/2019 si stipulava l'Atto di Convenzione rep. 435/2019 con il RTP Ing. Carmelo Lippo (Capogruppo) con sede in Taranto, Corso Italia 81 - Area tecnica srl (Mandante) con sede in Mas di Sedico (BL) per l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, per il corrispettivo pari ad euro 40.813,38 oltre CNPAIA ed IVA;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 1361 del 29.07.2019, in relazione ai *Lavori di Adeguamento dell'edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – III Stralcio*, si procedeva con l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, dando atto che la spesa complessiva della stessa dovesse rientrare nel costo complessivo dell'opera di Euro 1.005.974,02, di cui al quadro economico rimodulato post-gara approvato con Determina n. 10978 del 24/09/2018, pertanto ricompreso nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, per l'importo complessivo di euro 831.895,68;

#### Visti gli atti:

- Determinazione n. 2252 del 26 febbraio 2019, relativa alla liquidazione e l'autorizzazione del pagamento della fattura elettronica n. 1PA del 18.02.2019 di Euro 120.193,78 [anticipazione contrattuale] oltre IVA 10% per Euro 12.019,38 per un totale di Euro 132.213,16, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, dando atto che tale anticipazione verrà recuperata progressivamente dalla capienza del primo stato di avanzamento dei lavori e seguenti fino all'ammontare dell'importo erogato dalla ASL BA a titolo di anticipazione all'Impresa DECO DOMUS di Mastropasqua & C. snc;
- Determinazione n. 4080 del 05 aprile 2019, di approvazione degli atti di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 25/03/2019 dell'importo di € 250.285,50 ed il certificato di pagamento n. 1 di € 198.900,00 oltre IVA;
- Determinazione n. 6984 del 04/06/2019, di approvazione degli atti di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 13/05/2019, per un importo di € 436.748,13 al netto del ribasso di gara del 25,93%, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed il certificato di pagamento n. 1 di € 188.300,00 oltre IVA;
- Determinazione N. 11672 del 25 settembre 2019, di approvazione degli atti di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 30/08/2019, per un importo di € 658.736,69 al netto del ribasso di gara del 25,93%, unitamente al Certificato di Pagamento n. 3 di € 148.000,00, al netto

della ritenuta dello 0,5% per infortuni e recupero anticipazione contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;

#### Accertato che:

- Il Direttore dei Lavori, ha emesso, in data 23/12/2019, il certificato di ultimazione lavori, dando atto dell'ultimazione dei lavori alla data del 23/12/2019 e, pertanto, in tempo utile;
- L'impresa esecutrice delle opere ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza apporre riserve, domande o reclami di sorta;
- Il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Carmelo Lippo, in data 14/02/2020, firmato dal R.U.P. veniva sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risultava i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo in favore dell'impresa per complessivi euro 3.677,20 IVA inclusa;

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n. 6430 del 29.05.2020, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori, composti dalla relazione sul conto finale e dallo stato finale firmato dall'appaltatore senza iscrizione di riserve ed approvato dal R.U.P., con cui si attesta il valore finale dei lavori eseguiti, al netto del ribasso di gara del 25,93%, in € 658.736,69, con riconoscimento di un credito residuo dell'appaltatore, detratti l'anticipazione contrattuale e i sal nn. 1, 2 e 3 già liquidati, di € 3.342,91 oltre IVA;

#### Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese sostenute;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi euro 824.822,61, finanziata con i fondi FESR 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	DETERMINA DIRIGENZIALE		IMPORTI SPESE RENDICONTATE		TOTALI
		Numero	Del	Importo finanziato F.E.S.R.	Somme a carico bilancio Aziendale	
1	Liquidazione dei contributi in favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione	12563	29/10/2018	30,00 €	- €	30,00 €
2	Liquidazione anticipazione contrattuale	2251	26/02/2019	132 213,16 €	- €	132 213,16 €
3	Liquidazione acconto n. I direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.	5422	07/05/2019	21 231,45 €	- €	21 231,45 €
	Liquidazione spese tecniche - INCENTIVO PERSONALE			3 009,40 €	- €	3 009,40 €
4	Liquidazione S.A.L. N.1	4080	05/04/2019	218 790,00 €	- €	218 790,00 €
5	Liquidazione acconto n. II direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.	6983	04/06/2019	20 713,61 €	- €	20 713,61 €
6	Liquidazione S.A.L. N.2	6984	04/06/2019	207 130,00 €	- €	207 130,00 €
7	Liquidazione acconto n. III direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.	11671	25/09/2019	9 838,95 €	- €	9 838,95 €
8	Liquidazione S.A.L. N.3	11672	25/09/2019	162 800,00 €	- €	162 800,00 €
9	Liquidazione compenso componente Commissione giudicatrice.	13383	28/10/2019	3 522,05 €	- €	3 522,05 €
10	Liquidazione saldo competenze professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.	6718	05/06/2020	14 883,27 €	- €	14 883,27 €
	Liquidazione spese tecniche INCENTIVO PERSONALE			8 120,04 €	- €	8 120,04 €
11	Liquidazione rata a Saldo e vincolo polizze fideiussorie	4449	16/04/2021	3 677,20 €	- €	3 677,20 €

12	Liquidazione spese tecniche INCENTIVO PERSONALE	6077	09/06/2023	18 863,48 €	- €	18 863,48 €
Somma a consuntivo				<b>824 822,61 €</b>	<b>- €</b>	<b>824 822,61 €</b>

Ritenuto, per quanto sopra riportato di:

- Approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad euro 824.822,61 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, come di seguito rappresentato:

A	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	IMPORTO
1	Lavori compreso oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed IVA	724 610,36 €	0	724 610,36 €
	<b>Totale A</b>	<b>724 610,36 €</b>		<b>724 610,36 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B				- €
1	Spese di Progettazione comprensive di CNPAIA ed IVA	- €	0	- €
2	Spese di pubblicità	- €	0	- €
3	Contributi ANAC	30,00 €	0	30,00 €
4	Competenze professionali relative alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	66 667,27 €	0	66 667,27 €
5	Incentivi al personale della S.A.	29 992,92 €	0	29 992,92 €
6	Commissioni giudicatrici	3 522,05 €	0	3 522,05 €
	<b>Totale B</b>	<b>100 212,24 €</b>		<b>100 212,24 €</b>
<b>Totale quadro economico finale</b>		<b>824 822,61 €</b>		<b>824 822,61 €</b>

- Dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 824.822,60 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020;

**Precisato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

CUP: D61E13000300002

CIG: 6772446F39 [Lavori]

CIG: 7517301108 [Direzione lavori e C.S.E.]

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di:

- Approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad euro 824.822,61 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, come di seguito rappresentato:

A	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	IMPORTO
1	Lavori compreso oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed IVA	724 610,36 €	0	724 610,36 €
	<b>Totale A</b>	<b>724 610,36 €</b>		<b>724 610,36 €</b>

<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			- €
1	Spese di Progettazione comprensive di CNPAIA ed IVA	- €	0	- €
2	Spese di pubblicità	- €	0	- €
3	Contributi ANAC	30,00 €	0	30,00 €
4	Competenze professionali relative alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	66 667,27 €	0	66 667,27 €
5	Incentivi al personale della S.A.	29 992,92 €	0	29 992,92 €
6	Commissioni giudicatrici	3 522,05 €	0	3 522,05 €
	<b>Totale B</b>	<b>100 212,24 €</b>		<b>100 212,24 €</b>
	<b>Totale quadro economico finale</b>	<b>824 822,60 €</b>		<b>824 822,61 €</b>

2. **Approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad euro 824.822,61;
3. **Omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 824.822,60 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020;
4. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
6. **Disporre**, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione delle informazioni relative al presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie) e, per doverosa conoscenza, all'operatore economico.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 08:14
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 04/11/2024 13:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 09:29