

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008713	05/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno”.
Omologazione complessiva delle spese sostenute.
CUP: D35F2100180006

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009615 DEL 31/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno”. <i>Omologazione complessiva delle spese sostenute.</i> CUP: D35F2100180006
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Al CUP D35F2100180006 afferiscono le seguenti iniziative i cui lavori risultano essere appaltati e completati:
 - a) CIG 8947595CF7 *“Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”* – 1^ Stralcio
 - b) CIG 9752626991 *“Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)”* – 2^ Stralcio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2957 del 13.02.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo relativo agli interventi di *“Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno”*;
- L'intervento di che trattasi, risulta inserito nel piano triennale degli investimenti 2022-2024, approvato con Deliberazione D.G. n. 2444 del 31.12.2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10493 del 17.09.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il del progetto esecutivo stralcio relativo ai lavori di *“Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza”*, redatto d'ufficio dall'Ing. Nicola Sansolini Direttore AGT, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con un quadro economico di € 1.225.000,00;
 - - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento l'ing. Nicola Iacobellis, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1957/2021;
 - - Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 1 del Decreto Legge 76 del 16.07.2020 coordinato con la Legge di conversione n.120 del 11.09.2020, invitando 10 operatori economici da sorteggiare tra gli iscritti all'albo Empulia con aggiudicazione al prezzo più basso.
 - - Si approvava la lettera invito per l'affidamento dei lavori di *“Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza”*;
 - - Si dava atto che, l'opera in questione, era inserita tra gli interventi ammessi nel programma FESR 2014/2020 e in attesa di formalizzazione del finanziamento, di cui alla nota (rif. nota Regionale n. AOO_081/PROT/07/09/2021/0004723, del *“Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie – Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie”*), e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2022, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13768 del 06.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il verbale di gara n. 1 del 10.11.2021, con il quale si ammettono tutti gli operatori economici alle fasi successive della procedura di gara e si proponeva

- l'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento dei lavori di "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza" a favore dell'operatore economico "DECO DOMUS di Mastropasqua & C. snc, con sede legale in Noci (BA) alla Via Piero Gobetti n. 6, Cap. 70015, C.F./P.IVA.: 06270450726" - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 18,00% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 822.706,17 (di cui € 806.206,17 per lavori ed € 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
- Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza", a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 1.018.863,00;
 - Si affidava l'incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza delle opere di "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza", a personale interno all'A.G.T.; o Ing. Nicola Sansolini, Direttore AGT – Direttore dei lavori; o A.T. Ing. Teodosio Franco – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; Proposta N.ro 0012408/2023 Determinazione Dirigenziale Pagina 3
 - In data 09.12.2021, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 09.02.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si affidava l'incarico di direzione lavori delle opere di "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza", all'Ing. Lara Calabrese, figura interna all'A.G.T.;
 - Si prendeva atto, della rinuncia all'incarico di direttore dei lavori per le opere in oggetto da parte del Direttore A.G.T. Ing. Nicola Sansolini; ♣ In data 28.02.2022 veniva stipulato il contratto d'appalto n. rep. 2022/A.G.T.-E.S./2 tra l'ASL BA e l'operatore economico DECO DOMUS di Mastropasqua & C. snc, per i lavori in oggetto;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2497 del 11.03.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza", all'A.T. P.I. Antonio Carbonara, figura interna all'A.G.T.;
 - Si prendeva atto, della rinuncia all'incarico di coordinatore della sicurezza per le opere in oggetto da parte dell'A.T. Ing. Teodosio Franco;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 3497 del 11.04.2022, si affidava l'incarico di direzione lavori per le opere in oggetto, all'A.T. Arch. Gaetano Ficarella, figura interna all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. Lara Calabrese, figura interna all'A.G.T.;
 - In data 29.09.2022, i lavori sono stati consegnati giusto verbale di consegna agli atti in AGT e che i lavori sono in corso di esecuzione nel rispetto del cronoprogramma sottoscritto dall'operatore economico (**1^ STRALCIO**).

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7845 del 07.08.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate Il RUP autorizzava il direttore dei lavori alla redazione della prima perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- Con Determina Dirigenziale n. 8542 del 13.09.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si procedeva con l'approvazione della prima perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza", redatta dal Direttore dei lavori ed acquisita al protocollo con il numero n. 67619/2023 del 05.09.2023;

Premesso inoltre che:

- Con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia "Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie" n. 44 del 31.03.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava l'avviso pubblico denominato "Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie" volto a selezionare proposte di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o RSA-R1 di proprietà delle Aziende Sanitarie da realizzarsi entro il 31.12.2023, e, contestualmente, si stabilivano le modalità di adesione al contributo con cui le singole Aziende Pugliesi in possesso dei requisiti richiesti avrebbero potuto fase istanza;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4963 del 17.05.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il progetto generale esecutivo dei lavori di "Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)", redatto dall'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., per l'importo complessivo di € 3.570.000,00 (di cui € 2.592.412,46 per lavori, € 113.268,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 188.386,60 per arredi, ed € 372.776,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione), verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 09.05.2022;
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento l'ing. Nicola Iacobellis, come da Determinazione Dirigenziale n. 1957/2021.
- Con Atto Dirigenziale n. 00210 del 13.12.2022, la Regione puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ammetteva a finanziamento POR Puglia 2014-2020 Az. 9.12 FESR l'opera in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 31.01.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si affidava ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della L. n. 108/2021 l'incarico per la Direzione Lavori per l'opera "Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio", all'arch. Nicola Simone, con studio con studio tecnico in Altamura (BA), Via Marchetti n. 3, Cap. 70022, con P.IVA: 06050660726 in possesso delle competenze professionali e curriculari commisurate alla natura dell'incarico per € 100.000,00 escluso CNPAIA ed IVA;
 - Si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle suddette opere, all'A.T.P.I. Antonio Carbonara, figura interna all'A.G.T.

- Con nota ASL BARI R.G. prot. n. 19650/AGT del 21.03.2019, questa Amministrazione trasmetteva alla Soprintendenza la documentazione progettuale inerente ai lavori in oggetto, al fine di acquisire il parere di competenza;
- La Competente Soprintendenza, con nota Class. 34.43.04/22.100 del 07.03.2023, acquisita al protocollo AGT n. 32935/2023 del 07.03.2023, autorizzava l'ASL BA all'esecuzione dei lavori con alcune prescrizioni, tutte e meglio riportate in atti;
- Con Determinazione dirigenziale n. 3338 del 27.03.2023 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si prendeva atto dell'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva all'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T.;
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio";
 - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 2.551.137,00 (di cui € 1.984.684,53 per lavori, € 103.927,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 462.525,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento l'ing. Nicola Iacobellis;
 - Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4387 del 20.04.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il verbale di gara N. 1 del 18.04.2023, con il quale si ammettono tutti gli operatori economici alle fasi successive della procedura di gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si propone l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento delle opere "Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) – 2° Stralcio" a favore dell'operatore economico "UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Scafati (SA) alla Via Leonardo Da Vinci n. 5, Cap. 84018, C.F./P.IVA. 14341341007, indicando come ditte esecutrici la "CEIM srl, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Nola n. 60, Cap. 70022, P.IVA: 07674880724 e la POGGIO IMPIANTI snc, con sede legale in Poggiomarino (NA) alla Via Nuova San Marzano n. 87, Cap. 80040, P.IVA: 02506331210" - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 13,20% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.826.633,37 (di cui € 1.722.706,17 per lavori ed € 103.927,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.401.678,60.

- In data 29.05.2023, il RUP, dichiarava ai sensi dell'ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico.
- In data 12.07.2023, veniva stipulato il contratto d'appalto n. Rep. 2023/A.G.T.-E.S./9 tra l'ASL BA e l'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (**2^ STRALCIO**);

Visto:

- La Determinazione Dirigenziale n. 8318 del 22/10/2024 con cui si omologava la spesa dell'Opera Principale dei lavori di *"Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza – 1^ Stralcio"*;
- La Determinazione Dirigenziale n. 8441 del 24/10/2024 con cui si omologava la spesa dell'Opera Principale dei lavori di *"Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) –2^ Stralcio"*;

VISTE le dichiarazioni finali del RUP, allegate al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale ma non pubblicabili per motivi di privacy.

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, per la chiusura del progetto occorre procedere con la omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;

Considerato che:

- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 3.545.345,42 totalmente imputati sui fondi FESR 2014/2020 e regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB:

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di approvare il quadro economico di omologazione complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che la spesa complessiva dell'intervento realizzato sostenuta e rendicontata sulla piattaforma Mirweb è pari ad € 3.545.345,42 come di seguito riportato:

	<u>Quadro Economico progetto generale RSA di Modugno</u> <u>cod. Mirweb A0912.231</u>	Ribasso	Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno (Ba) – Spesa complessiva sostenuta
A.	Importo lavori e forniture		
A1	Importo lavori		€ 2.883.336,74
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 109.479,27
	Totale importo lavori		€ 2.992.816,01
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€ 181.436,67
B2	Spese per collaudi (Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€ -
B3	Contributo CNPAIA 4% su B1 B2		€ -
B4	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016		€ 70.806,14
B5	IRAP su B4		€ -
B6	Spese per pubblicità, tassa gara compreso IVA		€ 1.005,00
B7	Imprevisti		
B8	IVA sui lavori	10%	€ 299.281,60
B9	IVA su imprevisti	10%	€ -
B10	IVA su spese tecniche B1 B2 B3		€ -
B.	Totale somme a disposizione		€ 552.529,41
	Totale Progetto A+B		€ 3.545.345,42
	Economie su totale complessivo finanziamento di € 1.900.000,00 (Disciplinare regolante i rapporti tra SL Bari e Regione Puglia del 27/03/2023)		€ 24.654,58

- Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione, da omologare, non eccede quella autorizzata e prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Di omologare, ai sensi dell' art. 3 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € **3.545.345,42**, così come riportato nel quadro economico su riportato.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** il quadro economico di omologazione complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che la spesa complessiva dell'intervento realizzato sostenuta e rendicontata sulla piattaforma Mirweb è pari ad € 3.545.345,42;
2. **Di prendere** atto delle dichiarazioni finali del RUP, allegate al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale ma non pubblicabili per motivi di privacy;
3. **Di prendere** atto che la economia di spesa su totale complessivo del finanziamento di € 3.570.000,00 di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra SL Bari e Regione Puglia del 27/03/2023 è pari a € 24.654,58;
4. **Di omologare** ai sensi dell' art. 3 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € **3.545.345,42**, così come riportato nel quadro economico riportato in narrativa;

5. **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
7. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 12:13
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 13:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 13:55