

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008814	07/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA – Opere di modifica contrattuale - "P.O. FESR 2014 - 2020 - Adeguamento dell'immobile sede del FD. di Gioia del Colle alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 in tema di adeguamento antincendio. con integrazione e modifica del parere di conformità agli atti. II° Stralcio - Adeguamento consultorio piano secondo.
Omologazione delle spese sostenute

CUP: D61E13000300002 CIG: 5565111ADE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009596 DEL 31/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA – Opere di modifica contrattuale - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Adeguamento dell'immobile sede del FD. di Gioia del Colle alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 in tema di adeguamento antincendio. con integrazione e modifica del parere di conformità agli atti. II° Stralcio - Adeguamento consultorio piano secondo.
Omologazione delle spese sostenute

CUP: D61E13000300002 CIG: 5565111ADE

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla *"Unità Operativa Semplice Edilizia Sanitaria"*, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 24/01/2014, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento dell'immobile sede del P.O. di Gioia del Colle alle disposizioni di cui al DPR n 151/2011 in tema di adeguamento antincendio con integrazione e modifica del parere di conformità in atti - II° stralcio - Adeguamento consultorio piano secondo redatto dall'ing. Rifino Filippo nell'ambito dell'incarico professionale della progettazione delle opere principali [Determinazione Dirigenziale n 15787 del 25/09/2012], per l'importo complessiva di euro 95.000,00, di cui euro 79.913,69 per favori ed euro 15.086,31 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1878 del 09.10.2014, i lavori venivano aggiudicati all'impresa MEG Costruzioni srl di Modugno, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 33.123% di euro 54.267,01;
- Con la stessa deliberazione, veniva approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dell'importo complessiva di euro 76.979,00. di cui euro 54.267,01 per lavori a base di contratto [comprensiva di oneri sicurezza euro 2.455,09) euro 8.628.587 per somme a disposizione dell'Amm.ne, euro 5.426,52 per opere in economia ed euro 7.556,49 per IVA;
- In data 19.12.2014 veniva stipulato il contratto di cottimo rep. 609/AGT, registrato a Bari 03.02.2015 al n. 1151 serie 3;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3606 del 24/02/2015, veniva affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al II° stralcio-Adeguamento Consultorio Piano Secondo del P.O. di Gioia del Colle al RTP ing. Rifino Filippo (capo gruppo) e STP Carbonara Ingegneri Associati (mandante);
- In data 13.03.2015 si procedeva alla consegna dei lavori all'appaltatrice;
- Con Determinazione Dirigenziale e per le motivazioni nella stessa riportate, veniva concessa

all'impresa appaltatrice MEG Costruzioni S.r.l. una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 21 naturali e consecutivi,

- Con nota del 30/04/2015, assunta al prot. AGT n. 88328 del 06/05/2015, la direzione lavori formulava richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per il manifestarsi di cause impreviste e imprevedibili, ed ai sensi dell'art.32, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. 163/06. limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto accluso al contratto;
- Il RUP, sentito il direttore dei lavori, nel corso di esecuzione dei lavori accertava la necessità di eseguire lavori in variante con le fattispecie contemplate dall'art.132 c.1, lett. b) e c.3 seconda periodo del D.LGS. 163/2006" per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità”.
- Don Determinazione Dirigenziale n. 9737/AGT del 18/05/2015, la direzione lavori veniva autorizzata a redigere la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006;
- Con nota del 29/05/2015, acclarata al prot. AGT n. 106122 del 05/06/2015, il direttore dei lavori, ing. Filippa Rifino, consegnava la perizia di variante;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11698 del 12/06/2015, veniva approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito del finanziamento complessiva di euro 76.979,00 di cui al Q.E.R. approvato con deliberazione n. 1878 del 08/10/2014;
- in data 16/06/2015 veniva firmato dall'appaltatrice l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi per l'importo aggiuntivo di euro 3.506,12;
- Con la citata Determina n. 11698/2015, si concedeva all'impresa appaltatrice un periodo di tempo superiore di giorni 9 (nove) naturali e consecutivi rispetto a quello prevista dal contratto di appalto;
- Il Direttore dei Lavori, emetteva, in data 29/06/2015, ai sensi dell'art.199 del DPR 207/2011, il certificato di ultimazione lavori, dando atto dell'ultimazione dei lavori alla data del 27/06/2015;

Accertato che:

- Il Direttore dei Lavori, in data 12/08/2015, con nota acquisita al protocollo AGT n. 154153 del 13/08/2015, ha consegnato al RUP lo stato finale, redatto in data 27/07/2015 e sottoscritto in pari data dall'appaltatrice senza iscrizione di riserve e la relazione sul conto finale redatta in data 28/07/2015, sottoscritta con visto dal RUP, da cui risulta in favore

dell'impresa appaltatrice un'eredità residua di euro 57.773,13 oltre competente IVA;

- In data 07/08/2015, il direttore dei lavori, ha emesso il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserve, e vistato come accettazione dal RUP, con il quale si attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto e si dichiara le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del residuo credito di euro 57.773,13 oltre IVA al 10% in coerenza alle risultanze del Conto Finale:
- L'impresa appaltatrice ha consegnato la polizza fideiussoria, di cui al comma 9 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 18080 del 27.10.2015, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori, composti dalla relazione sul conto finale e dallo stato finale firmato dall'appaltatore senza iscrizione di riserve ed approvato dal R.U.P., con cui si attestava la regolarità dello svolgimento dell'appalto ed il valore finale dei lavori eseguiti, con riconoscimento di un credito residuo dell'appaltatore, pari ad 57.773,13 oltre IVA, in coerenza con il conto finale;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese sostenute;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi euro 76585,53, finanziata con i fondi FESR 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	DETERMINA DIRIGENZIALE		IMPORTI SPESE RENDICONTATE		TOTALI
		Numero	Del	Importo finanziato F.E.S.R.	Importo finanziato con fondi statali	
1	Liquidazione rata di saldo	18080	27/10/2015	63 550,44 €	- €	63 550,44 €
2	Liquidazione incentivo al personale della S.A.	18080	27/10/2015	596,09 €	- €	596,09 €
3	Saldo competenze professionali DL	5298	18/04/2016	12 439,20 €	- €	12 439,20 €
		Somma a consuntivo		76 585,73 €	- €	76 585,73 €

Ritenuto, per quanto sopra riportato di:

- Approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad euro 76.585,73 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, come di seguito rappresentato:

QUADRO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA				
A	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	IMPORTO
1	Lavori compreso oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed IVA	63 550,44 €	- €	
	Totale A	63 550,44 €	- €	63 550,44 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			- €
1	Spese di Progettazione comprensive di CNPAIA ed IVA	12 439,20 €	- €	12 439,20 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €
3	Contributi ANAC	- €	- €	- €
4	Competenze professionali relative alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	- €	- €	- €
5	Incentivi al personale della S.A.	596,09 €	- €	596,09 €
	Totale B	13 035,29 €	- €	13 035,29 €
	Totale quadro economico finale			76 585,73 €

- Dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 76.585,73 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

CUP: D61E13000300002

CIG: 5565111ADE [Lavori]

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. Approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad euro 76.585,73 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, come di seguito rappresentato:

QUADRO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA

A	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	IMPORTO
1	Lavori compreso oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed IVA	63 550,44 €	- €	
	Totale A	63 550,44 €	- €	63 550,44 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			- €
1	Spese di Progettazione comprensive di CNPAIA ed IVA	12 439,20 €	- €	12 439,20 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €
3	Contributi ANAC	- €	- €	- €
4	Competenze professionali relative alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	- €	- €	- €
5	Incentivi al personale della S.A.	596,09 €	- €	596,09 €
	Totale B	13 035,29 €	- €	13 035,29 €
	Totale quadro economico finale			76 585,73 €

2. **Approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al

sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad euro 76.585,73;

3. **Omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 76.585,73 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020;
4. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
6. **Disporre**, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione delle informazioni relative al presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it;
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie) e, per doverosa conoscenza, all'operatore economico.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 08:25
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 17:02