

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008855	08/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D51E13000280002 CIG: 88174630A8

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009685 DEL 04/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D51E13000280002 CIG: 88174630A8

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

Premesso che:

- L'opera di “Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA)” è inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, azione 9.12, Asse IX subazione 9.12.a, come da nota regionale A00_081/10.11.2016/2316, acquisita in atti Prot. n. 224076 del 17/11/2016, per un importo finanziato di € 4.400.000,00 e successivamente rideterminato ad € 4.326.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, è stato sottoscritto in data 20/01/2017;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 0249 del 13.02.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si conferiva all'Ing. Nicola Iacobellis l'incarico di R.U.P.;
 - Si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."* redatto dall'Ing. N. Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, dell'importo complessivo stimato di € 3.150.000,00;
 - Si autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi al progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del Codice;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 15493 del 17.12.2019 si proponeva l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, in favore dell'operatore economico "RTI Lenzi Consultant s.r.l. (MANDATARIO) con sede in Roma (RM), Via Adda n. 55, Cap. 00198 C.F./P.IVA 08539980584 – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) con sede in Roma (RM), Via Lungotevere V. Gassman n. 22, Cap. 00146 C.F./P.IVA 07025291001" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 95,56 ed offerto un ribasso sulla parte economica, del 50,00% per un importo contrattuale di € 125.040,79 oltre IVA come per legge;
- In data 17.06.2020, si stipulava l'atto di convenzione con numero di repertorio A.G.T.-C.R.A./1, tra l'ASL BARI e l'operatore economico R.T.I. Lenzi Consultant s.r.l. (MANDATARIO) e 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) affidatario dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopra citati;
- Con Determinazione Dirigenziale n 4112 del 09/04/2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si procedeva alla approvazione del progetto definitivo dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 07/04/2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Nicola Iacobellis;
 - Si approvava il Quadro Economico determinato in complessivi € 3.021.301,75 (di cui € 2.199.718,46 per lavori, € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 771.583,28 per somme a disposizione della Amministrazione);
 - Si autorizzava l'RTI a redigere il progetto esecutivo;
- Con Deliberazione D.G. n. 1137 del 24.06.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, redatto dalla "RTI Lenzi Consultant s.r.l. (MANDATARIO) con sede in Roma (RM), Via Adda n. 55, Cap. 00198 C.F./P.IVA 08539980584 – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) con sede in Roma (RM), Via Lungotevere V. Gassman n. 22, Cap. 00146 C.F./P.IVA 07025291001",

verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale in data 24/05/21;

- Si approvava il Quadro Economico determinato in € 3.021.301,75, di cui, € 2.161.634,39 per lavori, € 88.084,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 771.583,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Si procedeva alla scelta del contraente per l'appalto dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."* mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si approvava il Bando ed il Disciplinare di Gara nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs n. 50/2016, fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 18 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla Guri, ai sensi del comma 9 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9132 del 09.08.2021, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si ammettevano tutti i partecipanti di cui ai verbali n.1 del 02.08.2021, alle fasi successive della procedura di gara;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 9133 del 09.08.2021, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 4259 del 29.04.2022 a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si è preso atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 26.04.2022 in seduta pubblica;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 11.05.2022, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 10521 del 17.09.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico *"Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. (già denominato Consorzio Stabile Alveare Network)*, con sede legale in Roma, Via Sistina n. 121, Cap. 00187, C.F./P.IVA. 03661100242, indicando come ditta esecutrice la Deco Domus Italia s.r.l., con sede legale in Noci (BA), Viale del lavoro e degli studi n. 6/N, Cap. 70015, C.F./P.IVA. 07926290722, avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 31% per un importo contrattuale di € 1.579.611,80, (di cui € 1.491.527,73 per lavori, € 88.084,07 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, per l'importo complessivo di € 2.236.391,00;
 - In data 27.10.2021, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
 - In data 13.12.2021, si stipulata il contratto d'appalto tra l'ASL BA e l'operatore economico Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l., aggiudicatario dei lavori in oggetto;
 - In data 05.09.2022, i lavori sono stati consegnati giusto verbale di consegna agli atti in AGT;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 5693 del 26.05.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico per l'importo complessivo di € 2.236.391,00;
 - Si approvava la Relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 25.05.2023;
 - Si approvava lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
 - Si approvava la parcella professionale, redatta dal Direttore dei lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 21.220,63 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10990 del 04.12.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto;
 - Si approvava la Relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 01.12.2023;
 - Si approvava lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;

Visti gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 10194 del 21.10.2022 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale dell'importo di € 469.144,70 oltre IVA 10%;
- Determinazione Dirigenziale n. 6574 del 22.06.2023, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 349.920,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 9694 del 19.10.2023, di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 di € 308.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 11321 del 12.12.2023, di approvazione del SAL n. 3 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 di € 453.119,87 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

Visto:

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;
- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 11.12.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 07.12.2023 e, pertanto, in tempo utile;

Accertato, inoltre, che il Collaudo Tecnico Amministrativo, redatto dal Collaudatore il 05.03.2024, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico e che dagli atti di contabilità finale risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che

risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 123.111,85 oltre IVA 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 11417 del 14.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 3° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 123.111,85 oltre IVA 10%;

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 2.127.511,92 di cui € 2.077.956,51 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020, € 600,00 a carico del bilancio aziendale ed € 48.955,41 è fatta gravare sui fondi POC 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	Determinazione Dirigenziale		Importi spese rendicontate			TOTALI
		N.	DATA	Importo Finanziato FESR	Somme a carico Bilancio Aziendale	Somme a carico del POC 2014/2020	
1	Tassa AVCP Gara Progettazione	12056	02.10.2019	225,00 €	- €	- €	225,00 €
2	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Servizi di Progettazione	15330	31.12.2020	47.595,52 €	- €	- €	47.595,52 €
3	Acconto Servizi di Progettazione	11052	01.10.2021	60.216,83 €	- €	- €	60.216,83 €
4	Tassa AVCP Gara Lavori	12259	03.11.2021	- €	600,00 €	- €	600,00 €
5	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	10194	21.10.2022	521.271,89 €	- €	- €	521.271,89 €
6	Liquidazione SAL n. 1	6574	22.06.2023	384.912,00 €	- €	- €	384.912,00 €
7	Liquidazione Primo Acconto DL	9677	18.10.2023	13.515,65 €	- €	- €	13.515,65 €
8	Liquidazione SAL n. 2	9694	19.10.2023	339.460,00 €	- €	- €	339.460,00 €
9	Liquidazione Secondo Acconto DL	9895	25.10.2023	26.924,74 €	- €	- €	26.924,74 €
10	Rata di Saldo DL, CSP e CSE	11235	11.12.2023	49.979,98 €	- €	- €	49.979,98 €
11	Liquidazione SAL n. 3	11321	12.12.2023	498.431,86 €	- €	- €	498.431,86 €
12	Rata di saldo lavori	11417	14.12.2023	135.423,04 €	- €	- €	135.423,04 €
13	Liquidazione Incentivi al Personale	11835	28.12.2023	- €	- €	48.955,41 €	48.955,41 €
SOMMA A CONSUNTIVO				2.077.956,51 €	600,00 €	48.955,41 €	2.127.511,92 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO				4.326.000,00 €			
TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR				2.248.043,49 €			

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 2.127.511,92 di cui € 2.077.956,51 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020, € 600,00 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali in quanto trattasi di spese non rendicontate a MirWeb ed € 48.955,41 da finanziarsi con fondi POC 2014/2020 in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA					
A.	LAVORI	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Fondi POC	Importo
1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	1.879.498,79 €	- €	- €	1.879.498,79 €
Totale - A -		1.879.498,79 €	- €	- €	1.879.498,79 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	107.812,35 €	- €	- €	107.812,35 €
2	Spese di pubblicità	- €	- €	- €	- €
3	Spese ANAC	225,00 €	600,00 €	- €	825,00 €
4	Competenze professionali DL, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA	90.420,37 €	- €	- €	90.420,37 €

5 Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	- €	- €	48.955,41 €	48.955,41 €
Totale - B -	198.457,72 €	600,00 €	48.955,41 €	248.013,13 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE	2.077.956,51 €	600,00 €	48.955,41 €	2.127.511,92 €

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 2.127.511,92 di cui € 2.077.956,51 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 600,00 a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di spese non rendicontate a MirWeb ed € 48.955,41 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

Visto il CUP: D51E13000280002 e il CIG: 88174630A8 gara affidamento lavori;

Visto il D.Lgs 50/2016 smi;

Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 2.127.511,92 di cui € 2.077.956,51 finanziati con fondi FESR 2014/2020, € 600,00 finanziati con fondi di bilancio aziendali ed € 48.955,41 finanziati con fondi POC 2014/2020, come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 2.127.511,92;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 2.127.511,92 di cui € 2.077.956,51 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020, € 600,00 a carico del bilancio aziendale ed € 48.955,41 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 04/11/2024 12:41
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:35