

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0008856             | 08/11/2024       |

| Struttura Aziendale   | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101       |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Opere di Modifica Contrattuale – Omologazione delle spese sostenute.  
CUP: D51E13000280002 CIG: 88174630A8

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009687 DEL 04/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Opere di Modifica Contrattuale – Omologazione delle spese sostenute.**

**CUP: D51E13000280002 CIG: 88174630A8**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

**HA ADOTTATO**

**Premesso che:**

- L'opera di “Rifunionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA)” è inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, azione 9.12, Asse IX subazione 9.12.a, come da nota regionale A00\_081/10.11.2016/2316, acquisita in atti Prot. n. 224076 del 17/11/2016, per un importo finanziato di € 4.400.000,00 e successivamente rideterminato ad € 4.326.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, è stato sottoscritto in data 20/01/2017;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 0249 del 13.02.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si conferiva all'Ing. Nicola Iacobellis l'incarico di R.U.P.;
  - Si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."* redatto dall'Ing. N. Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, dell'importo complessivo stimato di € 3.150.000,00;
  - Si autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi al progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del Codice;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 15493 del 17.12.2019 si proponeva l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, in favore dell'operatore economico "RTI Lenzi Consultant s.r.l. (MANDATARIO) con sede in Roma (RM), Via Adda n. 55, Cap. 00198 C.F./P.IVA 08539980584 – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) con sede in Roma (RM), Via Lungotevere V. Gassman n. 22, Cap. 00146 C.F./P.IVA 07025291001" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 95,56 ed offerto un ribasso sulla parte economica, del 50,00% per un importo contrattuale di € 125.040,79 oltre IVA come per legge;
- In data 17.06.2020, si stipulava l'atto di convenzione con numero di repertorio A.G.T.-C.R.A./1, tra l'ASL BARI e l'operatore economico R.T.I. Lenzi Consultant srl (MANDATARIO) e 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) affidatario dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopra citati;
- Con Determinazione Dirigenziale n 4112 del 09/04/2021 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si procedeva alla approvazione del progetto definitivo dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 07/04/2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Nicola Iacobellis;
  - Si approvava il Quadro Economico determinato in complessivi € 3.021.301,75 (di cui € 2.199.718,46 per lavori, € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 771.583,28 per somme a disposizione della Amministrazione);
  - Si autorizzava l'RTI a redigere il progetto esecutivo;
- Con Deliberazione D.G. n. 1137 del 24.06.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, redatto dalla "RTI Lenzi Consultant s.r.l. (MANDATARIO) con sede in Roma (RM), Via Adda n. 55, Cap. 00198 C.F./P.IVA 08539980584 – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) con sede in Roma (RM), Via Lungotevere V. Gassman n. 22, Cap. 00146 C.F./P.IVA 07025291001",

verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale in data 24/05/21;

- Si approvava il Quadro Economico determinato in € 3.021.301,75, di cui, € 2.161.634,39 per lavori, € 88.084,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 771.583,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - Si procedeva alla scelta del contraente per l'appalto dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."* mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
  - Si approvava il Bando ed il Disciplinare di Gara nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs n. 50/2016, fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 18 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla Guri, ai sensi del comma 9 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9132 del 09.08.2021, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si ammettevano tutti i partecipanti di cui ai verbali n.1 del 02.08.2021, alle fasi successive della procedura di gara;
  - Con Determinazione Dirigenziale n. 9133 del 09.08.2021, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
  - Con Determinazione Dirigenziale n. 4259 del 29.04.2022 a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si è preso atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 26.04.2022 in seduta pubblica;
  - Con Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 11.05.2022, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
  - Con Determinazione Dirigenziale n. 10521 del 17.09.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
    - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Build Scarl (già denominato Consorzio Stabile Alveare Network), con sede legale in Roma, Via Sistina n. 121, Cap. 00187, C.F./P.IVA. 03661100242, indicando come ditta esecutrice la Deco Domus Italia srl, con sede legale in Noci (BA), Viale del lavoro e degli studi n. 6/N, Cap. 70015, C.F./P.IVA. 07926290722, avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 31% per un importo contrattuale di € 1.579.611,80, (di cui € 1.491.527,73 per lavori, € 88.084,07 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
    - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A."*, per l'importo complessivo di € 2.236.391,00;
  - In data 27.10.2021, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
  - In data 13.12.2021, si stipulata il contratto d'appalto tra l'ASL BA e l'operatore economico Consorzio Stabile Build Scarl, aggiudicatario dei lavori in oggetto;
  - In data 05.09.2022, i lavori sono stati consegnati giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
  - Con Determinazione Dirigenziale n. 5693 del 26.05.2023 e per le motivazioni in essa riportate:

- Si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, per un incremento del 8,17% dell'importo contrattuale pari ad € 129.023,47 al netto del ribasso offerto in sede di gara con relativa relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 25.05.2023;
- Si approvava la parcella professionale, redatta dal Direttore dei lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 21.220,63 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7883 del 09.08.2023 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di "Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A. – Opere di modifica contrattuale", redatto dallo stesso progettista delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 04.08.2023 redatto dal RUP;
  - Si affidava, secondo quanto stabilito dall'ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico appaltatrice del contratto principale Consorzio Stabile Build Scarl, i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 474.249,41 al netto del ribasso del 31%, di cui € 26.038,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - Si affidava, secondo quanto stabilito dall'ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'incarico di progettazione, direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di "Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A. – Opere di modifica contrattuale", in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione e direzione lavori, ovvero all'operatore economico RTI Lenzi Consultant s.r.l. (MANDATARIO) con sede in Roma (RM), Via Adda n. 55, Cap. 00198 C.F./P.IVA 08539980584 – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata (MANDANTE) con sede in Roma (RM), Via Lungotevere V. Gassman n. 22, Cap. 00146 C.F./P.IVA 07025291001, atteso che sulla parcella presentata dal professionista, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 50%, per l'importo contrattuale in € 64.636,33 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
  - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato dell'importo complessivo di € 681.583,95 come descritto in narrativa;
  - Si approvava il quadro economico generale di assestamento del progetto di € 2.917.974,94 come riportato in narrativa;

**Visti gli atti:**

- Determinazione Dirigenziale n. 10927 del 01.12.2023, di approvazione del SAL n. 1 e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 di € 428.959,52 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;

**Visto:**

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Gli atti finali trasmessi dal Direttore dei Lavori, relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, stato finale, dichiarazioni di conformità Impianti, in atti;

- Il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 11.12.2023, con il quale si certificava il fine lavori e si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 07.12.2023 e, pertanto, in tempo utile;

**Accertato**, inoltre, che il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori il 15.12.2023, veniva firmato senza riserva alcuna dall'operatore economico da cui risulta che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che risultava un credito residuo a favore del predetto operatore economico di € 45.289,89 oltre IVA 10%;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 11538 del 15.12.2023, relativa alla approvazione dello stato finale dei lavori dell'importo netto dei lavori che a dedurre l'acconto corrisposto al 1° ed ultimo certificato di pagamento ne conseguiva che la rata di saldo, da corrispondervi all'impresa, ammontava a complessivi € 45.289,89 oltre IVA 10%;

**Considerato che:**

- Ai sensi del Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e ASL BA per la chiusura del progetto occorre procedere alla omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 617.258,65 di cui € 603.684,92 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 13.573,73 è fatta gravare sui fondi POC 2014/2020, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

| N.D.   | Descrizione voce                    | Determinazione Dirigenziale |            | Importi spese rendicontate |                                  | TOTALI              |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |                                     | N.                          | DATA       | Importo Finanziato FESR    | Somme a carico del POC 2014/2020 |                     |
| 1  | Liquidazione SAL n. 1               | 10927                       | 01.12.2023 | 471.855,47 €               | - €                              | 471.855,47 €        |
| 2  | Rata di saldo lavori                | 11538                       | 15.12.2023 | 49.818,88 €                | - €                              | 49.818,88 €         |
| 3  | Rata di Saldo DL, CSP e CSE         | 11619                       | 19.12.2023 | 82.010,57 €                | - €                              | 82.010,57 €         |
| 4  | Liquidazione Incentivi al Personale | 11835                       | 28.12.2023 | - €                        | 13.573,73 €                      | 13.573,73 €         |
| <b>SOMMA A CONSUNTIVO</b>                          |                                     |                             |            | 603.684,92 €               | 13.573,73 €                      | <b>617.258,65 €</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</b>              |                                     |                             |            | 4.326.000,00 €             |                                  |                     |
| <b>TOTALE ECONOMIA DI SPESA FINANZIAMENTO FESR</b> |                                     |                             |            | 3.722.315,08 €             |                                  |                     |

**Ritenuto, per quanto sopra riportato:**

- di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 617.258,65 di cui € 603.684,92 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020 ed € 13.573,73 da finanziarsi con fondi POC 2014/2020 in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento:

| QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELL'OPERA   |                     |                    |                     |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| A. LAVORI  | Fondi FESR          | Fondi POC          | Importo             |
| 1 Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA  | 521.674,35 €        | - €                | 521.674,35 €        |
| <b>Totale - A -</b>  | <b>521.674,35 €</b> | <b>- €</b>         | <b>521.674,35 €</b> |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   |                     |                    |                     |
| 1 Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA  | - €                 | - €                | - €                 |
| 2 Spese di pubblicità  | - €                 | - €                | - €                 |
| 3 Spese ANAC   | - €                 | - €                | - €                 |
| 4 Competenze professionali DL, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso CNPAIA e IVA | 82.010,57 €         | - €                | 82.010,57 €         |
| 5 Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)   | - €                 | 13.573,73 €        | 13.573,73 €         |
| <b>Totale - B -</b>  | <b>82.010,57 €</b>  | <b>13.573,73 €</b> | <b>95.584,30 €</b>  |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE</b>  | <b>603.684,92 €</b> | <b>13.573,73 €</b> | <b>617.258,65 €</b> |

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista da Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- di omologare, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 617.258,65 di cui € 603.684,92 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 13.573,73 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020 in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi successivi a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;

**Visto** il CUP: D51E13000280002 e il CIG: 88174630A8 gara affidamento lavori;

**Visto** il D.Lgs 50/2016 smi;

**Visto** il DPR n. 207 del 05/10/2010 smi;

### D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 617.258,65 di cui € 603.684,92 finanziati con fondi FESR 2014/2020 ed € 13.573,73 finanziati con fondi POC 2014/2020, come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il Rendiconto Finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 617.258,65;
- **Di omologare**, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA, le spese definitivamente sostenute per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 617.258,65 di cui € 603.684,92 ammissibili al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 13.573,73 ammissibili al finanziamento POC 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello   | Riferimento Normativo   |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti     | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | Controllo di Gestione |
|-----------------------------------|-----------------------|

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO                               | NOME E COGNOME         | FIRMA  |
|-------------------------------------|------------------------|--|
| Estensore                           | Prezzano Orazio Nicola |  Firmato digitalmente il 04/11/2024 13:46 |
| Responsabile UOS/UOSD               | Iacobellis Nicola      |  Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:26 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco           |  Firmato digitalmente il 06/11/2024 11:34 |