

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007651	17/09/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Liquidazione e pagamento delle somme svincolate per penali dalla fattura relativa al certificato di pagamento n. 37 e delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250007582 DEL 22/08/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 17/09/2025 13:02



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Liquidazione e pagamento delle somme svincolate per penali dalla fattura relativa al certificato di pagamento n. 37 e delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023.

CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Premesso che:

L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Con Delibera di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- In data 30.09.2014 è stato firmato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI Nuovo Ospedale del Sud-Est barese codice FC 3.10005;
- Con D.D. AOO_081/199 del 23.10.2019 sono state impegnate le risorse per la fase esecutiva e in data 30.12.2019 è stato firmato il Disciplinare regolanti i rapporti fra Regione Puglia e ASL Bari per la fase dei lavori esecutivi;

Considerato che:

- Con Delibera del D.G. N. 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando e Disciplinare di gara, con relativi allegati, ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- con Delibera del D.G. N. 2445 del 30.12.2017 è stata proposta l'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ROMA, - P. IVA 00880281001– GUASTAMACCHIA S.p.A." Via Pietro Ravanas N. 2, Z.I. 70037 RUVO di PUGLIA (BA) -P. IVA 03182110720, per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 (di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10,00%;
- Con successiva Delibera del D.G. N. 631 del 28.03.2018 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A. per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% per complessive € 80.590.266,11;
- Al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente al fine di rimodulare il Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Delibera del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 è stato approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di opere opzionali al netto per € 3.594.706,76).

Tanto premesso e considerato:

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- Al fine di individuare la figura del Direttore dei Lavori con Delibera del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 e per le motivazioni in essa riportate è stato conferito alla STEAM s.r.l., Cod. Fisc. e P.IVA 02561620283, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, nel rispetto di quanto dichiarato dalla stessa STEAM s.r.l. in sede di gara;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- Richiamata la Det. Dir. N. 1436 del 05.02.2019 relativa alla presa d'atto della costituita Società Consortile NOSEB s.c. a r.l., Cod. Fisc. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 14868731002;

Verificato che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021, veniva autorizzata la modifica della tempistica di emissione e di pagamento degli stati di avanzamento economici da trimestrali a mensili, regolamentati dal Titolo V – Disciplina Economica del Contratto sottoscritto tra le parti in data 07.09.2018 rep.403;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1594 del 16.09.2021 si prendeva atto dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.07.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918, con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra le quali rientra il contratto relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" di cui al su citato contratto sottoscritto in data 07.09.2018 repertorio n.ro 403;
- In relazione al 37° stato di avanzamento dei lavori, con nota acquisita al protocollo con il numero 92389/2023, in data 17.06.2023, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione sottoscritta tra le parti in data 07.07.2023 relativa al S.A.L. n. 37 a tutto il 30 giugno 2023 per l'importo complessivo netto di euro 87.008.021,86 oltre IVA al 10% (SAL comprensivo dei maggiori importi dovuti all'adeguamento dei prezzi);
- Il R.U.P. firmava il Certificato di pagamento n. 37 in data 17.07.2023, per € 5.025.000,00 oltre IVA al 10%;

Dato atto che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1710 del 29.08.2023, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita in atti la quantificazione delle penali applicabili, calcolata dal Direttore dei Lavori a tutto il 25.08.2023, disponeva l'applicazione delle penali per:
 - Mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto), quantificata in euro 73.263,88 per ogni violazione accertata rapportata all'importo originario del contratto (n.8 violazioni accertate);
 - Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto), quantificata in euro 90.688,42, per ogni giorno di ritardo rapportata all'importo del contratto aggiornato;
- Con il medesimo provvedimento è stato disposto, in applicazione dell'istituto della compensazione, di trattenere l'importo complessivo di euro 3.491.140,48 dalla liquidazione

delle somme spettanti all'appaltatore, ivi comprese quelle relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.37, per lavori eseguiti a tutto il 30.6.2023;

- Con Delibera del Direttore generale n. 216 del 20.10.2023, è stata disposta l'irrogazione delle ulteriori penali per mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, dal giorno 26.08.2023 al giorno 05.10.2023 -pari a 41 giorni naturali e consecutivi- per un importo complessivo di euro 3.718.225,22;

Tenuto conto che:

- Con Delibera n. 2601 del 27.12.2023, si è preso atto, provvisoriamente, delle intervenute determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 15-18, trasmesse dal Presidente del C.C.T. con nota prot. 152099/2023 del 07.12.2023 con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020, facendo salva ogni eventuale iniziativa giudiziale avverso le suddette determinazioni;
- Con il succitato provvedimento n.2601/2023, la Stazione appaltante ha inteso procedere con la (mera) presa d'atto delle determinazioni n. 15-18 assunte dal CCT, senza acquiescenza alcuna, e provvedere al pagamento della riserva n.2 e n.5, per l'importo totale quantificato dal CCT di euro 2.615.714,39 oltre IVA, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Direzione Strategica Aziendale circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT e dei relativi esiti;

Accertato che:

- Con Determina Dirigenziale n. 3328 del 30.04.2024, con la quale si procedeva con la liquidazione dell'importo complessivo di euro 2.877.285,83 IVA inclusa, relativo alla determinazione n. 15 - riserva n.2 e n.5-, in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., a fronte della fattura n. n. 960013 del 11.03.2024, ferma la riserva di ripetizione delle somme all'esito dell'esperimento delle azioni in sede giudiziale avverso le determinazioni del CCT, si disponeva il pagamento in partita provvisoria dei subappaltatori;
- Con Determina Dirigenziale n. 3529 del 06.05.2024, si stabiliva di procedere con la liquidazione ed il pagamento della somma di euro 2.615.714,39 oltre IVA, relativo alla determinazione n. 15 del Collegio Consultivo Tecnico, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avversi le determinazioni del CCT, in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., a saldo della fattura n. 960013 del 11.03.2024, rinviando il pagamento in favore dei subappaltatori, in partita provvisoria, per lavori eseguiti dal mese di luglio al mese di dicembre 2023 per complessivi euro 466.250,29 contestualmente al provvedimento deliberativo di svincolo delle penali per ritardata esecuzione dell'opera entro i termini contrattuali, trattenute dalla stazione appaltante con il pagamento del SAL 37 per lavori a tutto il 30.06.2023;
- Con Determina Dirigenziale n.ro 3898 del 16.05.2024, per le motivazioni in essa riportate, si disponeva il pagamento in partita provvisoria dei subappaltatori per lavori eseguiti dal mese di luglio al mese di dicembre 2023 per complessivi euro 466.250,29;

Preso atto che:

- Il Collegio Consultivo Tecnico, con la Determinazione n. 23, punto 9.6, disponeva che l'importo di euro 586.111,04 oltre iva, trattenuto per le violazioni ai criteri ambientali minimi sulle somme spettanti all'appaltatore sul SAL n.37, fosse riconosciuto all'appaltatore;
- Con Determina Dirigenziale n.ro 3957/2025, la somma di euro 131.846,82 IVA inclusa, trattenuta in forza del principio della compensazione e delle disposizioni ricevute dal RUP con la Delibera del Direttore Generale n.ro 1710/2023, veniva liquidata e pagata in favore dell'operatore economico;

Preso atto altresì che:

- Occorre allineare i pagamenti in favore dell'operatore economico alle disposizioni impartite dal collegio consultivo tecnico di cui alla determinazione n. 23, punto 9.6, per un importo complessivo di euro 466.250,29 oltre IVA 10%;
- La Società Partecipazioni Italia S.p.A., con note acquisite al registro generale con il numero 49702/2024, n.ro 108622/2024, n.ro 79732/2024, n.ro 114224/2024 e n.ro 145705/2024, aveva altresì comunicato le somme spettanti ai subappaltatori, desunte dalla contabilità dei lavori sottoscritta tra la Società Partecipazioni Italia S.p.A. ed i subappaltatori, per complessivi euro 278.591,21, come di seguito ripartite:

N.	VOCE	[A] PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Importo da corrispondere in partita provvisoria sullo stato finale dei lavori	744 841,50 €	
2	A detrarre quota spettante ai subappaltatori (I.V.A. esclusa)	278 591,21 €	
3	Importo da corrispondere alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. (IVA escluso)	466 250,29 €	
4	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		278 591,21 €
4.1	Società Dastech Srls P.IVA: 08210870724		1 378,00 €
4.2	Società ITEM OXYGEN SRL P. IVA: 06068560728		8 536,00 €
4.3	Società NORBA SCAVI E RICICLO P. IVA: 05982270729		200 664,31 €
4.4	Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726		44 070,00 €
4.5	Società Tecno Impianti di PACUCCI G. & C. S.R.L. P. IVA: 02939770729		23 942,90 €
5	Importo da corrispondere in partita provvisoria sullo stato finale oltre IVA 10%	744 841,50 €	

Precisato che l'importo di euro 744.841,50 oltre IVA al 10%, da corrispondere in partita provvisoria all'Appaltatore ed il relativo pagamento delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023, sarà contabilizzato dal Direttore dei Lavori in fase di redazione del conto finale;

Controllata la regolarità della fattura n. 0000960041 del 20.06.2025 dell'importo di euro 819.325,65 comprensivo di IVA al 10%, emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A.;

Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici come da documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità come di seguito indicato:

N.	SOCIETA'	PROT. DURC	SCADENZA
1	PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	INAIL_50407031	26/08/2025

2	DASTECH IMPIANTI SRLS	INPS_47033520	02/12/2025
3	NIGRO IMPIANTI SRL	INPS_46854209	18/11/2025
4	NORBA SCAVI E RICICLO	INPS_46876887	19/11/2025
5	TECNOIMPIANTI SNC	INPS_47417482	13/01/2026

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere con la liquidazione ed il pagamento della somma di euro 819.325,65 oltre IVA, in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., in partita provvisoria, in favore delle società subappaltatrici, per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023;

Verificato altresì che:

- Il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;
- È stato predisposto l'elenco di liquidazione n. ES-2025-152-AGT¹ del 04.07.2025;
- In relazione alla fattura n.ro n. 0000960041 del 20.06.2025 dell'importo di euro 819.325,65 comprensivo di IVA al 10%, emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A., è stato generato il cespite n. 16/3169130027;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG lavori: 72202155E7 [allegato ai precedenti provvedimenti]

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Prendere atto** della necessità di allineare i pagamenti in favore dell'operatore economico alle disposizioni impartite dal collegio consultivo tecnico di cui alla determinazione n. 23, punto 9.6, per un importo complessivo di euro 466.250,29 oltre IVA 10%, da corrispondere all'appaltatore in partita provvisoria, oltre il pagamento delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023, di cui si terrà conto nella redazione del conto finale ad ultimazione lavori;
2. **Disporre**, la liquidazione dell'importo complessivo di euro 819.325,65 (IVA compresa) in favore della società Partecipazioni Italia S.p.A. come da elenco di liquidazione n.ro ES-2025-152-AGT del 04.07.2025, allegata² al presente provvedimento per formarne, insieme ai DURC, parte integrante e sostanziale, a saldo della fattura n. 0000960041 del 20.06.2025 emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. e, disporre il pagamento secondo le seguenti modalità:

N.	VOCE	[A] PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Importo da corrispondere alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. (IVA esclusa)	466 250,29 €	
2	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		278 591,21 €
2.1	Società Dastech Srls - P. IVA: 08210870724		1 378,00 €
2.2	Società ITEM OXYGEN SRL - P. IVA: 06068560728		8 536,00 €
2.3	Società NORBA SCAVI E RICICLO - P. IVA: 05982270729		200 664,31 €
2.4	Società NIGRO IMPIANTI SRL - P. IVA: 07337360726		44 070,00 €
2.5	Società Tecno Impianti di PACUCCI G. & C. S.R.L. - P. IVA: 02939770729		23 942,90 €
3	Importo da corrispondere in partita provvisoria sullo stato finale oltre IVA 10%	744 841,50 €	

¹ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

² Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

3. **Disporre** il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori che rivestono la qualifica di micro o piccola impresa, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici;
4. **Precisare** che l'importo di euro 74.484,15 per IVA al 10,00%, sarà trattenuto e versato all'Erario in applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto "split payment";
5. **Precisare** che il pagamento dovrà disporsi in favore dei beneficiari secondo quanto indicato nella dichiarazione di cui alla L.136/2010, rilasciata dagli operatori economici, in atti presso l'AGRF;
6. **Dare atto che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad euro 819.325,65 IVA inclusa, compresa nel costo complessivo del progetto esecutivo dell'importo di € 114.300.000,00 [cfr. Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 appr. progetto e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 di approvazione Q.E. rimodulato così finanziato: per euro 80.000.000,00 (FSC 2007/2013), per euro 16.000.000,00 (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 e per euro 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale], è da imputarsi al conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2025, così ripartita:
 - per euro 744.841,50 oltre IVA (10%), pari ad euro 74.484,15, sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ "Benessere e Salute", per complessivi euro 819.325,65 IVA inclusa;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
8. **Disporre**, ai sensi dell'art. 27 ed art. 28 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it;

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47033520	Data richiesta	04/08/2025	Scadenza validità	02/12/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DASTECH IMPIANTI S.R.L.S.
Codice fiscale	08210870724
Sede legale	VIA SAVERIO MILELLA 10 BARI BA 70132

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46854209	Data richiesta	21/07/2025	Scadenza validità	18/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIGRO IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	07337360726
Sede legale	VIA PACCIARELLA C DA BENCIVENGA 31 ALTAMURA BA 70022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46876887	Data richiesta	22/07/2025	Scadenza validità	19/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NORBA SCAVI E RICICLO SRL
Codice fiscale	05982270729
Sede legale	C DA POLIGNANO 12 CONVERSANO BA 70014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50407031	Data richiesta	26/08/2025	Scadenza validità	24/12/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PARTECIPAZIONI ITALIA SPA
Codice fiscale	16245161001
Sede legale	VIA GIULIO VINCENZO BONA, 65 00156 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47417482	Data richiesta	15/09/2025	Scadenza validità	13/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNO IMPIANTI DI PACUCCI GIUSEPPE & C. S.R.L.
Codice fiscale	02939770729
Sede legale	VIA GIULIO PETRONI N 114 BARI BA 70124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2025	819.325,65

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	Area Gestione Risorse Finanziarie
-----------------------	-----------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 16/09/2025 17:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 16/09/2025 18:18