

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009140	29/10/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.  
“Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)”.  
Concessione ulteriore proroga ultimazione lavori.  
CUP: D15F22000640006 CIG: A0393DCB53

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009784 DEL 29/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)”.</b> <b>Concessione ulteriore proroga ultimazione lavori.</b> <b>CUP: D15F22000640006 CIG: A0393DCB53</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii.;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”.

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 31 marzo 2023, acquisito al prot. 45603/2023, è stato stipulato con la società “F – Project s.r.l.” il contratto avente ad oggetto i “servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “*lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)*”;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 452 del 29.02.2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “*lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)*”;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1408 del 09.07.2024 è stato nominato R.U.P. dell’intervento *de quo* l’Ing. Rocco Mario Ianora, Direttore A.G.T., in sostituzione dell’Ing. Teodosio Franco, nominato giusta D.D.G. n. 1458/2022;
- In data 25.03.2024, acquisito al prot. 41817/2024 è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, tra l’ASL BARI e l’operatore economico “Consorzio Stabile Agoraa s.c.a r.l.”;
- In data 14.10.2024 i lavori sono stati consegnati, giusto verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5814 del 10.07.2025 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa la proroga del termine di ultimazioni lavori dell’appalto *de quo* pari a giorni 100 naturali e consecutivi.

#### **Considerato che:**

- In data 17.10.2025 con nota prot. 131111/2025 l’Appaltatore ha avanzato, per le motivazioni

ivi riportate, ulteriore richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi;

- Il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta *de qua*, con nota pec del 17.10.2025 acclarata al prot. 131476/2025, ritenendo fondate le motivazioni addotte, ha espresso parere favorevole.

**Vista** l'autorizzazione del R.U.P. in calce alla suddetta nota.

**Ritenuto, per quanto sopra esposto**, di concedere la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori relativo ai "*Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)*".

**Precisato che:**

- Il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 17.12.2025;
- La predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **di prendere atto** della richiesta di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi in relazione ai "*Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)*" da parte dell'Appaltatore "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a r.l.", giusta nota prot. 131111 del 17.10.2025;
- **di dare atto che** il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta *de qua*, con nota pec del 17.10.2025 acclarata al prot. 131476/2025, ritenendo fondate le motivazioni addotte, ha espresso parere favorevole;
- **di concedere** la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell'appalto *de quo*;
- **di stabilire che** il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 17.12.2025;
- **di precisare che** la predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali;
- **di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **di dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016




**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 29/10/2025 11:11
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 29/10/2025 16:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 29/10/2025 16:06