

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010619	12/12/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA in Giovinazzo".
Rettifica in autotutela determinazione dirigenziale 8438 del 24.10.2024 - approvazione e liquidazione SAL 6_BIS e 7_BIS.
CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250011295 DEL 10/12/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/12/2025 13:47



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di “Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA in Giovinazzo”. Rettifica in autotutela determinazione dirigenziale 8438 del 24.10.2024 - approvazione e liquidazione SAL 6_BIS e 7_BIS. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650
-----------------	---

IL DIRETTORE DELLA

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 05.04.2018 si prendeva atto della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Giovinazzo e la ASL Bari, a rogito del Notaio dott.ssa A. Ferrucci in Giovinazzo, relativa ai lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” sita nel Comune di Giovinazzo tra via Dimede Illuzzi e Via Tenente De Venuto [N.T.C. - foglio 2 - particella 951];
- Come indicato nella succitata Convenzione, la struttura polifunzionale per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA nel Comune di Giovinazzo ha lo scopo di fornire una risposta ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale garantendo le seguenti macro aree: continuità assistenziale, postazione 118, farmacia territoriale, centro vaccinazioni, centro di salute mentale, servizio per le tossicodipendenze, NPIA, medicina fisica e riabilitazione, consultorio familiare, ambulatori, uffici distrettuali (CUP-ticket, ufficio anagrafe, etc. etc.);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1715 del 26.10.2018 e per le motivazioni in essa riportate si nominava l’Ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11568 del 23.09.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del “Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” dei “Lavori di completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti dell’ASL BA”, in favore dell’operatore economico R.T.P. “Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO) – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE) – Arch. Francesco Enriquez (MANDANTE) – Studio Uva Ingegneri Associati (MANDANTE) – Ing. Vito Onofrio Giardinelli (MANDANTE) – Ing. Francesco Giardinelli (MANDANTE), con sede ad Alberobello (BA), in Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728”;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” redatto dal raggruppamento temporaneo dei professionisti sopra riportato, verificato e validato ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in questione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita

interamente su piattaforma telematica EmPulia (www.empulia.it), per contratto da stipularsi a corpo;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 15345 del 31/12/2020, visti i verbali relativi alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Impresa Edile Zigrino srl (MANDATARIA), con sede legale in Locorotondo (BA), Via Fasano n. 118, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 07858790723 – CONPAT SCARL (MANDANTE), con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, Cap. 00192, C.F./P.IVA. 06044391214", indicando il Gruppo GE.DI. Srl quale ditta esecutrice con sede legale in Altamura (BA), Via Monte Rosa n. 8, - Cap, 70022, C.F./P.IVA 06605680724, avendo conseguito il punteggio complessivo di 96,88 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 30,25% per un importo contrattuale di € 3.001.185,78, (di cui € 2.924.859,80 per lavori ed € 76.325,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3479 del 26/03/2021, si prendeva atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda da parte della società "Gruppo GE. DI. Srl", quale impresa esecutrice designata dalla mandante in sede di offerta, in favore della società "GE.DI. Group SpA", implicante la cessione di tutti i rapporti in essere relativi agli appalti in corso tra i quali risultava ricompresa l'opera "Nuova realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) – Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA";
- Il contratto, firmato digitalmente dalle parti, veniva assunto al Rep. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in data 16/04/2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6282 del 20/06/2022, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di che trattasi con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 128.010,75, riconoscendo un aumento dei tempi contrattuali pari a 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 44.171,14 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante ;
- Con Deliberazione del Direttore generale n. 2283 del 28/11/2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si risolveva il contratto di appalto stipulato in data 16/04/2021 rep. N. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in danno del RTI "Impresa Edile Zigrino Srl- Unipersonale" (Capogruppo/Mandatario) con sede legale in Locorotondo (BA) alla via Fasano n. 118 C.F./P.Iva 07858790723 ed il Consorzio " Compat Scarl" (Mandante) con sede legale in Roma, in Viale Giulio Cesare – C.F./P.Iva 06044391214, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla stazione appaltante, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, fermo restando il pagamento delle penali previste;
 - Si autorizzava il RUP a procedere con le fasi successive di riaggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dall'impresa in sede di gara;
 - Si dava mandato al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed alla pronta ripresa dei lavori;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 01/02/2023 e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto dello stato di consistenza finale lavori a tutto il 27/01/2023, con relativi allegati (Relazione sullo stato di consistenza, Stato di consistenza lavori e analisi prezzi utilizzati, stato di consistenza finale lavori), redatto dalla direzione lavori ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la Relazione sullo stato di consistenza è stata firmata con riserva dal RTI capeggiato dall'impresa Edile Zigrino srl in data 06.02.2023 ed acquisita al protocollo generale ASL BARI n. 18882/2023 del 08.02.2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 08.02.2023 e per le motivazioni in essa contenute si proponeva l'aggiudicazione dei lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA", in favore del secondo classificato R.T.I. Costruzioni Murgolo srl (Mandataria) con sede legale in Bari – Santo Spirito alla Via Malta n. 16, P.IVA: 05303650724 – Gadaleta Ignazio srl (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via Galvani Z.I. n. 13, P.IVA: 07924380723, ai sensi dell'art. 110, comma n. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ad eccezione della variazione dell'offerta migliorativa presentata per i sub-criteri a.1.9 e a.1.10, per l'importo contrattuale di € 2.900.022,56 oltre IVA come per legge (al netto del ribasso di gara pari al 30,25%, dell'incremento della prima perizia di variante e dello stato di consistenza pari ad € 229.173,97), valutata e approvata dal R.U.P.;
- In data 15.02.2023, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, giusta verbale agli atti in AGT;
- In data 19.05.2023 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 2023/A.G.T.-E.S./3;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8381 del 06.09.2023 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera presentata dal direttore dei lavori comportano un decremento del -0,029% dell'importo contrattuale pari ad € - 835,94 al netto del ribasso offerto in sede di gara e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 24.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Deliberazione D.G. n. 427 del 27.02.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, si confermava l'Ing. N. Sansolini Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, R.U.P. delle opere in essa elencate, tra cui l'opera in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7179 del 12.09.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate si approvava la terza perizia di variante in corso d'opera, incrementando l'importo contrattuale di € 277.742,86 al netto del ribasso offerto in sede di gara e, contestualmente, si approvava la parcella professionale presentata dal direttore lavori e acquisita al prot. n. 111450/2024 del 06.09.2024, relativamente alla progettazione della terza perizia di variante per € 11.242,77 al netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA e si prendeva atto che, il corrispettivo della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione aggiornato alla terza perizia di variante ammonta ad € 109.390,82, incluso anche l'incremento della progettazione esecutiva pari ad € 10.548,61, autorizzate dal R.U.P.

Premesso inoltre che:

- Ad oggi l'ASL Bari si trova ad ospitare i servizi sanitari nel comune di Giovinazzo in strutture non di proprietà, inadeguate e difficili da mantenere;
- Per tale motivo, come si evince anche dalla nota del Direttore Generale F.F. prot. n.118315.2024 del 23.09.2024, l'opera ha fin dall'inizio avuto una rilevanza strategica e l'ultimazione dei lavori rappresentato un obiettivo prioritario per assicurare senza soluzione di continuità la fruizione dei servizi territoriali da parte della cittadinanza, attraverso la garanzia di adeguati percorsi di tutela per i pazienti fragili come previsto dai regolamenti vigenti;
- Il completamento della struttura è altresì propedeutico ai lavori finanziati con fondi PNRR e destinati all'ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria nel Comune di Giovinazzo con la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) e della Casa della Comunità, i cui progetti esecutivi, approvati con deliberazioni del Direttore Generale rispettivamente n.1400.2023 e n.501.2024, prevedono la ristrutturazione dell'immobile dove attualmente sono ubicate la maggior parte dei servizi suindicati (uffici distrettuali, ambulatori, centro vaccinazioni etc.), che devono quindi essere trasferiti nei nuovi ambienti nel più breve tempo possibile;
- A seguito degli avvenimenti giudiziari, di rilevanza penale, che nel novembre scorso hanno interessato l'appalto, la Direzione Strategica, ritenendo sempre prioritario per la miglior cura dell'interesse pubblico il completamento dell'opera, ha dato mandato all'Area Gestione Tecnica di accertare la sussistenza degli opportuni presupposti, di carattere tecnico-amministrativo, imprescindibili per la regolare prosecuzione dei lavori;
- Con deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. V. Dimatteo, figura interna all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 4744 del 11.06.2025 e per le motivazioni in essa riportate:

- Si rettificava in autotutela la determinazione dirigenziale 7179 del 12.09.2024 con cui si approvava la terza perizia di variante in corso d'opera a seguito di quanto stabilito nel verbale del 23.04.2025, con cui, tra i punti concordati, si prendeva atto della decurtazione dell'importo relativo alla voce NP.OE.08 (pittura antibatterica) pari a euro 54.580,49 al netto del ribasso contrattuale;
- Si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 7 a tutto 30.10.2024 rimodulato a seguito del verbale del 23.04.2025, decurtando la voce NP.OE.08 (pittura antibatterica) approvata con la terza perizia di variante, per un importo di € 2.847.832,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 7 di € 291.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Rilevato inoltre che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 10952 del 01.12.2023, si approvava il SAL n. 2_BIS per lavori a tutto il 30.09.2023, con il relativo Certificato di Pagamento n. 2_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 405.331,41 compreso IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2419 del 27.03.2024, si approvava il SAL n. 3_BIS per lavori a tutto il 17.11.2023, con il relativo Certificato di Pagamento n. 3_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 120.475,00 compreso IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2517 del 29.03.2024, si approvava il SAL n. 4_BIS per lavori a tutto il 12.12.2023, con il relativo Certificato di Pagamento n. 4_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 146.217,91 compreso IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5939 del 27.07.2024, si approvava il SAL n. 5_BIS per lavori a tutto il 25.03.2024, con il relativo Certificato di Pagamento n. 5_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 127.131,25 compreso IVA.

Preso atto che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 21.05.2025 e per tutte le motivazioni ivi dettagliate, si prendeva atto del verbale del 23.04.2025, completo dei relativi allegati, sottoscritto dai referenti della Stazione Appaltante, dalla Direzione lavori e dal RTI, nei quali vengono recepite integralmente le considerazioni e le conclusioni ivi determinate, autorizzando contestualmente la Direzione A.G.T. e A.G.R.F. a procedere con gli adempimenti conseguenti, tra cui:
 - La necessità di procedere alla rettifica in autotutela del SAL 6 bis n quanto, alla luce di quanto riportato nel verbale del 23/04/2025, è stata riscontrata una potenziale difformità tra la compensazione applicata nei SAL bis e gli effettivi prezzi di mercato. Tale difformità è stata oggetto di riallineamento mediante apposito conguaglio, che comportando una decurtazione complessiva pari a € 92.143,62, corrispondente alla differenza tra la compensazione inizialmente riconosciuta nei SAL bis e quella risultante dalla procedura di calcolo adottata in fase progettuale.
- Per quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo R.G. ASL Bari n. 94491/2025 del 22.07.2025, ha trasmesso gli elaborati contabili relativi ai SAL n. 6_BIS e n. 7_BIS, rimodulati a seguito del verbale del 23.04.2025, in particolare:
 - il SAL 6_BIS, aggiornato fino al 18.06.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 22.07.2025 per € 76.144,82;
 - il SAL 7_BIS, aggiornato fino al 30.10.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 24.07.2025 per € 83.394,82;per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 159.539,64, oltre IVA al 10%, per un totale di € 175.493,60.

Considerato che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1647 del 08.08.2024, e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto dell'istanza di accesso al "Fondo", in misura pari agli importi stimati dai rispettivi Direttori dei Lavori, relativi al 2^ Trimestre 2024;
- È possibile disporre la liquidazione dei SAL_BIS a seguito dell'erogazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, delle risorse del fondo di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, e del loro riconoscimento in favore di questa Azienda come disposto dalla sopra citata Deliberazione.

- A seguito del verbale del 23.04.2025, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 21 maggio 2025, la scrivente Amministrazione ha disposto la rettifica in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 8438 del 24 ottobre 2024, con la quale era stato approvato il SAL n. 6_BIS relativo ai lavori eseguiti fino al 18 giugno 2024, per un importo complessivo netto di € 178.226,97, oltre IVA al 10%, con il relativo Certificato di Pagamento n. 6_BIS, sottoscritto dal RUP in data 18.06.2024, per un ammontare totale di € 196.049,67, IVA inclusa, disponendo altresì la liquidazione dello stesso a favore dell'operatore economico Costruzioni Murgolo S.r.l.

Visto

- La fattura elettronica n. 39/PA del 16.09.2024 di € 196.049,67 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "Costruzioni Murgolo srl" a saldo del certificato di pagamento n.ri 6_BIS;
- La nota credito in formato elettronico n. 24/PA del 10.07.2025 di € 196.049,67 compreso IVA al 10%, a storno totale della suddetta fattura n. 39/PA del 16.09.2024, trasmessa dall'operatore economico "Costruzioni Murgolo srl";
- La fattura elettronica n. 47/PA del 05.11.2025 di € 175.493,60 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "Costruzioni Murgolo srl" a saldo dei certificato di pagamento n.ri 6_BIS e 7_BIS.
- **Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_50966864 con scadenza 30.01.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Costruzioni Murgolo srl", allegato come parte integrante alla presente atto.
- **Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES 2025 272-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Precisato che, l'Amministrazione nel contempo sta procedendo alla verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di:

- Procedere alla rettifica in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 8438 del 24 ottobre 2024, come disposto dal verbale del 23.04.2025, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 21 maggio 2025, con la quale si approvava il SAL n. 6_BIS per lavori eseguiti fino al 18.06.2024, per un importo complessivo netto di € 178.226,97, oltre IVA al 10%, con il relativo Certificato di Pagamento n. 6_BIS, sottoscritto dal RUP in pari data di € 196.049,67 IVA inclusa, e contestualmente si disponeva altresì la liquidazione dello stesso a favore dell'operatore economico Costruzioni Murgolo S.r.l.;
- Di approvare gli elaborati contabili relativi ai SAL n. 6_BIS e n. 7_BIS, rimodulati a seguito del verbale del 23/04/2025, in particolare:
 - il SAL 6 BIS, aggiornato fino al 18.06.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 22.07.2025 per € 76.144,82;
 - il SAL 7 BIS, aggiornato fino al 30.10.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 24.07.2025 per € 83.394,82;per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 159.539,64, oltre IVA al 10%, per un totale di € 175.493,60;

- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Costruzioni Murgolo srl" l'importo di € 175.493,60 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 47/PA del 05.11.2025 cespitata con n. 16/3169133343 Murgolo, come da elenco liquidazioni n. ES 2025 272-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Procedere** alla rettifica in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 8438 del 24 ottobre 2024, come disposto dal verbale del 23.04.2025, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 21 maggio 2025, con la quale si approvava il SAL n. 6_BIS per lavori eseguiti fino al 18.06.2024, per un importo complessivo netto di € 178.226,97, oltre IVA al 10%, con il relativo Certificato di Pagamento n. 6_BIS, sottoscritto dal RUP in pari data di € 196.049,67 IVA inclusa, e contestualmente si disponeva altresì la liquidazione dello stesso a favore dell'operatore economico Costruzioni Murgolo S.r.l.;
2. **Approvare** gli elaborati contabili relativi ai SAL n. 6_BIS e n. 7_BIS, rimodulati a seguito del verbale del 23/04/2025, in particolare:
 - il SAL 6 BIS, aggiornato fino al 18.06.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 22.07.2025 per € 76.144,82;
 - il SAL 7 BIS, aggiornato fino al 30.10.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 24.07.2025 per € 83.394,82;per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 159.539,64, oltre IVA al 10%, per un totale di € 175.493,60;
3. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Costruzioni Murgolo srl" l'importo di € 175.493,60 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 47/PA del 05.11.2025 cespitata con n. 16/3169133343 Murgolo, come da elenco liquidazioni n. ES 2025 272-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
4. **Precisare che** l'importo pari ad euro 15.953,96, corrispondente all'IVA nella misura del 10%, sarà trattenuto e versato direttamente all'Erario, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di "split payment";
5. **Dare atto che** la spesa relativa al presente atto è a imputarsi al conto 020.100.0005 mediante l'erogazione avvenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, delle risorse del fondo di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, e del loro riconoscimento in favore di questa Azienda;
6. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50966864	Data richiesta	02/10/2025	Scadenza validità	30/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.
Codice fiscale	05303650724
Sede legale	VIA MALTA, 16 70050 S. SPIRITO - BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2025	175.493,60

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 10/12/2025 12:29
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Dimatteo Valentina	 Firmato digitalmente il 10/12/2025 13:27
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 10/12/2025 14:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 12/12/2025 13:09