

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002164	09/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 –  
“Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA)”  
Lavori di adeguamento a norma per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento  
impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” –  
Omologazione delle spese sostenute.  
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002244 DEL 05/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/03/2026 14:55



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA)” Lavori di adeguamento a norma per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

**HA ADOTTATO**

La seguente Determinazione:

**Premesso che:**

- L'opera in oggetto veniva inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, Asse IX – *“Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”* – Azione 9.12 *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica”* per un importo finanziato inizialmente di € 3.300.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA veniva sottoscritto in data 09.05.2020 e successivamente rideterminato in € 2.900.000,00;
- Si rendeva urgente ed indispensabile procedere agli adempimenti normativi in materia di prevenzione incendi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011;
- Tra le strutture sanitarie della ASL BA interessate dagli adempimenti normativi antincendio, rientra l'ex P.O. di Grumo Appula, munito del parere di conformità ex art. 2 D.P.R. n. 37/98 e, nel contempo, con Deliberazione n. 1301/DG dell'11/07/2012 e per le motivazioni nella stessa contenute, si affidava all'Ing. Vito Onofrio Giardinelli l'incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;
- In data 24 luglio 2012 veniva sottoscritta la Convenzione di Incarico Professionale rep. 415/AGT tra l'operatore economico Ing. Vito Onofrio Giardinelli e l'ASL BA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 18325 del 15.10.2012 si prendeva atto della progettazione preliminare delle opere di cui trattasi per l'importo complessivo di € 850.000,00, autorizzando il suddetto professionista alla redazione del progetto definitivo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 21216 del 26.09.2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di *“Adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)”*, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2499 del 27.12.2013 si approvava la progettazione esecutiva dei lavori di *“Adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)”*, redatta dall'Ing. Vito Onofrio Giardinelli, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 22547 del 31.10.2014 si nominava RUP l'Ing. Nicola Sansolini in sostituzione dell'Ing. M. R. Ianora;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12306 del 07.10.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo adeguato e aggiornato al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., redatto dall'Ing. V. O. Giardinelli, per i lavori di *“Adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)”*, redatto secondo le prescrizioni del D.M. 17.10.2017 (CAM), e validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;
  - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 2.850.000,00;

- Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita interamente su piattaforma telematica EmPulia ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)), per contratto da stipularsi a corpo;
- Si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5176 del 22.04.2020, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 06.04.2020 in seduta pubblica;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5177 del 22.04.2020, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Deliberazione del D. G. n. 977 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava il quadro economico rettificato d'ufficio per l'importo complessivo di € 3.300.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8285 del 15.07.2020 venivano approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, a favore dell'operatore economico "LFM s.r.l., con sede legale in Modugno (BA), Via ex S.S. 98 km 79.400, Cap. 70026, C.F./P.IVA. 05902670727" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 92,96 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 25,00% per un importo contrattuale di € 1.620.458,98, (di cui € 1.570.158,98 per lavori ed € 50.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- In data 24.08.2020 avveniva l'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore del sopra richiamato operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Con Deliberazione del D.G. n. 1610 del 25.11.2020, si nominava direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere in oggetto, l'A.T. Nicola Sicolo, figura interna all'A.G.T.;
- In data 04.01.2021 veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico LFM s.r.l., per l'importo contrattuale di € 1.620.458,98 oltre I.V.A. come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 22.01.2021 si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.900.000,00;
- In data 21.04.2021 venivano consegnati i lavori, giusto verbale in atti A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6929 del 14.06.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si conferiva l'incarico di collaudatore statico ai sensi del D.M. 17.01.2018 e sua circolare applicativa, nonché delle norme previste in applicazione al DRP del 06 giugno 2001 n. 380, per le opere in oggetto all'Ing. Angelo Maiano – Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica ASL BA figura interna alla Stazione Appaltante, munita dei requisiti di competenza ed esperienza presenti agli atti di questa A.G.T.;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7450 del 28.06.2021, si conferiva l'incarico di Direttore dei Lavori relativamente alle opere strutturali ai sensi del D.M. 17.03.2018, per le opere in oggetto all'A.T. Arch. Gaetano Ficarella, figura interna alla Stazione Appaltante, munita dei requisiti di competenza ed esperienza presenti agli atti di questa A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6377 del 22.06.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, con un incremento dell'importo contrattuale in favore dell'operatore economico di € 156.039,18 oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8039 del 11.08.2022, si autorizzava la direzione lavori alla redazione della progettazione delle prime opere di modifica contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

**Visto gli atti:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7962 del 09.08.2022 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 per un importo di € 319.358,38 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 230.369,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 04.01.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 per un importo di € 661.733,23 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 260.880,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5295 del 17.05.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 per un importo di € 974.696,93 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 232.336,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10379 del 13.11.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 per un importo di € 1.408.040,22 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 292.104,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11319 del 12.12.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 per un importo di € 1.726.198,18 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 265.789,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11562 del 18.12.2023, si approvavano gli atti di contabilità finale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, e si disponeva la liquidazione e autorizzava il pagamento di € 9.770,74 (compreso I.V.A. al 10%) in favore dell'operatore economico LFM S.p.A.;

**Preso atto che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 30.01.2026 e per le motivazioni in essa riportate:

- Si approvava il certificato di collaudo statico debitamente firmato senza alcuna riserva dal Direttore dei Lavori Arch. Gaetano Ficarella, l'Appaltatore LFM S.p.A. e dal Collaudatore Ing. Angelo Maiano in data 13.02.2025;
- Si approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'Ing. Leonardo Prencipe in data 22.01.2026 e acquisito al prot. n. 6239/2026 e sottoscritto dal R.U.P. Ing. Rocco Mario Ianora in data 29.01.2026.

#### Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, per la chiusura del progetto occorre procedere con la omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 2.252.898,57, di cui € 2.142.508,83 imputati sui fondi FESR 2014/2020 e regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	Determina		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo finanziato F.E.S.R.	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa ANAC Progettazione	25464	14/11/20213	0,00 €	30,00 €	30,00 €
2	Spese progettazione PE	7839	17/04/2014	0,00 €	88.059,10 €	88.059,10 €
3	Spese per progettazione aggiornamento PE	13867	08/11/2019	50.117,60 €	0,00 €	50.117,60 €
4	Spese per rettifica avviso gara	5166	22/04/2020	4.225,00 €	0,00 €	4.225,00 €
5	Tassa gara ANAC Lavori	8935	31/07/2020	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6	Prima liquidazione per Supporto al RUP	14680	16/12/2020	22.300,64 €	0,00 €	22.300,64 €
7	Seconda liquidazione per Supporto al RUP	2035	24/02/2021	22.300,64 €	0,00 €	22.300,64 €
8	Liquidazione Anticipazione Contrattuale	6109	25/05/2021	534.751,46 €	0,00 €	534.751,46 €
9	Terza liquidazione per Supporto al RUP	6932	14/06/2021	22.300,64 €	0,00 €	22.300,64 €
10	Quarta liquidazione per Supporto al RUP	8294	16/07/2021	22.300,64 €	0,00 €	22.300,64 €
11	Saldo liquidazione per Supporto al RUP	3285	01/04/2022	0,00 €	22.300,64 €	22.300,64 €
12	Liquidazione SAL n. 1	7962	09/08/2022	253.405,90 €	0,00 €	253.405,90 €
13	Liquidazione SAL n. 2	77	04/01/2023	286.968,00 €	0,00 €	286.968,00 €
14	Liquidazione SAL n. 3	5295	17/05/2023	255.569,60 €	0,00 €	255.569,60 €
15	Liquidazione SAL n. 4	10379	13/11/2023	321.314,40 €	0,00 €	321.314,40 €
16	Liquidazione SAL n. 5	11319	12/12/2023	292.367,90 €	0,00 €	292.367,90 €
17	Rata di saldo lavori	11582	18/12/2023	9.770,74 €	0,00 €	9.770,74 €
18	Liquidazione Incentivi	11835	28/12/2023	44.215,67 €	0,00 €	44.215,67 €
<b>SOMMA A CONSUNTIVO</b>				<b>2.142.508,83 €</b>	<b>110.389,74 €</b>	<b>2.252.898,57 €</b>

#### Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 2.252.898,57, come di seguito riportato:

"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"				
A.	Importo lavori e forniture	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
A1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	€ 1.954.148,00	€ -	€ 1.954.148,00
<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 1.954.148,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.954.148,00</b>
<b>B.</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	€ 50.117,60	€ 88.059,10	€ 138.176,70
B2	Spese ANAC	€ 600,00	€ 30,00	€ 630,00
B3	Spese per Supporto al RUP	€ 89.202,56	€ 22.300,64	€ 111.503,20
B4	Spese di Pubblicità	€ 4.225,00	€ -	€ 4.225,00
B5	Incentivi (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€ 44.215,67	€ -	€ 44.215,67
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 188.360,83</b>	<b>€ 110.389,74</b>	<b>€ 298.750,57</b>
<b>Totale Progetto</b>		<b>€ 2.142.508,83</b>	<b>€ 110.389,74</b>	<b>€ 2.252.898,57</b>

- Di dare atto che la spesa sostenuta complessiva e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Di omologare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € 2.252.898,57, di cui € 2.142.508,83 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto ed € 110.389,74 ammissibili a fondi di bilancio, somme non rendicontabili sul finanziamento.

**Visto** il CUP: D92G13000020002 e il CIG: 82237759CF;

**Visto** il D. Lgs 50/2016 s.m.i.;

**Visto** il DPR n. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad €2.252.898,57, come riportato in narrativa;
2. **Di approvare** il rendiconto finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 2.252.898,57;
3. **Di omologare** ai sensi degli artt. 7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € 2.252.898,57, di cui € 2.142.508,83 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come

riportato nel rendiconto sopra esposto ed € 110.389,74 ammissibili a fondi di bilancio, somme non rendicontabili sul finanziamento;

4. **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
5. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 06/03/2026 10:20
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 06/03/2026 13:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 09/03/2026 09:21