

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002796	25/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.159 – “Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA)”.
Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento.
CUP: D92C19000050006

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002735 DEL 17/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 25/03/2026 17:23



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.159 – “Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA)”. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento. CUP: D92C19000050006
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- L'ASSE IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” del P.O.R. – si declina in 14 priorità d’investimento, tra cui la priorità d’investimento 9.12 intitolata *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”*;
- La priorità d’investimento su citata viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 denominata *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”*;
- Con Deliberazione del 30.11.2016 n. 1937 la Giunta Regionale ha preso atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della somma complessiva di € 220.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”* al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a priorità alta;
- Con DGR 879 del 15.05.2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziarie complessive, stabilite con DGR/275/2019, per l’avvio di una nuova procedura negoziale per l’ammissione a finanziamento di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00255 del 18.12.2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa per la ASL di BA per complessivi € 22.526.000,00 a copertura della prima quota di finanziamenti riguardanti gli interventi valutati prioritari in accordo con i criteri generali stabiliti dalla DGR n. 2175/2019;
- Con DGR n. 250 del 02.03.2020 la Giunta ha preso atto degli esiti della seconda procedura negoziale di cui alla DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 a valere sull’azione 9.12 FESR del POR 2014/2020 e dell’elenco degli interventi, proposta dall’Azienda Sanitaria Locale BA ammessi a finanziamento nell’ambito delle risorse di cui alla suddetta DGR n. 275/2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00039 del 11 marzo 2020 è stato approvato l’elenco definitivo redatto ad esito della procedura negoziale con l’Azienda Sanitaria Locale BA di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 comprendente i progetti ammissibili e finanziabili, tra cui è ricompreso l’intervento di *“Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere”* per un finanziamento complessivo di € 4.850.000,00;
- Il *“Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020”* veniva sottoscritto in data 09.05.2020;

Premesso inoltre che:

- Con il suddetto finanziamento venivano affidati i lavori per la realizzazione delle seguenti opere:
 - Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA) – Opera principale
CIG: 9409050794;
 - Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA) – Opere di modifica contrattuale
CIG: 9071395FF4.

Preso atto che le suddette opere sono state omologate con le seguenti Determinazioni:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 8667 del 04.11.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava il rendiconto finale della spesa effettivamente sostenuta e si omologava la spesa definitivamente sostenuta per i lavori di *“Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA) – Opera principale”* – CIG: 9409050794 per € 2.538.074,89 di cui € 2.475.095,70 imputati sui fondi FESR 2014/2020, € 24.159,03 finanziati con fondi di bilancio aziendale ed € 38.820,16 imputati sui fondi P.O.C.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8668 del 04.11.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava il rendiconto finale della spesa effettivamente sostenuta e si omologava la spesa definitivamente sostenuta per i lavori di *“Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA) – Opera di modifica contrattuale – CIG: 9071395FF4”* per € 378.599,85 di cui € 369.366,66 imputati sui fondi FESR 2014/2020 ed € 9.233,19 finanziati con fondi di bilancio aziendale.

Precisato che:

- La spesa omologata con la Determinazione Dirigenziale n. 8667 del 04.11.2024, relativa ai lavori di *“Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA) – Opera principale”* per complessivi € 2.538.074,89 viene parzialmente rettificata e suddivisa come di seguito riportato:

N.D.	Descrizione voce	Determina Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo finanziato F.E.S.R.	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa ANAC Progettazione, DL e CSE	12056	02/10/2019	225,00 €	0,00 €	225,00 €
2	Spese per rettifica avviso gara	10977	29/09/2020	3.005,00 €	0,00 €	3.005,00 €
3	Acconto per progettazione PD/PE e CSP	14978	22/12/2020	79.934,40 €	0,00 €	79.934,40 €
4	Saldo per progettazione PD/PE e CSP	2332	02/03/2021	36.375,63 €	0,00 €	36.375,63 €
5	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	4831	26/04/2021	530.925,00 €	0,00 €	530.925,00 €
6	Liquidazione SAL n. 1	8586	21/07/2021	167.200,00 €	0,00 €	167.200,00 €

7	Liquidazione SAL n.2	12736	11/11/2021	276.100,00 €	0,00 €	276.100,00 €
8	Liquidazione SAL n.3	2444	09/03/2022	225.500,00 €	0,00 €	225.500,00 €
9	Liquidazione SAL n. 4	4493	09/05/2022	240.900,00 €	0,00 €	240.900,00 €
10	Liquidazione Primo Acconto DL	4833	13/05/2022	57.096,00 €	0,00 €	57.096,00 €
11	Prima liquidazione per Supporto al RUP	8601	07/09/2022	0,00 €	24.159,03 €	24.159,03 €
12	Liquidazione SAL n. 5	8703	12/09/2022	290.539,23 €	0,00 €	290.539,23 €
13	Liquidazione Secondo Acconto DL	10034	17/10/2022	50.752,00 €	0,00 €	50.752,00 €
14	Seconda liquidazione per Supporto al RUP	11785	30/11/2022	24.159,03 €	0,00 €	24.159,03 €
15	Liquidazione SAL n. 6	633	20/01/2023	139.282,52 €	0,00 €	139.282,52 €
16	Saldo liquidazione per Supporto al RUP	1848	21/02/2023	18.583,89 €	0,00 €	18.583,89 €
17	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi	Delibera n. 709	03/04/2023	263.137,92 €	0,00 €	263.137,92 €
18	Rata di saldo lavori	11519	15/12/2023	66.089,90 €	0,00 €	66.089,90 €
19	Rata di saldo DL	11568	18/12/2023	5.290,18 €	0,00 €	5.290,18 €
20	Liquidazione Incentivi	11835	28/12/2023	38.820,16 €	0,00 €	38.820,16 €
SOMMA A CONSUNTIVO				2.513.915,86 €	24.159,03 €	2.538.074,89 €

- La spesa omologata con la Determinazione Dirigenziale n. 8668 del 04.11.2024 relativa ai lavori di "Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere" – Opera di Modifica Contrattuale" per complessivi € 378.599,85 viene parzialmente rettificata e suddivisa come di seguito riportato:

N.D.	Descrizione voce	Determina Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo finanziato F.E.S.R.	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Liquidazione SAL n.1	2643	15/03/2022	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €
2	Liquidazione SAL n.2	6063	14/06/2022	110.000,00 €	11.000,00 €	121.000,00 €
3	Tassa AVCP Gara Lavori	8625	07/09/2022	0,00 €	225,00 €	225,00 €
4	Tassa AVCP Gara DL	8625	07/09/2022	0,00 €	30,00 €	30,00 €
5	Liquidazione SAL n. 3	8777	14/09/2022	53.900,00 €	0,00 €	53.900,00 €
6	Rata di Saldo Progettazione, DL/CSE	10417	27/10/2022	50.875,85 €	0,00 €	50.875,85 €
7	Rata di saldo lavori	12253	14/12/2022	11.590,81 €	0,00 €	11.590,81 €
8	Liquidazione Incentivi	7795	03/08/2023	0,00 €	8.978,19 €	8.978,19 €
SOMMA A CONSUNTIVO				358.366,66 €	20.233,19 €	378.599,85 €

Preso atto, altresì, che la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere procedeva, con le seguenti Deliberazioni, all'acquisto delle forniture con imputazioni al finanziamento in oggetto:

- Con Deliberazione del D. G. n. 1894 del 29.12.2020 e per le motivazioni in essa contenute, si procedeva, a seguito della procedura aperta telematica esperita ai sensi degli artt. 58 e 60 del D., Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'affidamento in favore della ditta *Technogenetics S.r.l.* della fornitura, in un unico lotto ed indivisibile, di n. 1 sistema di sequenziamento N.G.S. comprensivo di manutenzione full risk e di reagenti, occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere di Bari;
- Con Deliberazione del D. G. n. 958 del 13.05.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si procedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta *Predict S.r.l.* la fornitura di n. 2 ecotomografi comprensivi di software e refertazione occorrenti per il potenziamento della sezione Chirurgia Fetale.

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di approvare il quadro economico di assestamento finale a consuntivo del finanziamento di cui trattasi, da cui risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi realizzati è pari ad € 4.235.459,96 di cui € 4.191.067,74 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 44.392,22 a carico del bilancio aziendale come di seguito riportato:

	<u>Quadro Economico progetto generale</u>	"Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere" – Opera Principale	"Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere" – Opera di Modifica Contrattuale	Quadro Economico di Assestamento generale del finanziamento
A.	Importo lavori e forniture			
1	Importo lavori (Inclusa IVA)	€ 2.199.674,57	€ 318.490,81	€ 2.518.165,38
	Totale importo lavori	€ 2.199.674,57	€ 318.490,81	€ 2.518.165,38
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese progettazione compreso CNPAIA e IVA	€ 116.310,03	€ -	€ 116.310,03
2	Spese di pubblicità	€ 3.005,00	€ -	€ 3.005,00
3	Tassa gara ANAC	€ 225,00	€ 255,00	€ 480,00
4	Spese per DL/CSE compreso CNPAIA e IVA	€ 113.138,18	€ 50.875,85	€ 164.014,03
5	Spese per Supporto al RUP	€ 66.901,95	€ -	€ 66.901,95
6	Attrezzature Sanitarie compreso IVA	€ 1.318.785,22	€ -	€ 1.318.785,22
7	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 38.820,16	€ 8.978,19	€ 47.798,35
B.	Totale somme a disposizione	€ 1.657.185,54	€ 60.109,04	€ 1.717.294,58
	Totale Progetto A+B	€ 3.856.860,11	€ 378.599,85	€ 4.235.459,96
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI FESR 2014/2020	€ 3.832.701,08	€ 358.366,66	€ 4.191.067,74
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI DI BILANCIO AZIENDALE	€ 24.159,03	€ 20.233,19	€ 44.392,22
	Economie sul finanziamento			€ 614.540,04
	Totale finanziamento			€ 4.850.000,00

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, per la chiusura del progetto occorre procedere con la omologazione della spesa complessiva sostenuta.
- Di dare atto che la spesa sostenuta complessiva e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 09/05/2020;
- Di omologare, ai sensi degli artt. 3,7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 09/05/2020, la spesa definitivamente sostenuta per gli interventi in

premessa è complessivamente di € 4.235.459,96 di cui € 4.191.067,74 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB ed € 44.392,22 a carico del bilancio aziendale;

- Sul finanziamento inizialmente concesso di € 4.850.000,00 regolato dal disciplinare del 09/05/2020, residua una economia di € 614.540,04.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- **Approvare** il quadro economico di assestamento finale a consuntivo del finanziamento di cui trattasi, da cui risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi realizzati è pari ad € 4.235.459,96 di cui € 4.191.067,74 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 44.392,22 a carico del bilancio aziendale come di seguito riportato:

<u>Quadro Economico progetto generale</u>		"Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere" – Opera Principale	"Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere" – Opera di Modifica Contrattuale	Quadro Economico di Assestamento generale del finanziamento
A.	Importo lavori e forniture			
1	Importo lavori (Inclusa IVA)	€ 2.199.674,57	€ 318.490,81	€ 2.518.165,38
	Totale importo lavori	€ 2.199.674,57	€ 318.490,81	€ 2.518.165,38
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese progettazione compreso CNPAIA e IVA	€ 116.310,03	€ -	€ 116.310,03
2	Spese di pubblicità	€ 3.005,00	€ -	€ 3.005,00
3	Tassa gara ANAC	€ 225,00	€ 255,00	€ 480,00
4	Spese per DL/CSE compreso CNPAIA e IVA	€ 113.138,18	€ 50.875,85	€ 164.014,03
5	Spese per Supporto al RUP	€ 66.901,95	€ -	€ 66.901,95
6	Attrezzature Sanitarie compreso IVA	€ 1.318.785,22	€ -	€ 1.318.785,22
7	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 38.820,16	€ 8.978,19	€ 47.798,35
B.	Totale somme a disposizione	€ 1.657.185,54	€ 60.109,04	€ 1.717.294,58
	Totale Progetto A+B	€ 3.856.860,11	€ 378.599,85	€ 4.235.459,96
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI FESR 2014/2020	€ 3.832.701,08	€ 358.366,66	€ 4.191.067,74
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI DI BILANCIO AZIENDALE	€ 24.159,03	€ 20.233,19	€ 44.392,22
	Economie sul finanziamento			€ 614.540,04
	Totale finanziamento			€ 4.850.000,00

- **Omologare** ai sensi degli artt. 3,7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 20.01.2017, la spesa definitivamente sostenuta per gli interventi in premessa è complessivamente di € 4.235.459,96 di cui € 4.191.067,74 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB ed € 44.392,22 a carico del bilancio aziendale;
- **Prendere atto che**, sul finanziamento inizialmente concesso di € 4.850.000,00, regolato dal disciplinare del 09/05/2020, residua una economia di € 614.540,04;
- **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 19/03/2026 08:09
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 19/03/2026 09:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 25/03/2026 12:05