

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0003715	22/04/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA in Giovinazzo".  
Approvazione collaudo tecnico-amministrativo – Liquidazione del professionista.  
CUP: D77H18001460006 - CIG: B1ECB1B9D0

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260003731 DEL 15/04/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 34 (trentaquattro) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/04/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/04/2026 13:47



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA in Giovinazzo”.</b> <b>Approvazione collaudo tecnico-amministrativo – Liquidazione del professionista.</b> <b>CUP: D77H18001460006 - CIG: B1ECB1B9D0</b>
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

**HA ADOTTATO**

La seguente Determinazione:

**Premesso che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 05.04.2018 si prendeva atto della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Giovinazzo e la ASL Bari, a rogito del Notaio dott.ssa A. Ferrucci in Giovinazzo, relativa ai lavori di *“Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”* sita nel Comune di Giovinazzo tra via Dimele Illuzzi e Via Tenente De Venuto [N.T.C. - foglio 2 - *particella 951*];
- Come indicato nella succitata Convenzione, la struttura polifunzionale per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA nel Comune di Giovinazzo ha lo scopo di fornire una risposta ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale garantendo le seguenti macro aree: continuità assistenziale, postazione 118, farmacia territoriale, centro vaccinazioni, centro di salute mentale, servizio per le tossicodipendenze, NPIA, medicina fisica e riabilitazione, consultorio familiare, ambulatori, uffici distrettuali (CUP-ticket, ufficio anagrafe, etc. etc.);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1715 del 26.10.2018 e per le motivazioni in essa riportate si nominava l’Ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11568 del 23.09.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del *“Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* dei *“Lavori di completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti dell’ASL BA”*, in favore dell’operatore economico R.T.P. *“Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO) – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE) – Arch. Francesco Erriquez (MANDANTE) – Studio Uva Ingegneri Associati (MANDANTE) – Ing. Vito Onofrio Giardinelli (MANDANTE) – Ing. Francesco Giardinelli (MANDANTE), con sede ad Alberobello (BA), in Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728”*;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di *“Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”* redatto dal raggruppamento temporaneo dei professionisti sopra riportato, verificato e validato ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in questione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita

interamente su piattaforma telematica EmPulia (www.empulia.it), per contratto da stipularsi a corpo;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 15345 del 31/12/2020, visti i verbali relativi alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "*Impresa Edile Zigrino srl (MANDATARIA), con sede legale in Locorotondo (BA), Via Fasano n. 118, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 07858790723 – CONPAT SCARL (MANDANTE), con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, Cap. 00192, C.F./P.IVA. 06044391214*", indicando il Gruppo GE.DI. Srl quale ditta esecutrice con sede legale in Altamura (BA), Via Monte Rosa n. 8, - Cap, 70022, C.F./P.IVA 06605680724, avendo conseguito il punteggio complessivo di 96,88 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 30,25% per un importo contrattuale di € 3.001.185,78, (di cui € 2.924.859,80 per lavori ed € 76.325,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3479 del 26/03/2021, si prendeva atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda da parte della società "Gruppo GE. DI. Srl", quale impresa esecutrice designata dalla mandante in sede di offerta, in favore della società "GE.DI. Group S.p.A.", implicante la cessione di tutti i rapporti in essere relativi agli appalti in corso tra i quali risultava ricompresa l'opera "*Nuova realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) – Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA*";
- Il contratto, firmato digitalmente dalle parti, veniva assunto al Rep. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in data 16/04/2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6282 del 20/06/2022, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di che trattasi con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 128.010,75, riconoscendo un aumento dei tempi contrattuali pari a 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 44.171,14 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante ;
- Con Deliberazione del Direttore generale n. 2283 del 28/11/2022 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si risolveva il contratto di appalto stipulato in data 16/04/2021 rep. N. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in danno del RTI "*Impresa Edile Zigrino Srl- Unipersonale*" (Capogruppo/Mandatario) con sede legale in Locorotondo (BA) alla via Fasano n. 118 C.F./P. I.V.A. 07858790723 ed il Consorzio "*Compat Scarl*" (Mandante) con sede legale in Roma, in Viale Giulio Cesare – C.F./P. I.V.A. 06044391214, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla stazione appaltante, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, fermo restando il pagamento delle penali previste;
  - Si autorizzava il RUP a procedere con le fasi successive di riaggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dall'impresa in sede di gara;
  - Si dava mandato al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed alla pronta ripresa dei lavori;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 01/02/2023 e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto dello stato di consistenza finale lavori a tutto il 27/01/2023, con relativi allegati (*Relazione sullo stato di consistenza, Stato di consistenza lavori e analisi prezzi utilizzati, stato di consistenza finale lavori*), redatto dalla direzione lavori ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la Relazione sullo stato di consistenza è stata firmata con riserva dal RTI capeggiato dall'impresa Edile Zigrino srl in data 06.02.2023 ed acquisita al protocollo generale ASL BARI n. 18882/2023 del 08.02.2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 08.02.2023 e per le motivazioni in essa contenute si proponeva l'aggiudicazione dei lavori di "*Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA*", in favore del secondo classificato R.T.I. Costruzioni Murgolo S.r.l. (Mandataria) con sede legale in Bari – Santo Spirito alla Via Malta n. 16, P.IVA: 05303650724 – Gadaleta Ignazio S.r.l. (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via Galvani Z.I. n. 13, P.IVA: 07924380723, ai sensi dell'art. 110, comma n. 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ad eccezione della variazione dell'offerta migliorativa presentata per i sub-criteri a.1.9 e a.1.10, per l'importo contrattuale di € 2.900.022,56 oltre IVA come per legge (al netto del ribasso di gara pari al 30,25%, dell'incremento della prima perizia di variante e dello stato di consistenza pari ad € 229.173,97), valutata e approvata dal R.U.P.;
- In data 15.02.2023, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, giusta verbale agli atti in AGT;
- In data 19.05.2023 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 2023/A.G.T.-E.S./3;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8381 del 06.09.2023 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera presentata dal direttore dei lavori comportano un decremento del -0,029% dell'importo contrattuale pari ad € - 835,94 al netto del ribasso offerto in sede di gara e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 24.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Deliberazione D.G. n. 427 del 27.02.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, si confermava l'Ing. N. Sansolini Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, R.U.P. delle opere in essa elencate, tra cui l'opera in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5497 del 09.07.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, si affidava l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo per i lavori in oggetto all'Arch. Carmelo Guida per un importo contrattuale di € 27.000,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7179 del 12.09.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate si approvava la terza perizia di variante in corso d'opera, incrementando l'importo contrattuale di € 277.742,86 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

**Premesso inoltre che:**

- Ad oggi l'ASL Bari si trova ad ospitare i servizi sanitari nel comune di Giovinazzo in strutture non di proprietà, inadeguate e difficili da mantenere;
- Per tale motivo, come si evince anche dalla nota del Direttore Generale F.F. prot. n.118315.2024 del 23.09.2024, l'opera ha fin dall'inizio avuto una rilevanza strategica e l'ultimazione dei lavori

ha rappresentato un obiettivo prioritario per assicurare senza soluzione di continuità la fruizione dei servizi territoriali da parte della cittadinanza, attraverso la garanzia di adeguati percorsi di tutela per i pazienti fragili come previsto dai regolamenti vigenti;

- Il completamento della struttura è altresì propedeutico ai lavori finanziati con fondi PNRR e destinati all'ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria nel Comune di Giovinazzo con la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) e della Casa della Comunità, i cui progetti esecutivi, approvati con deliberazioni del Direttore Generale rispettivamente n.1400.2023 e n.501.2024, prevedono la ristrutturazione dell'immobile dove attualmente sono ubicate la maggior parte dei servizi suindicati (uffici distrettuali, ambulatori, centro vaccinazioni etc.), che devono quindi essere trasferiti nei nuovi ambienti nel più breve tempo possibile;
- A seguito degli avvenimenti giudiziari, di rilevanza penale, che nel novembre scorso hanno interessato l'appalto, la Direzione Strategica, ritenendo sempre prioritario per la miglior cura dell'interesse pubblico il completamento dell'opera, ha dato mandato all'Area Gestione Tecnica di accertare la sussistenza degli opportuni presupposti, di carattere tecnico-amministrativo, imprescindibili per la regolare prosecuzione dei lavori;
- Con deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. V. Dimatteo, figura interna all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini.

#### **Rilevato che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6612 del 22.06.2023 e per le motivazioni in essa contenute, veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 30%, in favore dell'operatore economico "Costruzioni Murgolo S.r.l." l'importo di € 721.583,62 compreso IVA al 10% e in favore dell'operatore economico "Gadaleta Ignazio S.r.l." l'importo di € 235.423,83 compreso IVA al 10%, per un totale complessivo di € 957.007,45;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8136 del 28.08.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 25.07.2023, per l'importo di € 333.089,14 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 231.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9893 del 25.10.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.09.2023, per l'importo di € 839.107,66 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 351.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10671 del 22.11.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 14.11.2023, per l'importo di € 1.319.483,21 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 333.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11785 del 22.12.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 12.12.2023, per l'importo di € 1.575.044,89 al netto del

ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 177.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2963 del 17.04.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 25.03.2023 per un importo di € 1.949.980,39 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 260.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5111 del 27.06.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 6 a tutto 18.06.2024 per un importo di € 2.429.048,41 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 6 di € 332.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4744 del 11.06.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 7 a tutto 30.10.2024 per un importo di € 2.847.832,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché si autorizzava il pagamento per un totale complessivo di € 320.210,00 compreso I.V.A.

**Preso atto che:**

- In data 06.05.2025 l'Appaltatore comunicava la fine dei lavori con pec prot. n. 049/2025 agli atti AGT;
- In data 12.05.2025 veniva emesso il Certificato di Ultimazione Lavori, con il quale la Direzione Lavori alla presenza continua e in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore, confermava la data di ultimazione dei lavori e procedeva alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo e delle successive disposizioni di servizio emesse, riscontrando la effettiva ultimazione delle opere;
- Con nota acquisita al prot. n. 162070/2025 del 23.12.2025, l'Arch. Carmelo Guida trasmetteva il collaudo tecnico-amministrativo sottoscritto digitalmente in data 22.12.2025 e controfirmato digitalmente dall'Appaltatore senza riserva, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., documento che ad ogni buon conto si allega al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy.

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 7/26 del 01.04.2026 di € 34.257,60 (di cui € 6.177,60 per I.V.A. al 22%) trasmessa dall'operatore economico "Arch. Carmelo Guida", cespitata con n. 16/3169135974.

**Dato atto che** l'operatore economico "Arch. Carmelo Guida" risulta regolare nei confronti dell'INARCASSA, giusta certificazione allegata al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy.

**Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/111-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy.

**Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:**

- Approvare il collaudo tecnico-amministrativo, acquisito al prot. n. n. 162070/2025 del 23.12.2025, sottoscritto digitalmente in data 22.12.2025 dall'Arch. Carmelo Guida e controfirmato digitalmente dall'Appaltatore senza riserva, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.,

documento che ad ogni buon conto si allega al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;

- Disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore del professionista “Arch. Carmelo Guida”, di € 34.257,60, comprensivo di contributi previdenziali ed I.V.A. al 22%. come da fattura elettronica n. FPA 7/26 del 01.04.2026 (cespitata con n. 16/3169135974) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/111-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. **Approvare** il collaudo tecnico-amministrativo, acquisito al prot. n. n. 162070/2025 del 23.12.2025, sottoscritto digitalmente in data 22.12.2025 dall’Arch. Carmelo Guida e controfirmato digitalmente dall’Appaltatore senza riserva, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., documento che ad ogni buon conto si allega al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore del professionista “Arch. Carmelo Guida”, di € 34.257,60, comprensivo di contributi previdenziali ed I.V.A. al 22%. come da fattura elettronica n. FPA 7/26 del 01.04.2026 (cespitata con n. 16/3169135974) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/111-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che** il presente appalto è finanziato con fondi POC 2014 – 2020, il cui “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui alle DGR n. 081/34 del 27/02/2025” è stato sottoscritto in data 20.03.2025 e la cui spesa, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, sarà reintegrata con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all’art. 6 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, ed è da imputarsi al conto 020.100.00005 del BEF 2026;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l’utilizzo della piattaforma MirWeb;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all’A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	34.257,60

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 15/04/2026 11:15
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Dimatteo Valentina	 Firmato digitalmente il 15/04/2026 12:33
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 16/04/2026 13:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 21/04/2026 17:17