

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0009276 | 09/10/2023 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Approvazione terza proroga termini contrattuali.
CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010094 DEL 05/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 09/10/2023 10:21



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Approvazione terza proroga termini contrattuali.

CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente".

- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 22547 del 31.10.2014 si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto l'ing. Nicola Sansolini;

- Con Deliberazione D.G. n. 2153 del 27 novembre 2017, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il bando/disciplinare di gara per i lavori di *“Adeguamento dell'edificio Polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”*;
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2244 del 23.02.2018, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 07.02.2018 in seduta pubblica;
- Con Delibera n. 944/CS del 15005.2018, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche,
 - Si sostituiva il RUP Ing. N. Sansolini, nominato con la sopra citata D.D. n. 22547 del 31.10.2014, con l'Ing. Nicola Iacobellis Dirigente della U.O.S. CRA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9991 del 28.08.2018, si approvavano i verbali relativi alle operazioni di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore economico *“AR.F.A. Tech S.R.L. con sede in Bari, via O. Respighi, n. 7 int. 12 — P.I./C.F.: 07149760725”*;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8708 del 12.07.2019, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Bari n. 156 del 01.02.2019, si procedeva ad aggiudicare i lavori di *“Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”* all'operatore economico, secondo classificato, ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., con sede legale in Bari al viale Caduti di Nassiriya n. 55 C.F.: 06936440723, avendo conseguito il punteggio complessivo di 90,55 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 25,60% per un importo contrattuale di € 735.500,49 (di cui € 725.107,97 per lavori ed € 10.392,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con determinazione Dirigenziale n. 2893 del 12.03.2019, previa approvazione dei verbali di gara, si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei *“Servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “P.O. FESR 2014-2020 - Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011”*, a favore dell'operatore economico RTP Ing. Rutigliano Luca (Mandatario), Ing. Oranger Vincenzo, Ing. Chiarappa Luca, Ing. Lanzone Antonella, Ing. Verderosa Michele, Ing. Pellecchia Saverio (Mandanti), con sede in Bari alla Via Napoleone Colajanni, 16 - P.Iva 06547290723, avendo conseguito il punteggio complessivo di 100/100 e un ribasso offerto sulla parte economica del 51,73%, per un importo contrattuale di € 37.167,41 oltre (C.N.P.A.I.A. 4,00%) e (IVA 22,00%) come per legge
- In data 14.05.2019, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'operatore economico RTP Ing. Rutigliano Luca (Mandatario), Ing. Oranger Vincenzo, Ing. Chiarappa Luca, Ing. Lanzone Antonella, Ing. Verderosa Michele, Ing. Pellecchia Saverio (Mandanti);

- In data 25.09.2019, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.;
- In data 22.10.2019 si stipulava il contratto di appalto rep. 467/2019 tra l'ASL BA e l'operatore economico "ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., con sede legale in Bari al viale Caduti di Nassiriya n. 55 C.F.: 06936440723", per l'importo contrattuale di € 735.500,49 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13459 del 30.10.2019, si approvava il quadro economico rideterminato post gara, dell'importo di € 1.250.000,00;
- In data 04.02.2020 si stipulava il contratto di appalto rep. 496/2020 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTP Ing. Rutigliano Luca (Mandatario), Ing. Oranger Vincenzo, Ing. Chiarappa Luca, Ing. Lanzone Antonella, Ing. Verderosa Michele, Ing. Pellicchia Saverio (Mandanti), con sede in Bari alla Via Napoleone Colajanni, 16 - P.Iva 06547290723", per l'importo contrattuale di € 37.167,41 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 13.10.2020, i lavori venivano consegnati parzialmente, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1125 del 09.02.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, con relativa relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 03.02.2022, comportano un incremento del 12,76% dell'importo contrattuale pari ad € 93.827,75 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
 - Si approvava la parcella professionale redatta dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 44.942,07 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11501 del 23.11.2022 e per le motivazioni in essa rappresentate:
 - Si autorizzava la direzione lavori, alla redazione della progettazione della seconda variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Si concedeva la proroga termini per l'esecuzione dei lavori, indicando come termine ultimo per la fine lavori il giorno 30.06.2023.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4075 del 13.04.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate:
 - Si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, per un incremento del 7,23% dell'importo contrattuale pari ad € 53.218,12 al netto del ribasso offerto in sede di gara con relativa relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 06.04.2023;
 - Si approvava la parcella professionale presentata dal direttore dei lavori, relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la seconda perizia di variante, approvata dal R.U.P. per un incremento contrattuale di € 9.470,21 oltre contributi previdenziali ed IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6750 del 27.06.2023 e per le motivazioni in essa contenute, il R.U.P. concedeva all'appaltatore ulteriori 90 giorni consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto come seconda proroga contrattuale.

Preso atto che:

- L'appaltatore con nota acquisita al prot. n. 119294/2023 del 22.09.2023, rappresentava la necessità di inoltrare istanza per una terza proroga dei termini contrattuali, motivata da una serie di difficoltà riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, tutte riportate nella sopra citata nota in atti A.G.T.;
- Il direttore lavori, nella persona dell'Ing. Luca Rutigliano (*capo gruppo dell'R.T.P.*), in riscontro alla richiesta del R.U.P., circa il parere di concessione di una terza proroga termini contrattuali, con nota acquisita al prot. n. 121432/2023 del 20.06.2023 in atti A.G.T. e per le motivazioni in essa contenute, esprimeva parere favorevole alla suddetta richiesta presentata dall'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., aggiudicatario dell'opera, concedendo la proroga dei termini contrattuali di ulteriori 25 giorni;
- Il R.U.P., constatata la sussistenza delle difficoltà accertate dal direttore dei lavori, ha espresso parere favorevole alla concessione della terza proroga dei termini contrattuali richiesti dall'appaltatore e motivati dal direttore dei lavori, concedendo ulteriori 25 giorni consecutivi alla chiusura dell'opera.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di concedere** all'appaltatore ulteriori 25 giorni consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **Di dare atto che** la spesa relativa ai lavori in argomento è finanziata con i fondi FESR 2014 - 2020, di cui al "*Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi rientranti nella programmazione dell'azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014-2020*" sottoscritto in data 19.01.2017 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.010.00005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | |
|-----------------------------------|--|

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|--------------------|--|
| Estensore | Saccente Francesco |  Firmato digitalmente il 05/10/2023 13:44 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Iacobellis Nicola |  Firmato digitalmente il 05/10/2023 13:55 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola |  Firmato digitalmente il 09/10/2023 08:55 |