

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008943	23/10/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Concessione proroga ultimazione lavori.
CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009626 DEL 23/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 23/10/2025 16:21



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - <i>Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA).</i> Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1803 del 05.09.2024 e per le motivazioni in essa riportate si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17

comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dell'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano)*, in località Monopoli al R.T.I. Sirimed s.r.l. (Mandataria) – Philips S.p.A. (Mandante) con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) alla Via Nizzeti n. 66, Cod. Fiscale e P. IVA 03236450874 per un importo contrattuale di € 8.828.217,27 oltre IVA come per legge;

- In data 06.11.2024 con Rep. 2024/A.G.T.- E.S./1 veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, relativamente all'appalto *de quo* si sostituiva il direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto Ing. N. Sansolini nominato con Deliberazione D G. n. 319 del 13.02.2024 con l'Ing. L. D. Coluccia, figura interna all'A.G.T.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 601 del 24.03.2025 e per le motivazioni in essa riportate si approvava la progettazione esecutiva relativa all'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA)*;
- I lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati all'Impresa in data 03.04.2025, con termine di ultimazione previsto per il 25.10.2025.

Considerato che:

- In data 21.10.2025 con nota prot. 132376/2025 l'Operatore Economico "Sirimed s.r.l." ha avanzato, per le motivazioni ivi riportate, richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori pari a 50 giorni naturali consecutivi;
- Il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta *de qua*, con nota prot. 80593 del 22.10.2025, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall'O.E., esprimendo parere favorevole e autorizzando la proroga del termine contrattuale di giorni 45;
- Nella medesima nota il D.L. ha rilevato che la richiesta di proroga è stata formulata nelle modalità prescritte dall'art. 121 del Codice e che le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore, né imputabili alla Stazione Appaltante e sono giustificate da circostanze oggettive, impreviste e documentate.

Vista l'autorizzazione del R.U.P. in calce alla suddetta nota.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere la proroga di giorni 45 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori relativi all'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA)*.

Precisato che:

- Il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 09.12.2025;
- La predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **di prendere atto** della richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori in relazione all'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA)*” da parte dell’Operatore Economico “Sirimed s.r.l.”, giusta nota prot. 132376 del 21.10.2025;
- **di dare atto che** il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta *de qua*, con nota prot. 80593 del 22.10.2025, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dal R.T.I., esprimendo parere favorevole;
- **di dare atto altresì che** nella medesima nota il D.L. ha rilevato che la richiesta di proroga è stata formulata nelle modalità prescritte dall’art. 121 del Codice e che le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell’appaltatore, né imputabili alla Stazione Appaltante, e sono giustificate da circostanze oggettive, imprevedute e documentate;
- **di concedere** la proroga di giorni 45 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell’appalto *de quo*;
- **di stabilire che** il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 09.12.2025;
- **di precisare che** la predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali;
- **di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **di dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016




ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 23/10/2025 15:25
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 23/10/2025 15:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 23/10/2025 15:26