

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009054	28/10/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)”.
Concessione proroga ultimazione lavori.
CUP D95F22000590006. CIG A05329BDB4

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009693 DEL 27/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 28/10/2025 09:22



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
– MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di
Casamassima (BA)”.**
Concessione proroga ultimazione lavori.
CUP D95F22000590006. CIG A05329BDB4

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei poteri, funzioni e atti dei Dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 02.03.2023 con Deliberazione del Direttore Generale n. 458 si nominava Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Arch. Gaetano Ficarella;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Premesso inoltre che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 46369, è stato stipulato con la società “TEKNE S.p.A.”, in qualità di capogruppo del RTI “TEKNE S.p.A – TEKNE ESCO s.r.l. – Dott. Geol. Carlo Cerutti”, il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione,

direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima”;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1018 del 21.05.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto, verificato dall’operatore economico “Sagi Consulting s.r.l.” con rapporto acquisito al prot. n. 40533 del 21.03.2024 e validato ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 25.03.2024 e registrato al prot. n. 23247 del 25.03.2024;
- In data 26.09.2024 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge come da verbale agli atti A.G.T.;
- In data 29.10.2024, acquisito al numero di protocollo 134842/2024, è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, tra l’ASL BARI e l’operatore economico “OMNIA SERVITIA s.r.l.”, con sede legale in Pescara, Via Albegna n. 13-17 con P.IVA: 02058900693.

Considerato che:

- In data 10.09.2025 con nota mail acclarata al prot. 134736/2025 l’Operatore Economico “OMNIA SERVITIA s.r.l.” ha avanzato, per le motivazioni ivi riportate, richiesta di proroga del termine per l’esecuzione dei lavori pari a 60 giorni naturali consecutivi;
- Il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta *de qua*, con nota acclarata al prot. 134740/2025, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall’O.E., esprimendo parere favorevole;
- Nella medesima nota il D.L. ha rilevato che le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell’appaltatore, né imputabili alla Stazione Appaltante e sono giustificate da circostanze oggettive ed impreviste.

Vista l’autorizzazione del R.U.P. in calce alla suddetta nota.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori relativi ai “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)”.

Precisato che:

- Il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 28.12.2025;
- La predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **di prendere atto** della richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori in relazione ai “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)” da parte dell’Operatore Economico “OMNIA SERVITIA s.r.l.”, giusta nota mail acclarata al prot. 134736/2025;

- **di dare atto che** il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta *de qua*, con nota acclarata al prot. 134740/2025, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dal R.T.I., esprimendo parere favorevole;
- **di dare atto altresì che** nella medesima nota il D.L. ha rilevato che le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore, né imputabili alla Stazione Appaltante, e sono giustificate da circostanze oggettive ed impreviste;
- **di concedere** la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell'appalto *de quo*;
- **di stabilire che** il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 28.12.2025;
- **di precisare che** la predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali;
- **di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **di dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016



ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 27/10/2025 12:14
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ficarella Gaetano	 Firmato digitalmente il 27/10/2025 12:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 27/10/2025 19:05