DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008155	21/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (BA)".
CUP: D75F22000500006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E9C39E
Concessione proroga ultimazione lavori

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008598 DEL 18/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 21/09/2026 12:09

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (BA)".**

CUP: D75F22000500006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E9C39E

Concessione proroga ultimazione lavori

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art.2, art.3, art 7;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 18 luglio 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1399 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Lara Calabrese;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 46363, è stato stipulato con "Artelia Italia S.P.A." il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (BA)";
- In data 11 luglio 2024 e presente agli atti al Registro Generale al n. prot. 90599/2024, è stato stipulato con la società "MINERVA RESTAURI S.R.L.", capogruppo del RTI composto dalla mandante "PROTECNO IMPIANTI S.R.L." il contratto avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (BA)";

- In data 11.11.2024 e presente agli atti del Registro Generale al n. prot. 143975/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori era originariamente fissato al 26/03/2026;
- l'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, ha previsto, per gli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026 e ricadenti nelle condizioni ivi previste, la fissazione del termine per l'ultimazione degli interventi al 30 giugno 2026, anche ai fini dell'applicazione delle penali per ritardato adempimento;
- per effetto della predetta disposizione normativa, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto è stato pertanto fissato al 30 giugno 2026;

Preso atto che:

- con nota acquisita al protocollo n. 87455/2026 del 30.06.2026 del Registro Generale Asl Bari, l'appaltatore ha presentato formale istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori per ulteriori n. 123 (centoventitré) giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine del 30 giugno 2026, rappresentando difficoltà relative alle prescrizioni della Soprintendenza e all'approvvigionamento delle forniture, in ragione del perdurare delle note criticità del mercato internazionale;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 112765/2026 del 01.09.2026, esaminata l'istanza dell'appaltatore, verificato lo stato di esecuzione dei lavori e valutate le lavorazioni da ultimare, ha ritenuto non congruo il termine di n.123 (centoventitré) giorni richiesto dall'appaltatore, valutando tecnicamente congrua una proroga di 138 (centotrentotto) giorni naturali e consecutivi;
- il RUP, preso atto delle motivazioni poste a fondamento dell'istanza dell'Appaltatore e delle valutazioni tecniche formulate dal Direttore dei Lavori, ha ritenuto di condividere la proposta della Direzione dei Lavori di rideterminare in n. 138 (centotrentotto) giorni naturali e consecutivi la proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- per effetto della suddetta proroga, decorrente al termine del 30 giugno 2026, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è rideterminato al 15 novembre 2026.

Considerato che:

- la concessione della proroga richiesta risulta finalizzata a consentire il completamento delle lavorazioni previste in contratto;
- la concessione della proroga non comporta modifiche all'importo contrattuale né riconoscimento di maggiori compensi o indennizzi all'esecutore, fatti salvi diritti inderogabilmente previsti dalla normativa vigente;
- le circostanze poste a fondamento della richiesta di proroga, come valutate dal Direttore dei Lavori nella predetta nota, risultano non imputabili all'Appaltatore;
- restano ferme tutte le ulteriori condizioni e obbligazioni previste dal contratto di appalto;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni rappresentate dall'Appaltatore e delle valutazioni tecniche formulate dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 112765/2026 del 01.09.2026, condivise dal RUP, di concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a n. 138 (centotrentotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 1° luglio 2026, rideterminando conseguentemente il termine finale di ultimazione dei lavori al 15 novembre 2026;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. **Di dare atto che,** in applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto è stato fissato al 30 giugno 2026;
2. **Di prendere atto** della richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori pari a 123 (centoventitré) giorni naturali e consecutivi in relazione ai *"*Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Toritto (BA)*"* da parte dell'Appaltatore "Minerva Restauri S.r.l.", giusta nota prot. 87455/2026 del 30.06.2026;
3. **Di prendere atto** della nota prot. n. 112765/2026 del 01.09.2026 con la quale il Direttore dei Lavori, esaminata l'istanza dell'Appaltatore, verificato lo stato di esecuzione dei lavori e valutate le lavorazioni ancora da ultimare, ha ritenuto non congruo il termine di n. 123 (centoventitré) giorni richiesto dall'Appaltatore, valutando tecnicamente congrua una proroga di n. 138 (centotrentotto) giorni naturali e consecutivi;
4. **Di approvare**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta e delle valutazioni tecniche formulate dal Direttore dei Lavori e condivise dal RUP, la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 138 (centotrentotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 1° luglio 2026, con conseguente rideterminazione del termine finale di ultimazione dei lavori al 15 novembre 2026;
5. **Di dare atto che** la concessione della predetta proroga non comporta modifiche dell'importo contrattuale né, di per sé, il riconoscimento di maggiori compensi o indennizzi in favore dell'Appaltatore, fatti salvi i diritti inderogabilmente previsti dalla normativa vigente;
6. **Di dare atto che** restano ferme e invariate tutte le ulteriori condizioni, prescrizioni e obbligazioni previste dal contratto di appalto, per quanto compatibili con il presente provvedimento;
7. **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
8. **Di dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Calabrese Lara	*Firmato digitalmente il 18/09/2026 14:22*
Responsabile UOS/UOSD	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 18/09/2026 16:08*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 21/09/2026 08:33*