

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000223	14/02/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano.
 Atto aggiuntivo recante determinazione del nuovo termine contrattuale ed approvazione nuovo cronoprogramma dei lavori.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001231 DEL 14/02/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 17:00 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 18:02 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 17:11 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 14/02/2022 18:03

 Giuseppe CIFARELLI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Atto aggiuntivo recante determinazione del nuovo termine contrattuale ed approvazione nuovo cronoprogramma dei lavori.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Delibera del D.G. N. 631 del 28.03.2018, esperite tutte le altre procedure previste dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione disposta con Del N. 2445/2017 relativa ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia;
- Il contratto di esecuzione dei lavori veniva stipulato tra le parti in data 07.09.2018, rep. n.ro 403;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, a tutt'oggi in corso di esecuzione;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 22 del 11.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto e si approvava la 1^a perizia suppletiva e di variante [PV_01] redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1), lett. a) del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.i.;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto della variazione delle quote di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese delle suddette società, giusto atto notarile registrato a Bari in data 30.10.2020, al n. ro 39642 vol. 1T avente ad oggetto "*Atto modificativo del raggruppamento temporaneo d'impresa e mandato collettivo speciale con rappresentanza*", a rogito del Notaio Francesco Campi, in Bari, repertorio n.ro 38069 – Raccolta 19572, per effetto del quale le quote di partecipazione al R.T.I. venivano determinate come segue:
 - Astaldi S.p.A. 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento)
 - Guastamacchia S.p.A. 0,01% (zero virgola uno per cento)
- Con atto sottoscritto prot. n. 21395/1 del 15.02.2021 si modificava il Titolo V dell'art. 27 commi 2, 4, e 5 del contratto n. rep. 403 del 07.09.2018 relativamente alle tempistiche di emissione degli stati di avanzamento lavori;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 313 del 26.02.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto della volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di recedere dal predetto raggruppamento di imprese, costituitosi con atto pubblico a rogito del notaio Francesco Campi di Ruvo di Puglia (BA) in data 29 marzo 2018, Rep. 34543, Racc. 17039, registrato a Bari il 04 aprile 2018 al N. 10664/IT, ai sensi dell'art. 48 comma 19 del D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si dava atto della prosecuzione del rapporto contrattuale con la Astaldi S.p.A. con

sede in Roma alla via G. V. Bona n. 65 P. IVA 00880281001, in possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla gara;

- Con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari n. 1594 del 16.09.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si :
 - Prendeva atto della scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in Webuild S.p.A a partire dal 01.08.2021, per effetto della quale Webuild S.p.A subentra in tutte le attività ed i rapporti giuridici di Astaldi S.p.A., fermo restando gli effetti del concordato preventivo;
 - Prendeva atto dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.07.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918, con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra le quali rientra il contratto relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese — Monopoli-Fasano" di cui al contratto sottoscritto in data 07.09.2018 repertorio n.ro 403;
 - Si autorizzava il subentro della Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65 nella posizione di nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordinato alla verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- In data 14.10.2021 si stipulava l'atto aggiuntivo al contratto n. rep 403/2018 del 07.09.2018 con cui si sottoscriveva il subentro della Società Partecipazioni Italia S.p.A., alla società Astaldi S.p.A. nel contratto innanzi citato;
- Con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari n. 831 del 14.05.2021 si autorizzava l'esecuzione dei lavori aggiuntivi opzionali, indicati nel contratto d'appalto e capitolato speciale d'appalto al titolo VII-Disposizioni per l'esecuzione e all'art. 34 - Variazione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. per un importo complessivo di € 3.315.039,99, al netto del ribasso unico offerto in sede di gara del 26,05%, oltre € 42.193,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10%, in favore della Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. Bona, 65 P. IVA 00880281001 e per cui si è stipulato l'atto aggiuntivo in data 20.12.2021;
- Con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Bari n. 2186 del 06.12.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si approvava la 2^a perizia suppletiva e di variante [PV_02];
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 2048 del 16.11.2021, e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020, così costituito:
 - ing. Sergio Minotti (Presidente);
 - avv. Francesco Piscazzi (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
 - avv. Massimo Frontoni (Componente nominato dall'Impresa);

Considerato che:

- Con nota prot. 134417/2021 del 27.10.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, d'intesa con la controparte, sottoponeva al vaglio del Collegio Consultivo Tecnico, i quesiti da 1 a 4;
- Con nota prot. 162029/2021 del 28.12.2021, il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico trametteva al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Appaltatore le Determinazioni 1-5 assunte in merito ai quesiti 1 e 2;

- Su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, in data 11.01.2022, si teneva una nuova audizione in contraddittorio tra le parti nel corso della quale venivano richiesti chiarimenti in merito alle modalità di ricalcolo dei tempi di esecuzione dei lavori ai fini della rimodulazione del cronoprogramma dei lavori, anche in considerazione dell'imminente consegna dei lavori aggiuntivi opzionali e dei lavori suppletivi e di variante di cui alla PV02, a seguito della quale veniva inoltrata alle parti la Determinazione n.ro 6 del CCT;
- Con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Bari n. 152 del 04.2.2022 si è prendeva atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 1-6, dando corso al pagamento della riserva n.2, per il minor importo di € 7.881.919,22 oltre IVA, da riconoscersi in favore dell'Appaltatore con diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT e, quindi, senza acquiescenza alcuna;

Preso atto che:

- Con nota prot. 14221/2022 del 01.01.2022 veniva acquisito in atti presso questa AGT il nuovo programma dei lavori a finire presentato dall'appaltatore che, recepiva la protrazione dei tempi di esecuzione stabiliti dalla determinazione 1 del CCT (322 giorni) oltre ai tempi contrattualizzati per i lavori aggiuntivi opzionali (180 giorni) ed i lavori di cui alla 2^ perizia suppletiva e di variante (90 giorni);
- In seguito ad una articolata e complessa trattativa con l'appaltatore, la Direzione Strategica ed il Responsabile Unico del Procedimento, pervenivano alla definizione del nuovo termine contrattuale, stabilendo che 90 giorni dei 180 giorni contrattualizzati per i lavori aggiuntivi ed opzionali, affidati con la richiamata Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari n. 831 del 14.05.2021, dovevano intendersi assorbiti dai tempi disposti dalla Determinazione n.1 del CCT, fissando la data di ultimazione dei lavori al 25.04.2023;
- A chiarimento intervenuto, con scambio di corrispondenza a mezzo mail tra l'ing. F. Vidotto, in qualità di procuratore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., e l'ing. N. Sansolini, Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento, veniva acquisto in atti di questa AGT il nuovo cronoprogramma dei lavori che, allegato alla presente provvedimento, ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
- In data 11.02.2022 veniva sottoscritto tra le parti contrattuali l'atto aggiuntivo concernente il nuovo termine contrattuale, fissato dalle parti al 25.4.2023.

Visto:

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- a. CUP: D67B14000530001
- b. CIG : 72202155E7

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. Prendere atto della definizione del nuovo termine contrattuale, stabilendo che 90 dei 180 giorni contrattualizzati per i lavori aggiuntivi ed opzionali, affidati con la richiamata Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari n. 831 del 14.05.2021, dovranno intendersi assorbiti dai tempi disposti dalla Determinazione n.1 del CCT;
2. Prendere atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 25.04.2023;
3. Prendere atto e di approvare il nuovo cronoprogramma dei lavori acquisto in atti di questa AGT scambio di corrispondenza a mezzo mail tra l'ing. F. Vidotto, in qualità di procuratore della Società Partecipazioni Italia S.p.A., e l'ing. N. Sansolini, Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento (prot. n.ro 21039 del 14.02.2022);
4. Demandare al Responsabile Unico del Procedimento il perfezionamento di tutti i provvedimenti inerenti l'atto aggiuntivo al contratto principale;
5. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.
7. Dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	8.670.111,14

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220001231 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000223 DEL 14/02/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 14/02/2022 15:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 14/02/2022 15:09