

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001158	14/06/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli- Fasano. Approvazione della “Variante migliorativa in diminuzione formulata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002232 DEL 09/06/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 10/06/2022 15:47 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 13/06/2022 17:46 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 14/06/2022 09:54 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 14/06/2022 09:23 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 14/06/2022 09:58



Roveto Domenico



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli- Fasano. Approvazione della “Variante migliorativa in diminuzione formulata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49”.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- L'intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D.G. n.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- Con Delibera del Direttore Generale ASL Bari n. 2288 del 01.12.2014 veniva approvato il documento preliminare alla progettazione;
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 2322 del 05.12.2014 veniva approvato lo studio di fattibilità;
- Con Delibera del Direttore F.F. n. 2435 del 18.12.2014 veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.lgs. 163/2006 a ss.mm.ii., procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare comprensiva di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico-gestionale e della progettazione definitiva relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Del. del D.G. n. 1281 del 15.07.2015 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di progettazione di cui al su citato provvedimento in favore dell'operatore economico <RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
- Con Delibera del D.G. n. 894 del 15.05.2017, per le motivazioni in essa riportate, veniva affidato allo stesso R.T.P. avente STEAM S.r.l. capogruppo, in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, il servizio supplementare di progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano, alle condizioni sinteticamente riportate nel provvedimento;

Considerato parimenti che:

- Ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.i., per lavori di importo superiore ai 20 milioni di Euro, la verifica della progettazione deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l'attività di verifica della progettazione, qualora sia conferita a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata per tutti i livelli di progettazione;
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 1186 del 03.07.2015 veniva indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 53 e 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.i., per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare comprensiva della progettazione clinico gestionale di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1965 del 20.11.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto innanzi citato, in favore dell'operatore economico Rina Check S.r.l. con sede in Genova alla Via Corsica, 12;

Dato atto che:

- Il Dipartimento di Promozione della Salute della regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 06.04.2017 e con successivi provvedimenti [*cf. Delibera del Direttore Generale Asl Bari n.1505 del 20.09.2018*], assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [*rif. approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando ed il Disciplinare di gara ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Successivamente all'esperimento di tutte le procedure previste dalla vigente normativa di settore, con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30.12.2017, veniva proposta l'aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano” in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia, successivamente divenuta

efficace con l'adozione della Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 631 del 283.03.2018;

Per quanto innanzi premesso:

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- In data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, dando atto che da tale data decorre il tempo utili contrattuale, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 06.09.2021 [*successivamente dilazionato a causa dello stato emergenziale determinato dal Covid-19*];

Considerato che:

- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 0022 dell'11.01.2021, per le motivazioni in essa riportate, veniva approvata la 1^a perizia suppletiva di variante in corso d'opera;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 14.05.2021 si dava corso all'affidamento dei lavori aggiuntivi opzionali ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2186 del 06.12.2021, per le motivazioni in essa riportate, veniva approvata la 2^a perizia suppletiva e di variante in corso d'opera;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 152 del 04.02.2022 si prendeva atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico nn.1÷6 ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, con la quale veniva riconosciuti i maggiori oneri e tempi nonché dell'onere dell'appaltatore di presentare il cronoprogramma aggiornato dei lavori a finire;
- Con nota prot. n. 14221/2022 del 01.02.2022 veniva acquisito in atti il cronoprogramma dei lavori a finire a tutto il 25.04.2023;

Preso atto che:

- La Società Partecipazioni Italia S.p.A., con nota prot. PI/90/21/FR/af del 05.10.2021, acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 125118/2021 del 07.10.2021, trasmetteva proposta di variante energetica, unitamente alla relazione tecnica, alla valutazione economica ed alla definizione dei nuovi prezzi;
- La proposta di perizia di variante veniva supportata dalla necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili in considerazione del contesto mondiale di transizione energetica, di riduzione delle emissioni di CO₂, di riduzione dei consumi di acqua potabile ed infine di miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio;

Considerato che:

- La proposta di variante, presentata dall'appaltatore sotto forma di "concept design", prospettava una soluzione alternativa a quanto previsto per la realizzazione dei macrosistemi del "Polo Tecnologico", con particolare riferimento ai fabbisogni energetici relativi alla produzione di acqua calda sanitaria, al fabbisogno di energia termica per riscaldamento, al fabbisogno di energia frigorifera per condizionamento e al fabbisogno di energia elettrica;

- Il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della portata e dell'importanza della proposta di variante migliorativa presentata dall'appaltatore, richiedeva l'assistenza del Direttore dei Lavori promuovendo, al tempo stesso, una serie di incontri e di tavoli tecnici tesi alla complessa valutazione delle soluzioni alternative proposte;

Preso atto che:

- Al termine di una intensa ed articolata interlocuzione intercorsa tra la Stazione Appaltante, Direzione Lavori ed Appaltatore e dei molteplici incontri e tavoli tecnici [meeting del 09.11.2021; 01.12.2021, 12.12.2021, 03.02.2022, 09.02.2022, 22.02.2022, 23.02.2022, 18.03.2022], con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. 55593/2022 del 27.04.2022, la Società Partecipazioni Italia S.p.A. trametteva la documentazione relativa alla perizia di variante energetica, in linea con il "concept design" di base presentato ed in recepimento delle indicazioni ricevute nel corso dei predetti incontri dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Direttore dei Lavori, con nota del 02.05.2022 prot. U0629, acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 58595/2022 del 03.05.2022, constatata la carenza della documentazione allegata alla perizia di variante trasmessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A., comunicava al RUP il relativo parere negativo, esplicitandone le motivazioni nella relazione di dettaglio;
- A seguito dell'incontro tenutosi in data 02.05.2022 in occasione della visita congiunta in cantiere della Commissione di Collaudo, del Collegio Consultivo Tecnico, del RUP, del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore, la Società Partecipazioni Italia S.p.A. con nota prot. 69723/2022 del 25.05.2022 riscontrava quanto evidenziato dal Direttore dei Lavori provvedendo contestualmente alla rettifica di quanto richiesto ed all'inoltro dei relativi elaborati;
- Il Direttore dei Lavori, con nota del 30.05.2022 acquisita in atti presso questa AGT con il prot. 75048/2022 del 07.06.2022, inviava il parere favorevole in merito agli istituti dell'art. 8 comma 8) del DM 49/18 afferente alla *"Variante migliorativa in diminuzione formulata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49"* confermando gli oneri a carico dello stesso relativi al perfezionamento dei seguenti procedimenti:
 - Aggiornamento del cronoprogramma dei lavori da sottoporre all'approvazione della Stazione appaltante da cui si evinca il rispetto dei tempi contrattuali di esecuzione delle opere ai sensi del succitato art. 8 c. 8 del DM 49/18;
 - Inoltro al competente Comando provinciale dei VV.F. istanza di valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi così come modificato dalla presente variante;
 - Predisposizione ed inoltro di tutta la documentazione tecnica per la presentazione della variante al Comune di competenza;
 - Restituzione alla scrivente D.L. e alla Stazione appaltante degli elaborati di variante sottoscritti da progettista e appaltatore;

Preso atto altresì che:

- Il Direttore di Lavori, unitamente al parere favorevole, consegnava la proposta di variante formulata dall'appaltatore completa di tutti gli elaborati di variante come di seguito riportati:

Disciplina	Tipologia		Descrizione		Nome Elaborato
Progetto impianti meccanici	Schema funzionale	Polo Tecnologico	Centrale Termofrigorifera	Schema funzionale	M2-02.03-ct-sf
Progetto impianti meccanici	Layout livello -1_A	Variante energetica	Centrali tecnologiche	Layout livello -1_A	M2-06.01-cc-ly
Progetto impianti meccanici	Layout livello 0	Variante energetica	Centrali tecnologiche	Layout livello 0	M2-08.01-cc-ly
Progetto impianti meccanici	Schema funzionale	Variante energetica	Sottocentrale termofrigorifera	Schema funzionale	M2-09.03-sc-sf
Progetto impianti meccanici	Relazione tecnica ex Legge 10	Variante energetica	Centrale Termofrigorifera	Relazione tecnica ex Legge 10	M2-10.00-ct-rt
Progetto impianti meccanici	Relazione illustrativa art.8 comma 8	Variante energetica	Impianti produzione energia	Relazione illustrativa art.8 comma 8	M2-11.00-ct-rt
Progetto impianti meccanici	Relazione per gli enti	Variante energetica	Impianti produzione energia	Relazione per gli enti	M2-12.00-ct-rt
Progetto impianti meccanici	Computo di raffronto	Variante energetica	Impianti produzione energia	Computo di raffronto	M2-13.06-ct-cmm
Progetto impianti meccanici	Quadro economico comparativo	Variante energetica	Impianti produzione energia	Quadro economico comparativo	M2-14.05-ct-qe
Progetto impianti meccanici	Nuovi prezzi	Variante energetica	Impianti produzione energia	Nuovi prezzi	M2-15.04-ct-np
Progetto impianti meccanici	Nuovi prezzi con offerte	Variante energetica	Impianti produzione energia	Nuovi prezzi con offerte	M2-16.02-ct-np
Progetto impianti meccanici	Relazione specialistica impianti elettrici e meccanici e logiche di funzionamento	Variante energetica	Impianti produzione energia	Relazione specialistica impianti elettrici e meccanici e logiche di funzionamento	M2-16.01-ct-rt
Progetto impianti meccanici	Elenco punti controllati sistema BMS	Variante energetica	Impianti produzione energia	Elenco punti controllati sistema BMS	M2-17.00-ct-ep
Progetto impianti meccanici	Capitolato speciale impianti meccanici	Variante energetica	Impianti produzione energia	Capitolato speciale impianti meccanici	M2-18.01-ct-csa
Progetto impianti meccanici	Piano di manutenzione	Variante energetica	Impianti produzione energia	Piano di manutenzione	M2-19.00-ct-pm
Progetto impianti meccanici	Relazione acustica	Variante energetica	Impianti produzione energia	Relazione acustica	M2-20.00-ct-rta
Progetto impianti meccanici	Verifica sismica	Variante energetica	Impianti produzione energia	Verifica sismica	M2-21.00-ct-vt
Progetto impianti elettrici	Sinottico	Polo Tecnologico		Media Tensione	E2-02.02-dp-sslt
Progetto impianti elettrici	Lay-out	Polo Tecnologico		Cabina MT/BT - Cabina PT	E2-05.01-dp-lylt
Progetto impianti elettrici	Schemi elettrici	Polo Tecnologico	Cabina Q_MT	Schemi quadri elettrici di MT	E2-09.01-qe-se
Progetto impianti elettrici	Schemi elettrici	Polo Tecnologico	Cabina Q_GBT	Schemi quadri elettrici di BT	E2-15.01-qe-se
Progetto impianti elettrici	Schemi elettrici	Polo Tecnologico	Cabina Q_GCA	Schemi generale continuità assoluta	E2-16.00-qe-se
Progetto impianti elettrici	Computo di raffronto	Polo Tecnologico	Impianti elettrici	Computo di raffronto	E2-17.03-ct-cmm
Progetto impianti elettrici	Elenco punti controllati impianto elettrico	Variante energetica	Impianti produzione energia	Elenco punti controllati impianto elettrico	E2-18.00-qe-ep
Progetto impianti elettrici	Capitolato speciale impianti elettrici	Variante energetica	Impianti produzione energia	Capitolato speciale impianti elettrici	E2-19.01-qe-csa
Progetto impianti elettrici	Piano di manutenzione	Variante energetica	Impianti produzione energia	Piano di manutenzione	E2-20.00-qe-pm
Progetto impianti elettrici	Relazione di calcolo QGBT	Variante energetica	Impianti produzione energia	Relazione di calcolo QGBT	E2-21.01-qe-rc
Progetto impianti elettrici	Schemi elettrici	Variante energetica	Centrale frigorifera	Schemi elettrici	E2-22.01-qe-se
Progetto impianti elettrici	Pianta livello -1	Edificio NH6-7	Distribuzione reti elettriche e speciali sottocentrale	Pianta livello -1	E3-06.00-ds-pp-1-E
Progetto impianti elettrici	Pianta livello -1	Polo Tecnologico	Distribuzione reti elettriche e speciali PT	Pianta livello -1	E3-07.00-ds-pp-1-T
Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Polo Tecnologico	Distribuzione reti elettriche e speciali PT	Pianta livello 0	E3-14.02-ds-pp00-T
Progetto architettonico	Pianta livello -1	Corpo Ospedale	Blocco T	Architettonico Livello -1	A66-16.02
Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo Ospedale	Blocco T	Architettonico Livello 0	A66-16.02-0-T
Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo Ospedale	Blocco T	Descrizione serramenti	A66-16.01-0-T

Rilevato che:

- La proposta risulta completa degli elaborati presentati in conformità al relativo elenco formalmente presentato dall'appaltatore se pur carente del cronoprogramma aggiornato dei lavori;
- La proposta presenta elementi migliorativi illustrati dall'Appaltatore nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-descrittiva della proposta di variante medesima, coerentemente con il parere reso dalla Direzione Lavori;
- La proposta non comporta riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabile nel progetto, né altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori;
- La proposta, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 c. 8 del DM 49/18, comporta una diminuzione dei costi originari dei lavori pari ad euro 547,61, al netto del ribasso d'asta (IVA esclusa) oltre alla diminuzione dei costi di euro 770,74 derivanti dall'approvazione della perizia di variante in diminuzione di cui alla determinazione del RUP prot. 171275/2022;

Ritenuto, per quanto sopra di dover approvare la variante migliorativa in diminuzione formulata dall'Appaltatore, risultando conforme a quanto previsto dall'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49 così come riportato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento circa l'ammissibilità della variante;

Accertato dal RUP che l'intervento in argomento è ricompreso nel costo complessivo del progetto esecutivo dell'importo di € 114.300.000,00 [cfr. Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 appr. progetto e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 di approvazione Q.E. rimodulato così finanziato: per € 80.000.000,00 (FSC 2007/2013), per € 16.000.000,00 (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 e per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale];

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** della *“Variante migliorativa in diminuzione formulata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49”*, trasmessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. con nota prot. 69723/2022 del 25.05.2022 per la successiva approvazione del Direttore dei Lavori;
2. **Prendere atto** che il Direttore dei Lavori, con nota del 30.05.2022 acquisita in atti presso questa AGT con il prot. 75048/2022 del 07.06.2022, inviava il parere favorevole in merito agli istituti dell'art. 8 comma 8) del DM 49/18 afferente alla *“Variante migliorativa in diminuzione formulata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49”*, confermando gli oneri a carico dell'appaltatore relativi al perfezionamento dei seguenti procedimenti:
 - Aggiornamento del cronoprogramma dei lavori da sottoporre all'approvazione della St. Appaltante da cui si evinca il rispetto dei tempi contrattuali di esecuzione delle opere ai sensi del succitato art. 8 c. 8 del DM 49/18;

- Inoltro al competente Comando provinciale dei VV.F. istanza di valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi così come modificato dalla presente variante;
 - Predisposizione ed inoltro di tutta la documentazione tecnica per la presentazione della variante al Comune di competenza;
 - Restituzione alla D.L. e alla Stazione appaltante degli elaborati di variante sottoscritti da progettista e appaltatore;
3. **Prendere atto** della Relazione di ammissibilità della variante redatta in data 09.06.2022 dal RUP, Ing. Nicola Sansolini, in atti presso l'Area Gestione Tecnica;
 4. **Approvare** la proposta di variante migliorativa in diminuzione formulata dall'Appaltatore, risultando conforme a quanto previsto dall'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
 5. **Prendere atto** ed approvare lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di n.15 nuovi prezzi, con un minor importo dei lavori pari ad euro 547,61, al netto del ribasso di gara, oltre IVA 10%;
 6. **Procedere**, conseguentemente, all'approvazione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione a condizione che l'appaltatore assolva agli adempimenti a proprio carico come esplicitamente indicati al punto 2 del presente provvedimento;
 7. **Di autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento al perfezionamento di tutti gli atti inerenti e dipendenti dall'adozione del presente provvedimento;
 8. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
 9. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002232 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001158 DEL 14/06/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 09/06/2022 12:08
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 09/06/2022 16:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 10/06/2022 08:55