

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002555	29/12/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO «DON TONINO BELLO» DI MOLFETTA” – Rimodulazione del Quadro Economico opere principali -- approvazione progetto delle opere di modifica contrattuale e affidamento all'Operatore Economico già esecutore delle opere principali.
 CUP:D37H21004800006 CIG: 925321819

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003860 DEL 29/12/2022




COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:31 Luigi FRUSCIO	ASSENTE
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:49 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:36 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:51



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO «DON TONINO BELLO» DI MOLFETTA” – Rimodulazione del Quadro Economico opere principali - approvazione progetto delle opere di modifica contrattuale e affidamento all’Operatore Economico già esecutore delle opere principali. CUP: D37H21004800006 CIG: 925321819
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Prot. 70332 del 26/05/2022, venivano autorizzati tutti gli atti tecnici ed amministrativi per l'esecuzione dei lavori di “*REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO «DON TONINO BELLO» DI MOLFETTA*” redatto dall’Arch. Gaetano Ficarella, del complessivo importo di € 213.646,73, di cui € 209.457,58 per lavori e 4.189,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per Legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6294 del 20/6/2022 si approvava la procedura di gara e si proponeva l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’“*IMPRESA EDILE FICCO PAOLO*”, con sede legale a Ruvo di Puglia (BA) in via delle Querce n. 10 cap 70037 CF/PI: 06144940720;
- Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 6294 del 20/6/2022, e per le motivazioni in essa contenute, si conferiva l’incarico di Direttore dei Lavori all’AT Arch. Gaetano Ficarella tecnico AGT;
- In data 06/09/2022 veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. 2022/AGT-MAN/8 tra l’ASL BARI e l’Operatore Economico “*IMPRESA EDILE FICCO PAOLO*”, con sede legale a Ruvo di Puglia (BA) in via delle Querce n. 10 cap 70037 CF/PI: 06144940720, per l’importo contrattuale di € 198.670,51, comprensivo di Oneri per la sicurezza per l’ammontare di € 4.189,15, il tutto oltre IVA come per Legge;
- In data 17/10/2022 si procedeva alla consegna dei lavori.
- In data 29/12/2022 con Determinazione Dirigenziale n. 12798 veniva autorizzata la redazione del progetto delle opere di modifica contrattuale, a seguito di richiesta del DL, prot. 82320 del 19/12/2022, che promuoveva la necessità di redigere una variante come opera di modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la progettazione delle seguenti lavorazioni:

- realizzazione di una platea continua, quasi completamente fuori terra, in sostituzione dei plinti isolati previsti in progetto;

▪ In data 29/12/2022 con nota prot. 84179 veniva trasmesso da parte del DL il progetto esecutivo per le opere di modifica contrattuale, validato con verbale in data 29/12/2022 agli Atti dell'Ufficio, costituito dai seguenti elaborati:

- REL - *Relazione tecnico-illustrativa*
- GS – *Relazione Geologica*
- R1 – *Relazione tecnico-illustrativa strutturale*
- R2 – *Relazione materiali strutture metalliche*
- R3 – *Tabulati di calcolo e verifica strutturale*
- R4 – *Risultati grafici sintetici strutture metalliche*
- R5 – *Piano di manutenzione strutture*
- R6 – *Relazione geotecnica e fondazioni*
- R7 – *Verifica unioni e collegamenti*
- TAV. ES 01 – *Piante, prospetti e sezioni*
- TAV. ES 02 – *Carpenterie*
- TAV. ES 03 - *Coperture*
- CME - *Computo Metrico Estimativo*
- EP – *Elenco Prezzi*
- CAP – *Capitolato Speciale d'Appalto*
- QE - *Quadro economico.*

- **SICUREZZA**
- S01 - *PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO*
- S02 - *CRONOPROGRAMMA*
- S03 - *PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI*
- PM - *PIANO DI MANUTENZIONE.*

Considerato che è necessario rimodulare il Quadro Economico approvato, alla luce della errata applicazione dell'aliquota IVA, in ossequio alle disposizioni di cui al DPR n. 633/72 ed ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 3, lett. b) del DPR 380/01 e smi.

Preso atto che il nuovo Quadro Economico del progetto principale dell'opera viene, così come di seguito, riportato rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO				
A	IMPORTO LAVORI E FORNITURE			
A 1	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso		209.457,58 €	
A 2	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	2%	4.189,15 €	
A 3	Totale lavori a base d'appalto	A1+A2	213.646,73 €	213.646,73 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1	Lavori in economia			
B1bis	Arredi			
B 2	Rilievi, accertamenti, indagini			
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi e OO.UU.		- €	
B 4	Imprevisti	10%	21.364,67 €	
B 5	Acquisizione aree o immobili			
B 6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 D.Lgs 163/2006			
B 7	Spese tecniche generali per progettazione e Direzione Lavori			
B 8	Spese tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 al netto	2%	4.272,93 €	
B 9	Spese tecniche coordinamento progett. ed exec. ex D.Lgs 81/2008			
B 10	Spese per attività di consulenza e supporto			
B 11	Spese per commissioni giudicatrici			
B 12	Spese per pubblicità		500,00 €	
B 13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
B 14	Collaudi			
B 15	C.N.P.A.I.A. su (B7 - B9 - B14)	4%	- €	
B 16	IVA sui lavori	22%	47.002,28 €	
B 17	IVA sui imprevisti	22%	4.700,23 €	
B 18	IVA su (B7 - B9 - B14 - B15)	22%	- €	
B 19	IRAP su B8	1.016,96	276,76 €	
	Totale somme a disposizione			78.116,87 €
	TOTALE GENERALE			291.763,61 €

Preso atto inoltre che per l'effetto dell'autorizzazione alla redazione del progetto delle Opere di Modifica Contrattuale, il Quadro Economico delle predette opere risulta determinato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE			
A	IMPORTO LAVORI E FORNITURE		
A 1	Importo lavori		54.169,35 €
A 2	a detrarre il ribasso di gara	7,15%	3.873,11 €
A 2bis	totale netto lavori		50.296,24 €
A 3	Oneri speciali per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	2%	1.005,92 €
A 4	Totale lavori		51.302,17 €
A 5	Importo Totale Lavori a Corpo	A4	51.302,17 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1	Lavori in economia		
B1bis	Arredi		
B 2	Rilievi, accertamenti, indagini		
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi e OO.UU.		
B 4	Imprevisti		
B 5	Acquisizione aree o immobili		
B 6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 D.Lgs 163/2006		
B 7	Spese tecniche generali per progettazione e Direzione Lavori		
B 8	Spese tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 al netto		546,75 €
B 9	Spese tecniche coordinamento progett. ed exec. ex D.Lgs 81/2008		
B 10	IRAP su B8		35,41 €
B 11	Spese per commissioni giudicatrici		
B 12	Spese per pubblicità		
B 13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
B 14	Collaudi		3.000,00 €
B 15	C.N.P.A.I.A. su (B7 - B9 - B14)	4%	120,00 €
B 16	IVA sui lavori	22%	11.286,48 €
B 17	IVA sui imprevisti	22%	- €
B 18	IVA su (B7 - B9 - B14 - B15)	22%	686,40 €
	Totale somme a disposizione		15.675,04 €
	TOTALE GENERALE COSTO DI REALIZZAZIONE		66.977,20 €

Preso atto altresì del Quadro Economico comparativo e di assestamento qui di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO E DI ASSESTAMENTO

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEL PS DEL PO «DON TONINO BELLO» DI MOLFETTA		Q.E. di progetto esecutivo incrementato con IVA al 22%	Ribasso	Q.E. Rideterminato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6294 del 20/06/2022 incrementato con IVA al 22%	Q.E. Rideterminato - Opere di Modifica Contrattuale	Quadro Economico di Assestamento
A. Importo lavori e forniture						
A1	Importo Lavori	€ 209.457,58		€ 209.457,58	€ 54.169,35	€ 263.626,93
A2	A detrarre il ribasso di gara	€ -	7,15%	€ 14.976,22	€ 3.873,11	€ 18.849,33
A3	Importo lavori	€ 209.457,58		€ 194.481,36	€ 50.296,24	€ 244.777,60
A5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.189,15		€ 4.189,15	€ 1.005,92	€ 5.195,08
Totale importo lavori		€ 213.646,73		€ 198.670,51	€ 51.302,17	€ 249.972,68
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e coontabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi				€ -	€ -
B2	Spese per collaudi (Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)				€ 3.000,00	€ 3.000,00
B3	Contributo CNPAIA 4% su B1 B2	4% € -	4%	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
B4	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016	2% € 4.272,93	2%	€ 3.973,41	€ 546,75	€ 4.520,16
B5	IRAP su B4	€ 276,76		€ 257,36	€ 35,41	€ 292,77
B6	Spese per pubblicità, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di targhe, compreso IVA	€ 500,00		€ 500,00	€ -	€ 500,00
B7	Lavori in economia IVA inclusa			€ -	€ -	€ -
B8	Imprevisti	10% € 21.364,67		€ 19.867,05	€ -	€ 19.867,05
B9	IVA sui lavori	22% € 47.002,28	22%	€ 43.707,51	€ 11.286,48	€ 54.993,99
B10	IVA su imprevisti	22% € 4.700,23	22%	€ 4.370,75	€ -	€ 4.370,75
B11	IVA su spese tecniche B1 B2 B3	22% € -	22%	€ -	€ 686,40	€ 686,40
Totale somme a disposizione		€ 78.116,88		€ 72.676,09	€ 15.675,04	€ 88.351,12
Totale Progetto		€ 291.763,61		€ 271.346,60	€ 66.977,20	€ 338.323,80
Economie		€ -		€ 20.417,01	€ 46.560,20	€ 46.560,20

Ritenuto, per quanto dettagliatamente sopra riportato, di:

- Approvare il Quadro Economico rideterminato del Progetto Esecutivo principale, dell'importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di € 213.646,73, di cui € 209.457,58 per lavori, € 4.189,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.116,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Approvare il nuovo Quadro Economico rideterminato del Progetto Esecutivo principale, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, con la corretta applicazione dell'aliquota IVA, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 198.670,51, di cui € 194.481,36 per lavori, € 4.189,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 72.676,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Approvare il Progetto Esecutivo delle opere di modifica contrattuale dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO «DON TONINO BELLO» DI MOLFETTA", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 7,15% richiesto con nota prot. 156920 del 16/12/2022, di € 51.302,17, di cui € 50.296,34 per lavori, € 790,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.249,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Approvare il Quadro Economico di assestamento complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 249.972,68, di cui € 244.777,60 per lavori, € 5.195,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 88.351,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 lett. b), tali opere al contraente originale, in quanto un eventuale cambiamento del contraente sarebbe risultato impraticabile sia per motivi economici con duplicazione dei costi, che tecnici, quali il rispetto dei

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra gli impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

- Di affidare l'incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione all'AT Ing. Nicola Sicolo tecnico AGT.

Accertato che l'incremento della spesa risulta pari a € 95.945,78, da finanziarsi con fondi aziendali e da imputarsi sul conto 010.110.00110 dell'esercizio 2022;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. Approvare il Quadro Economico rideterminato del Progetto Esecutivo principale, dell'importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di € 213.646,73, di cui € 209.457,58 per lavori, € 4.189,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.116,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. Approvare il nuovo Quadro Economico rideterminato del Progetto Esecutivo principale, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, con la corretta applicazione dell'aliquota IVA, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 198.670,51, di cui € 194.481,36 per lavori, € 4.189,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 72.676,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Approvare il Progetto Esecutivo delle opere di modifica contrattuale dei lavori di *"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO «DON TONINO BELLO» DI MOLFETTA"*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 7,15% richiesto con nota prot. 156920 del 16/12/2022, di € 51.302,17, di cui € 50.296,34 per lavori, € 790,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.249,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. Approvare il Quadro Economico di assestamento complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 249.972,68, di cui € 244.777,60 per lavori, € 5.195,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 88.351,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
5. Di affidare, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 lett. b), tali opere al contraente originale, in quanto un eventuale cambiamento del contraente sarebbe risultato impraticabile sia per motivi economici con duplicazione dei costi, che tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra gli impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
6. Di affidare l'incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione all'AT Ing. Nicola Sicolo tecnico AGT.

7. Di autorizzare il Direttore AGRF, stante l'incapienza sia dello stanziamento assegnato per la realizzazione delle opere principali pari ad € 242.378,02 «DD n. 6294 del 20/6/22 – Budget 5311» a fronte di una rideterminazione del Quadro Economico pari ad € 271.346,60 sia per la deficienza di fondi necessari per la realizzazione delle opere complementari, ad incrementare con fondi aziendali lo stanziamento utile per il completamento delle opere in questione per una somma complessiva pari ad € 95.945,78, di cui 28.968,58 per il completamento delle opere principali, ed € 66.977,20 per la realizzazione delle opere complementari, da imputarsi al conto 010.110.00110 BEF 2022;
8. Di dare immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
9. Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
10. Di trasmettere copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220003860 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002555 DEL 29/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ficarella Gaetano	 Firmato digitalmente il 29/12/2022 12:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 29/12/2022 13:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 29/12/2022 13:27