

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0000268 | 09/02/2023 |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA FESR 2014-2020 –
“Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro
Risvegli”
Approvazione 2^a Perizia di variante.
CUP D44E15000810006 CIG 677231317C

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000291 DEL 08/02/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|--|--------------------------------|
|  Firmato Digitalmente il 08/02/2023 16:28 Luigi FRUSCIO | VACANTE |

| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|--|--|
|  Firmato Digitalmente il 09/02/2023 15:32 Filomena BAVARO |  Firmato Digitalmente il 09/02/2023 14:57 Antonio SANGUEDOLCE |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/02/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 09/02/2023 15:33

Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA FESR 2014-2020 – “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli” Approvazione 2^ Perizia di variante. CUP D44E15000810006 CIG 677231317C |
|-----------------|---|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale AGT n. 4767 del 03.03.2014, si conferiva mediante procedura negoziata, all'ing. Damiano Tinelli, con studio tecnico in Alberobello, l'incarico della progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui trattasi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1832 del 28.10.2015, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di riconversione del P.O. “Fallacara” di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli” – dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 1.598.044,11 per lavori a corpo ed € 1.401.955,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Con successiva deliberazione n. 1595 del 26.09.2016, si approvava il Bando e il disciplinare di gara indetta mediante procedura aperta per la sola esecuzione, ai sensi degli artt.3 comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 50/2016, stabilendo di procedere alla scelta del contraente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, mediante confronto a coppie con il criterio di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 15555 del 29 novembre 2017, si approvava il verbale di proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa L.F.M Impianti srl, oggi L.F.M S.p.A., per intervenuta modifica della ragione sociale, con sede legale in Bari, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,10% sul prezzo a corpo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, subordinando l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16 nei confronti della predetta aggiudicataria, per l’importo contrattuale di €z 1.126.730,26 oltre IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 16578 del 19/12/2017, veniva approvato il quadro economico rideterminato a seguito della procedura di gara, dell’opera di cui trattasi, per l’importo complessivo di Euro 2.420.000,00, di cui Euro 1.126.730,26 per importo di contratto ed Euro 1.293.269,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3038 del 14/03/2018 e per le motivazioni nella stessa riportate, veniva rettificato il Quadro Economico Rideterminato approvato con la sopra

richiamata Determina n. 16578 del 19/12/2017, senza modificare l'importo complessivo del quadro Economico confermato per Euro 2.420.000,00;

- In data 23/03/2018 si stipulava il contratto di appalto Rep. n. 392/2018 tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari e l'impresa LFM S.p.A., già "L.F.M. Impianti srl";
- Con Deliberazione n. 0611 del 27 marzo 2018, si approvava il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come previsto dall'art.23 co.15 del Codice appalti;
- Con lo stesso provvedimento il Direttore dell'Area Gestione Tecnica veniva autorizzato ad avviare la procedura di gara secondo le modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni ed i criteri di cui all'art. 36, co. 2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, da gestirsi mediante piattaforma telematica EmPULIA (www.empulia.it), con la individuazione di almeno cinque operatori economici individuati dall'elenco dei professionisti qualificati inseriti nell'albo on line istituito da InnovaPuglia SpA;
- Con Determinazione n. 4486 del 16 aprile 2018, si nominava la commissione giudicatrice per la procedura di gara relativa alla "Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di "Riconversione del P.O. "Fallacara" di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli";
- Con Deliberazione n. 946/CS del 15 Maggio 2018, si prendeva atto del verbale in seduta pubblica n. 2 del 19/04/2018[attribuzione punteggi e graduatoria finale], nonché delle risultanze del verbale n. 3 del 26.04.2018 redatto dalla Commissione Giudicatrice, con cui si formulava la proposta di aggiudicazione dell'incarico professionale per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto in favore della società Ing. Damiano Tinelli srl, con sede legale in via Col di Lana – Alberobello (BA), che avendo offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari al 18,80% determinava un importo di aggiudicazione pari ad € 80.963,98, oltre contributi obbligatori ed IVA, come per legge, pari al 22%;
- Con Determinazione n° 10409 del 11 settembre 2018 si è stabilito:
 - a) di procedere all'approvazione del progetto esecutivo delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria Impresa LFM SpA in fase di gara;
 - b) di confermare l'importo complessivo contrattuale di € 1.126.730,26, al netto del ribasso del 30,10% offerto sull'importo a base d'asta dalla impresa appaltatrice LFM Impianti SpA, comprensivo del costo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 32.217,38, comprensivo dell'importo delle opere di migliorie proposte in sede di gara pari ad € 385.780,40, oltre IVA nella misura del 10%;
 - c) di dare atto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato rideterminato in 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, a fronte di un ribasso temporale del 48,14% sui giorni naturali e consecutivi posti a base di gara pari a 270 gg.;
 - d) di approvare il Quadro Economico Generale integrato con le migliorie presentate dall'impresa aggiudicataria, dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00;

- Il giorno otto del mese di novembre 2018 si procedeva alla consegna dei lavori all'appaltatore;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 806 del 10/05/2019, e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, proposta dal Direttore dei Lavori, elaborata nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportando un incremento dei lavori da € 1.126.730,26 ad € 1.205.953,65 oltre IVA al 10%;

Preso atto che:

- La redazione della seconda Perizia di Variante in corso d'opera al progetto inerente la "Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli", è scaturita dalle esigenze rappresentate dalla "Cabina di Regia per l'esecuzione del protocollo di intesa per la riconversione dell'Ospedale Fallacara" nella riunione del 14.03.2022.
- In attuazione alle esigenze rappresentate in tale riunione il RUP con nota prot. n. 105999/2022 del 22.08.2022 ha ordinato di rivedere il progetto del Centro Risvegli con una serie di interventi edilizi ed impiantistici, determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario;
- Tale nota ha disposto di approntare una variante utilizzando le economie residuali dell'appalto in corso, dato che non risulta essere più necessaria la realizzazione degli interventi al piano primo e contestualmente di completare e rendere funzionante quanto realizzato al piano secondo.
- Con successiva nota prot. n. 138046/2022 del 04/11/2022 il RUP, in considerazione dell'impossibilità di allocare tutti gli ambienti richiesti dal Centro Risvegli a seguito dell'esclusione dall'intervento delle aree a piano primo, ha confermato gli interventi di perizia disposti con la suddetta nota n. 105999/2022 del 22/08/2022, indicando che economie di spese sarebbero dovute essere impiegate per la pulitura delle facciate esterne dell'ala nuova oggetto di intervento compresi tutti i necessari ripristini delle parti ammalorate.
- La seconda variante in corso d'opera, con riferimento agli interventi disposti dal RUP con note citate ai precedenti capoversi, interessa i seguenti aspetti:
 1. esclusione degli interventi previsti al piano primo;
 2. sostituzione infissi esterni piano secondo;
 3. pavimentazione in PVC
 4. paraspigoli e corrimano paracolpi;
 5. sezionamento impianti;
 6. adeguamento SISP e montanti idriche;
 7. pulitura e ripristini facciate esterne.
- Il Direttore dei Lavori in data 26/01/2023 ha consegnato la perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione di accompagnamento Perizia n. 2;

- b. Documentazione fotografica;
- c. Computo metrico variante;
- d. Quadro comparativo;
- e. Analisi nuovi prezzi;
- f. Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi firmato per presa d'atto dall'impresa esecutrice.
- g. Elaborati grafici;

Visto:

- La Relazione di accompagnamento alla 2^a perizia di variante, redatta dal DL in data 26/01/2023, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore, per incondizionata accettazione;
- Il Quadro Economico rideterminato della Perizia di Variante, per l'importo di € 2.420.000,00 articolato come segue:

| Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli | | Quadro economico rideterminato post-gara approvato con D.D. 10409 del 11/09/2018 -A- | | Prima perizia di variante approvata con D.D. 806 del 10/05/2019 -B- | Seconda perizia di variante -C- | ASSESTAMENTO -D- | NUOVO QUADRO ECONOMICO MIRWEB - FINANZIATO PER € 3.000.000,00 | ASSESTAMENTO Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale -E- | QUADRO GENERALE DI FINANZIAMENTO - D+E- |
|---|--|--|--------------|---|---------------------------------|--|---|--|---|
| A | IMPORTO LAVORI E FORNITURE | | | | | | Voci Mirweb | | |
| A0.1 | Opere edili in genere e strutturali | 850.826,73 € | 767.062,11 € | 1.030.451,68 € | 1.030.451,68 € | | | | |
| A0.2 | Impianti elettrici | 298.788,76 € | 384.232,39 € | 248.833,10 € | 248.833,10 € | Progettazione e studi | € 72.384,00 | € 514.318,50 | |
| A0.3 | Impianti meccanici | 416.211,24 € | 527.870,41 € | 405.425,92 € | 405.425,92 € | Oneri di investimento | € - | € - | |
| | | | | | | Acquisizione aree o immobili | € - | € - | |
| A1 | Importo Lavori a base d'asta | 1.565.826,73 € | 113.338,18 € | 5.545,79 € | 1.684.710,70 € | Lavori | € 392.580,95 | € 1.570.193,72 | |
| A2 | A detrarre il ribasso del 30,10 % | 471.313,85 € | 34.114,79 € | 1.669,28 € | 507.097,92 € | Lavori a carico del concessionario | € - | € - | |
| A3 | Importo Lavori | 1.094.512,88 € | 79.223,39 € | 3.876,51 € | 1.177.612,78 € | Oneri di sicurezza | € 6.148,19 | € 38.365,57 | |
| A4 | Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | 32.217,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.217,38 € | Oneri di sicurezza a carico del concessionario | € - | € - | |
| A5 | Importo Lavori Contratto | 1.126.730,26 € | 79.223,39 € | 3.876,51 € | 1.209.830,16 € | Servizio di consulenza | € - | € - | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | Interferenze | € - | € - | |
| B1 | Spese Tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla Direzione lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 286.538,46 € | 66.092,05 € | 62.572,91 € | 415.203,42 € | Imprevisti | € 39.765,97 | € 39.765,97 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| B 2 | Incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D. Lgs 50/2016 | | 31.960,88 € | 2.266,77 € | 110,91 € | 34.338,56 € | IVA su lavori e oneri della sicurezza | € 39.872,91 | € 160.855,93 |
| B 3 | IRAP su B2 | | 2.194,41 € | 155,63 € | 7,62 € | 2.357,66 € | IVA residua | € 19.901,08 | € 208.786,54 |
| B 4 | Spese per Pubblicità | | 5.034,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.034,89 € | Altro | € 9.346,90 | € 467.713,77 |
| B 5 | Collaudi | | 9.181,90 € | 551,70 € | 0,00 € | 9.733,60 € | | | |
| B 6 | Imprevisti | | 105.633,21 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| B 7 | CNPAIA su (B1 - B5) | 4% | 11.828,81 € | 2.665,75 € | 2.502,92 € | 16.997,48 € | | | |
| B 8 | IVA sui Lavori | 10% | 112.673,03 € | 7.922,34 € | 387,65 € | 120.983,02 € | | | |
| B 9 | IVA Imprevisti (B6) | 10% | 10.563,32 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| B 10 | IVA su onorari professionali (B1 - B5 - B7) | 22% | 67.660,82 € | 15.248,09 € | 14.316,68 € | 97.225,59 € | | | |
| B 11 | Arredi e attrezzature | | 532.786,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 416.635,76 € | | | |
| B 12 | IVA su arredi e attrezzature (B11) | 22% | 117.213,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 91.659,87 € | | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 1.293.269,74 € | 94.902,33 € | 79.898,69 € | 1.210.169,84 € | | | |
| | TOTALE GENERALE | | 2.420.000,00 € | 174.125,72 € | 83.775,20 € | 2.420.000,00 € | TOTALE | € 580.000,00 | € 3.000.000,00 |

Preso atto che, il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, come da relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 08.02.2022, allegata come parte integrante del presente provvedimento, ma non pubblicabile per privacy;

- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 23 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, alcuni determinati sulla base del listino prezzi Regionale Puglia e altri da indagini di mercato, riportati nello schema di verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 0,34% dell'importo contrattuale pari ad € 3.876,51 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori in appalto, compreso le opere della seconda perizia di variante, è stato rideterminato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna delle opere della seconda perizia di variante;

Accertato che:

- L'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;
- La perizia di variante non comporta alcuna variazione al costo complessivo del progetto, come definito dal quadro economico rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 10409 dell'11/09/2018, nell'ambito del costo complessivo di Euro 2.420.000,00, ammesso a finanziamento a valere sul programma FESR 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12, come da "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA2" sottoscritto in data 19/01/2017, la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 del bilancio 2023 e da reintegrarsi secondo le modalità di cui all'art. 7 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ASL Bari;

Ritenuto di approvare:

- La perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori in data 26.01.2023, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico sopra riportato;
- La relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 08/02/2022, allegata al presente provvedimento come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Di approvare** la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo di € 83.775,20;
2. **Di approvare** la relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 08.02.2022, allegata al presente provvedimento come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
3. **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
4. **Di dare atto che**, la perizia di variante non comporta alcuna variazione al costo complessivo del progetto così come definito dal quadro economico rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 10409 dell'11/09/2018, per la spesa complessiva di Euro 2.420.000,00;
5. **Di dare atto che** l'opera è finanziata con risorse a valere sui fondi del programma FESR 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12, di cui al "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA2" sottoscritto in data 19/01/2017, la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 del bilancio 2023 e da reintegrarsi secondo le modalità di cui all'art. 7 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ASL Bari;
6. Di dare immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
7. Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
8. Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
9. Di trasmettere copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).
10. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

11. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|-----------|
| 2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti | 2023 | 83.775,20 |

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | |
|-----------------------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20230000291 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000268 DEL 09/02/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-----------------------|--|
| Estensore | Sciannimanco Concetta |  Firmato digitalmente il 08/02/2023 12:52 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Iacobellis Nicola |  Firmato digitalmente il 08/02/2023 13:49 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola |  Firmato digitalmente il 08/02/2023 13:56 |