

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002601	27/12/2023

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Presa d'atto della determinazione con natura di lodo contrattuale n. 15-18, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230003134 DEL 22/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 22/12/2023 14:56 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 27/12/2023 10:52 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/12/2023 12:22 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 27/12/2023 11:24 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/12/2023 12:23



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA</b> Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Presa d’atto della determinazione con natura di lodo contrattuale n. 15-18, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020.
-----------------	---

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- Con Del. del D.G. N. 631 del 28.03.2018, esperite tutte le altre procedure previste dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con Del N. 2445/2017;
- Il contratto di esecuzione dei lavori veniva stipulato tra le parti in data 07.09.2018, rep. n.ro 403;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, a tutt’oggi in corso di esecuzione;

#### Considerato che:

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante;
- L'art.6,comma 2 prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento;
- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 21 dicembre 2020, ha approvato le "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", dettando — in particolare — indicazioni in merito a requisiti professionali, casi di incompatibilità e compensi da riconoscere ai membri del Collegio;

#### Dato atto che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 95 del 25.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si indicava avviso pubblico per manifestazione di interesse ed il relativo regolamento, per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura in ossequio alle disposizioni cui all'art. 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 03.03.2021, si approvava l'elenco dei professionisti qualificati, classificati in sezioni, per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 830 del 14.05.2021 si conferiva all'avv. Piscazzi Francesco con studio legale in Bari alla via Via Devitofrancesco n. 27, l'incarico di componente del Collegio Tecnico Consultivo, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.lgs. 76/2020, con la finalità di addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori in fase di esecuzione, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve, per i lavori di "Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano";

**Preso atto che:**

- Astaldi S.p.A., con PEC del 19.05.2021 acquisita in atti con il prot. n.ro 67521/2021 del 20/05/2021, comunicava di designare quale componente del Collegio Consultivo tecnico, in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art.6 del D.lgs. 76/2020, l'avv. Massimo Frontoni con studio legale in Roma alla Via Guido d'Arezzo n.2;
- Ai sensi dell'art.2 comma 2.2. delle "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020", i membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente;
- Con PEC del 06.09.2021 acquisita agli atti con il prot. n.ro 111212/2021 del 09/09/2021, i componenti nominati dalle Parti comunicavano l'individuazione e la disponibilità dell'ing. Sergio Minotti a svolgere la funzione di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 2048 del 16.11.2021, e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020, così costituito:
  - ing. Sergio Minotti (Presidente)
  - avv. Francesco Piscazzi (Componente nominato dalla Stazione Appaltante)
  - avv. Massimo Frontoni (Componente nominato dall'Impresa)
- Con il medesimo provvedimento, d'intesa tra le parti, alle determinazioni del Consiglio Consultivo Tecnico, veniva conferita natura di Lodo Contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter del c.p.c.;

**Considerato che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 152 del 04.02.2022, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 1-5, trasmesse dal presidente con nota prot. 162029/2021 del 28.12.2021 e della Determinazione n.ro 6 del Collegio Consultivo Tecnico, inviata in data 11.01.2022 dal Presidente del Collegio Consultivo

Tecnico, relativa alla correzione di un errore materiale, con la quale è stata riconosciuta, in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65, P.IVA 16245161001, la somma di euro 7.881.919.22 oltre IVA, in recepimento della determinazione n.2;

- Con Delibera del Direttore Generale n. 555 del 29.03.2022, per le motivazioni in essa tutte rappresentate, si è preso atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 8÷13, trasmesse dal Presidente del Collegio Consultivo Tecnico con nota prot. 29085/2022 del 02.03.2022, con la quale è stata riconosciuta in favore della predetta società la somma di euro 677.152,01 oltre IVA, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

**Preso atto che:**

- Con nota assunta al protocollo con il n. 93528 del 14.07.2023, la Società Partecipazioni Italia S.p.A., ha trasmesso l'aggiornamento dei quesiti precedentemente proposti con nota PEC prot 88638/2023 del 04.07.2023, puntualmente riscontrati dal Responsabile Unico del Procedimento senza acquiescenza alcuna;
- Il Collegio Consultivo Tecnico, con ordinanza del 25.07.2023, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità presentata dalla Stazione Appaltante, relativamente alla riformulazione del quesito 5 per come sottoposto dall'appaltatore, fissando al giorno 11.08.2023 il termine per il deposito delle ulteriori memorie e dei documenti ed al giorno 8.09.2023, il termine per il deposito delle memorie finali;

**Tenuto conto che,** le memorie esplicative e la relativa documentazione di supporto sono state depositate da entrambe le parti entro i termini previsti dall'ordinanza del Collegio Consultivo Tecnico del 25.07.2023 e successivamente integrate con la documentazione richiesta dall'organo tecnico con ordinanza del 03.08.2023 ed ordinanza del 11.10.2023;

**Preso atto che** con nota acquisita al protocollo generale con il n.ro 152099/2023 del 07.12.2023, il Collegio Consultivo Tecnico ha trasmesso, alla Stazione Appaltante ed alla Società Partecipazioni Italia S.p.A., la determinazione con natura di lodo contrattuale n. 15-18, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020, relativamente al quesito n.5, così espressamente formulate:

***Determina n. 15***

In relazione al Quesito 5:

- a) 15.1 - Il Collegio ritiene che l'esecuzione delle opere appaltate non sia coerente e rispettosa del cronoprogramma allegato al contratto di appalto. Il ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate rispetto al cronoprogramma non è imputabile all'Appaltatore, ma al ritardo nella formalizzazione, contrattualizzazione e/o ordine di esecuzione della perizia di variante PV04. L'entità della protrazione del termine contrattuale spettante, oltre la data del 24 luglio 2023, è pari a 147 giorni naturali e consecutivi. Il nuovo termine di ultimazione contrattuale è, pertanto, fissato al 18 dicembre 2023.
- b) 15.2 - La Riserva n. 2 è accolta per il minor importo di € 2.589.108,36 a tacitazione delle pretese dell'Appaltatore sino al 18 dicembre 2023.
- c) 15.3 - La Riserva n. 3 non è accolta per fatti verificatisi a tutto il SAL 37.

- d) 15.4 - La Riserva n. 5 è accolta per il minor importo di € € 26.606,03 a tacitazione delle pretese dell'Appaltatore sino al 18 dicembre 2023. 15.5 - La Riserva n. 18 non è allo stato esaminabile.
- e) 15.6 - L'importo totale riconosciuto per il Quesito n. 5 è pari a € 2.615.714,39.
- f) 15.7 - In occasione della prima sottoscrizione del Registro di contabilità successivo al pagamento di cui al punto 15.6, l'Appaltatore dovrà espressamente rinunciare alle riserve n. 2, 3 e 5, con divieto di loro riproposizione per i medesimi fatti dedotti nel testo delle predette riserve, fatto salvo quanto richiesto nella Riserva n.18 poiché non esaminabile alla data odierna.

***Determina n. 16***

- a) 16.1 - Le Parti sono onerate della stipula di un Atto Aggiuntivo entro il 15 dicembre 2023, che recepisca i contenuti delle Determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico sul Quesito n. 5 relativamente a:
  - i) nuovo termine finale contrattuale al 18 dicembre 2023;
  - ii) definizione delle riserve 2, 3 e 5;
  - iii) pagamento dell'importo sopra stabilito a definizione delle riserve 2, 3 e 5;
  - iv) rinuncia dell'Appaltatore, condizionata al pagamento del predetto importo, alle richieste per i fatti indicati nelle riserve 2, 3 e 5, fino al 18 dicembre 2023, fatto salvo quanto richiesto nella Riserva n.18 poiché non esaminabile alla data odierna.

***Determina n. 17***

- a) 17.1 - Fissa il termine del 12 gennaio 2024 per la trasmissione a mezzo pec al Collegio e all'altra Parte, di apposita memoria sui quesiti nn. 6, 7, 8 e 9, corredata della relativa documentazione a supporto e chiarimento;
- b) 17.2 - fissa il termine del 31 gennaio 2024 per il deposito di memorie di controdeduzioni e relativa documentazione;
- c) 17.3 - riserva a successiva convocazione a mezzo pec l'eventuale audizione delle Parti per il contraddittorio sui Quesiti nn. 6, 7, 8 e 9 da tenersi anche in modalità telematica;
- d) 17.4 - conferma che il termine per l'emissione delle Determinazioni sui Quesiti nn. 6, 7, 8 e 9 decorrerà dalla ricezione di quanto previsto ai punti 17.1. e 17.2, salvo circostanze o fatti nuovi o rilevanti che dovessero emergere in sede di audizione delle Parti. 9.

***Determina n. 18***

**Visto:**

- l'articolo 224 del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36: "1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai Collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice";
- l'allegato V.2 del citato D.lgs. 36/2023 e precisamente l'art.1, comma 5: "Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa";

- l'art. 1 comma 3 del citato allegato V.2: "...Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate";
- le Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022 ed in particolare i punti:
  - 7.1. (Compensi del Collegio)
  - 7.2. (Proporzionamento e suddivisione del compenso)
  - 7.4. Importo delle spese
  - 7.5. Compenso del presidente
  - 7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti.
- L'importo complessivo lordo dei lavori alla data odierna, pari a € 106.195.148,52 (contratto principale + n.1 variante migliorativa in diminuzione + n.3 varianti tecniche e suppletive – PV01, PV02 e PV04) (Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi, categoria DM 17.06.2016 E.10);
- gli importi già liquidati sul compenso base pari a € 20.000,00 per i componenti e € 22.000,00 per il Presidente a titolo di acconto con la determina n. 5; € 46.537,03 per i componenti e € 51.190,74 per il Presidente con la determina n. 14, per un totale già liquidato sul compenso base pari € 66.537,03 per i componenti e € 73.190,74 per il Presidente;
- gli importi già liquidati a titolo di compenso variabile pari a 57.428,36 per i componenti e € 63.171,20 per il Presidente con la determina n. 12; per un totale già liquidato sul compenso variabile pari € 57.428,36 per i componenti e € 63.171,20 per il Presidente.

**Tenuto conto:**

- dell'importo del compenso fisso calcolato ai sensi delle suindicate Linee Guida adottate con DM MIMS 17.01.2022, pari € 123.965,39 per i componenti e € 136.361,33 per il Presidente, oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA di legge;
- dell'importo massimo ai compensi del Collegio, pari al triplo del suindicato compenso fisso e quindi pari a € 371.896,18 per i componenti e € 409.085,80 per il Presidente, oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA di legge;
- del compenso spettante al Collegio, a titolo di corrispettivo variabile per il rilascio della Determina n. 15 a carattere prevalentemente giuridico (calcolato - ai sensi delle Linee Guida di cui al DM Infrastrutture n. 12 del 17 gennaio 2022 n. 12 - in base agli artt. 1 - 3 e 18 del D.M. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per un valore dell'affare pari a € 43.648.131,14), pari a € 109.120,00 per i componenti e € 120.032,00 per il presidente, oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA;
- che, pertanto, alla data odierna i componenti del CCT hanno maturato il diritto alla liquidazione di totali € 123.965,39 per i componenti e € 136.361,33 per il Presidente a titolo di corrispettivo relativo al compenso fisso, oltre € 166.548,36 (57.428,36+109.120,00) per i componenti e € 183.203,20 (63.171,20+120.032,00) per il Presidente a titolo di corrispettivo per i compensi variabili, per un

- totale complessivo (compensi fissi + variabili) pari a € 290.513,75 per i componenti e € 319.546,53 per il presidente, oltre spese al 10%, per spese, oneri accessori e IVA di legge;
- che i suddetti compensi già maturati sono inferiori al tetto massimo ai compensi stabilito nel triplo del compenso fisso come sopra determinato;
  - che detratti gli acconti già percepiti spettano al Collegio (€ 290.513,75 - € 66.537,03 - € 57.428,36=) € 166.548,36 per i componenti e (€ 319.564,53 - € 73.190,74 - € 63.171,20 =) € 183.202,52 per il presidente, oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge, da suddividersi al 50% per ciascuna parte (€ 83.274,18 per i componenti e € 91.601,26 per il presidente, a carico di ciascuna parte, oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge).
  - Il Collegio ritiene di liquidare con la seguente determina la sola parte variabile dei suddetti compensi, rimandando la liquidazione della parte fissa all'atto del rilascio della prossima determinazione. Liquidata, pertanto, in acconto sulle somme residue sopraindicate di € 166.548,36 per i componenti e € 183.202,52 per il presidente, le somme di € 109.120,00 per i componenti e € 120.032,00 per il presidente, oltre spese al 10%, oneri accessori e IVA, che ciascuna parte dovrà corrispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente Determinazione. Sono a carico di ciascuna parte quindi i pagamenti delle seguenti somme, corrispondenti al 50% di quanto sopraindicato:
    - al Presidente Ing. Sergio Minotti, la somma pari ad euro 60.016,00 (sessantamilasedici/00), oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge se dovuta;
    - al Componente, Avv. Francesco Piscazzi, la somma pari ad euro 54.560,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessanta/00), oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge se dovuta;
    - al Componente Avv. Massimo Frontoni, la somma pari ad euro 54.560,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessanta/00), oltre 10% per spese, oneri accessori e IVA di legge se dovuta

**Precisato che:**

- Sono in corso approfondimenti circa la correttezza, sul piano tecnico-giuridico, delle decisioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, questa Stazione appaltante intende procedere con la (mera) presa d'atto delle determinazioni n. 15-18 assunte dal CCT, senza acquiescenza alcuna, provvedendo al pagamento della riserva n.2, per un importo di euro 2.615.714,39 oltre IVA, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

**Visto:**

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- La Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6, d. l. 76/2020, convertito in l. 120/2020", il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- La potenziale natura di lodo contrattuale delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.;
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

**Precisato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001
- CIG: 72202155E7

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di :

1. **Prendere atto** provvisoriamente delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.ro 15-18, trasmesse dal presidente con nota prot. 152099/2023 del 07.12.2023, dettagliatamente esplicitate in narrativa, fatta salva ogni eventuale iniziativa giudiziale avverso le suddette determinazioni;
2. **Stabilire che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere provvisoriamente in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65, P.IVA 16245161001, in recepimento della determinazione n.2 del Collegio Consultivo Tecnico, è pari ad euro 2.615.714,39 oltre IVA, con diritto di ripetizione all'esito delle eventuali iniziative giudiziali avverso le determinazioni di cui al punto 1;
3. **Confermare che** la ASL Bari, con il presente atto, non intende prestare acquiescenza alle determinazioni del CCT, dando corso al pagamento della riserva n.2, per l'importo totale riconosciuto di euro 2.615.714,39 oltre IVA, da riconoscersi provvisoriamente all'appaltatore, con riserva di ripetizione in ragione delle valutazioni della Direzione Strategica Aziendale circa la concreta esperibilità, in sede giudiziale, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;
4. **Stabilire che**, il compenso da corrispondere in favore del Collegio Consultivo Tecnico, per la parte di competenza di codesta Azienda Sanitaria, detratti gli acconti già percepiti, è determinato in complessivi euro 239.410,26, così distinto:
  - Compenso spettante al presidente: euro 87.113,66 spese generali, oneri accessori e IVA di legge inclusi;
  - Compenso spettante ai due componenti (n.ro 2): euro 152.296,60 (euro 76.148,30x2) spese generali, oneri accessori e IVA di legge inclusi;
5. **Autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, allo stanziamento ed all'anticipazione della somma di 3.116.696,09 IVA inclusa, con imputazione al conto economico 020.100.00005 per l'esercizio finanziario 2023;
6. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento al perfezionamento di tutti i provvedimenti necessari al recepimento dei contenuti delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sul quesito n.5;
7. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento alla liquidazione delle somme da corrispondersi in favore dell'Appaltatore e dei componenti del Collegio Tecnico Consultivo, con separato provvedimento, ad avvenuto perfezionamento di tutti gli atti inerenti le determinazioni del CCT;
8. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
9. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente

provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

10. **Dichiarare** il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230003134 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002601 DEL 27/12/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 22/12/2023 12:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 22/12/2023 12:12